

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

1. **La Communauté d'agglomération du Niortais**, établissement public de coopération intercommunale dont le siège est 140 rue des Equarts CS 28770 - 79027 Niort Cedex, représentée par son Président en exercice Monsieur Jérôme BALOGE, régulièrement habilité à cet effet par une délibération du conseil communautaire en date du 27 mars 2023 (**Annexe n°1**).

Ci-après dénommée « la CAN ».

ET

2. **La société ALM ALLAIN**, société par actions simplifiée dont le siège est 11, rue des Perches – 17100 SAINTES, immatriculée au RCS de Niort sous le n°332 901 842, représentée par Dominique AMBLARD.

Ci-après dénommée « la Société ».

Ensemble ci-après dénommées « les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme aux règles de la commande publique, la CAN a confié un marché de travaux n°2019022, décomposé en 27 lots notifiés le 27 février 2019, en vue de la réhabilitation de la Piscine Pré-Leroy (ci-après « le Marché »).

Le lot n°2 « Réhabilitation Gros Œuvre » a été attribué à la Société.

Initialement, le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots était fixé à dix-huit (18) mois, en ce compris la période de préparation. Selon le planning initial, les travaux devaient ainsi débuter le 15 avril 2019 et s'achever le 5 octobre 2020.

En raison de diverses difficultés, modifications et sujétions rencontrées en cours de chantier, les délais d'exécution ont été allongés.

Les travaux afférents au lot n°2 ont finalement été réceptionnés le 15 octobre 2021.

2. Le 19/05/2022, la CAN a reçu le projet de décompte final de la Société sous EDIFLEX pour le lot n°2 (**Annexe n°2**).

Au titre des surcoûts et préjudices invoqués par la Société, qu'elle estime avoir subis en raison notamment de travaux complémentaires, le projet de décompte final intégrait une demande d'indemnisation complémentaire au prix du marché à hauteur de 113.819,63 €.

3. Par courrier du 19 juillet 2022, après avis de son maître d'œuvre, la CAN a notifié à la Société le projet de décompte général du lot n°2 en rejetant la demande d'indemnisation complémentaire inscrite dans le projet de décompte final, en ce qu'elle était pour partie au moins infondée et en tout état de cause non-étayée (**Annexe n°3**).

La Société a retourné à la CAN un mémoire en réclamation reçu le 4 août 2022 sollicitant la prise en compte des dépenses complémentaires présentées dans son projet de décompte final à hauteur de 113.819,63 €. (**Annexe n°4**).

La CAN et la Société ont échangé sur leur différend et engagé des négociations, tout en maintenant leurs positions respectives.

4. Par un courrier du 3 janvier 2023, et suite aux négociations engagées, la CAN a rejeté partiellement la demande formulée dans le mémoire en réclamation de la

Société et lui a proposé une indemnisation pour les travaux complémentaires réalisés à hauteur de 38.439,23 € (**Annexe n°5**).

5. Par un courrier recommandé du 17 janvier 2023, la Société confirme accepter la proposition d'indemnités d'un montant de 38.439,23 € en complément du décompte général notifié (**Annexe n°6**) et transmet ledit décompte général signé pour acceptation sous réserve d'un complément pour transaction correspondant au montant évoqué ci-avant. (**Annexe n°7**).
6. Dans ce contexte, après de libres négociations et la communication des pièces utiles, les Parties sont finalement parvenues à un accord amiable dans les conditions définies par le présent protocole transactionnel, en acceptant les concessions réciproques énoncées ci-après.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 DEFINITIONS

Pour l'application du présent Protocole, les termes ci-après mentionnés recevront la définition suivante :

- Demande indemnitaire : la réclamation effectuée par la Société au titre du solde du Marché et de sujétions pour travaux complémentaires, dont la dernière version suivant courrier du 17 janvier 2023 ;
- Différend : le litige opposant la Société et la CAN sur le montant du décompte général du Marché ayant donné lieu à la Demande indemnitaire ;
- Indemnité : l'indemnisation octroyée par la CAN à la Société au terme du Protocole mettant d'un commun accord entre les Parties un terme au Différend ;
- Marché : le lot n°2 du marché n°2019022 notifié par la CAN à la Société le 27 février 2019, dans le cadre de la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy ;
- Protocole : le présent protocole transactionnel, en ce compris son préambule et ses annexes.

Article 2 OBJET ET CONSEQUENCES DU PROTOCOLE

Par le présent Protocole, les Parties conviennent de mettre un terme à leur Différend relatif à la Demande indemnitaire de la Société et au décompte général du Marché.

A compter de l'entrée en vigueur du Protocole, sous réserve du respect de l'ensemble des clauses qui y figurent, les Parties s'accordent sur le paiement de l'Indemnité prévue ci-après et la renonciation à tous recours afférents l'une à l'égard de l'autre au titre du solde et de l'exécution du Marché.

A titre de concessions réciproques, la CAN renonce donc à appliquer le décompte général notifié à la Société rejetant intégralement sa Demande indemnitaire, tandis que la Société renonce à solliciter au titre de sa Demande indemnitaire la somme initialement réclamée à hauteur d'un montant de 113.819,63 €, ou plus généralement toute autre somme que l'Indemnité.

Le Protocole a donc pour effet de mettre un terme aux obligations contractuelles liant les Parties au titre du Marché, ainsi qu'à la Demande indemnitaire et au Différend.

Article 3 SOLDE DES COMPTES ENTRE LES PARTIES

Le présent protocole d'accord transactionnel vaut décompte général et définitif du marché entre les parties, conformément au décompte général signé avec réserve par la Société figurant en **Annexe 7**, laquelle a accepté que le solde du marché fixé initialement à 62.128,62 € TTC, soit augmenté d'une somme globale forfaitaire et définitive de 38.439,23 € au titre de l'Indemnité convenue afin de mettre fin au Différend.

La CAN, ayant déjà réglé à la Société la somme de 62.128,86 € TTC susvisée par mandatement en date du 01/03/2023, s'engage à verser à la Société en complément du solde du marché, au titre de l'Indemnité convenue une somme globale, forfaitaire et définitive de :

- Trente-huit mille quatre cent trente-neuf euros et vingt-trois centimes (38.439,23 €), en réponse à la Demande indemnitaire et afin de mettre un terme au Différend.

Cette somme sera versée dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours suivant l'entrée en vigueur du Protocole, sur le RIB de la Société joint en **Annexe n°8** (*Non jointe pour cause de confidentialité*)

Si après ce versement à la Société, la délibération du Conseil Communautaire de la CAN autorisant la signature du présent Protocole devait faire l'objet d'un quelconque recours, gracieux ou contentieux, la Société s'engage à séquestrer ou consigner le montant de l'Indemnité, afin de pouvoir le rembourser sans délai dans l'hypothèse d'une annulation de la délibération susvisée. Dans cette hypothèse d'annulation de la délibération autorisant sa signature, par une décision juridictionnelle définitive, le

présent Protocole deviendrait caduc de plein droit si l'une des Parties au moins décidait de s'en prévaloir. Les Parties reprendraient alors toute leur liberté d'action.

Article 4 RENONCIATION A ACTION OU INSTANCE

Le présent Protocole solde définitivement le Différend et les comptes entre les Parties en exécution du Marché, tel que défini à l'article 1^{er} ci-avant, ainsi que la créance de la Société sur la CAN et leurs liens contractuels au titre du Marché.

Ainsi, sous réserve de la parfaite exécution des clauses du Protocole, la Société se reconnaît pleinement et intégralement indemnisée du préjudice fondant sa Demande indemnitaire.

La CAN et la Société s'interdisent donc l'une à l'égard de l'autre, pendant la période d'application du Protocole et/ou après l'exécution de l'obligation prévue par l'article 3 ci-avant, de réclamer à l'amiable ou par un recours contentieux, devant une juridiction, un juge ou un organisme quelconque, le versement d'une somme différente et/ou complémentaire au titre du Différend et de l'exécution du Marché.

Article 5 DECLARATION DES PARTIES

Les Parties déclarent être pleinement informées des conséquences du Protocole et avoir librement mené les négociations préalables à sa conclusion.

Chaque Partie supportera seule les frais, honoraires, dépens et autres sommes engagées pour la conclusion du présent Protocole.

Article 6 ENTREE EN VIGUEUR

Le Protocole entrera en vigueur dès sa signature par toutes les Parties, préalablement et dûment autorisées.

Article 7 VALEUR TRANSACTIONNELLE

Les Parties s'engagent, selon les termes et sous les conditions du présent Protocole, à mettre fin de manière définitive et irrévocable au Différend qui les oppose et à prévenir toute contestation ultérieure à ce titre, en se faisant des concessions réciproques.

Le présent Protocole constitue une transaction régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et fait obstacle, conformément aux dispositions de l'article 2052 dudit code, à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet.

Le présent Protocole est régi, pour son interprétation et son exécution, par le droit français.

Article 8 **STIPULATIONS DIVERSES**

Dans le cadre du présent Protocole et de son exécution, les Parties font élection de domicile à l'adresse indiquée en tête des présentes.

Toute notification prévue ou effectuée en exécution du Protocole, doit être faite par lettre remise en main propre contre décharge, par signification par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au siège de la partie destinataire, tel qu'il figure en tête du Protocole ; dans ces derniers cas, la date de première présentation vaut notification.

Il appartient à chaque Partie de notifier tout changement d'adresse à l'autre Partie.

Article 9 **ANNEXES**

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent Protocole :

- **Annexe 1** : délibération du conseil communautaire de la CAN en date du 27 mars 2023
- **Annexe 2** : Projet de décompte final de la Société ALM ALLAIN
- **Annexe 3** : Notification du projet de décompte général de la CAN
- **Annexe 4** : Mémoire en réclamation de la Société ALM ALLAIN
- **Annexe 5** : Courrier du 3 janvier 2023
- **Annexe 6** : Courrier du 17 janvier 2023
- **Annexe 7** : Décompte général signé avec réserves par la Société ALM ALLAIN valant décompte général définitif.
- **Annexe 8** : RIB de la Société (*Non jointe pour cause de confidentialité*)

*

Fait en deux exemplaires originaux à Niort, le 2023,

Pour la Communauté d'agglomération du Niortais	Pour la société ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

Saintes, le 30 novembre 2021

PROJET DE DECOMPTE FINAL
REHABILITATION PISCINE PRE LEROY
LOT 2 : GROS ŒUVRE

MONTANT DU MARCHÉ DE BASE HT	3 221 580,67
AVENANT 1	398 876,68
AVENANT 2	340 459,13
AVENANT 3	85 659,19
AVENANT 4	62 476,91
AVENANT 5	20 780,85
Total du marché HT	4 129 833,43
TVA 20%	825 966,69
MONTANT TOTAL TTC	4 955 800,12

MONTANTS DEJA REGLES TTC hors révisions: 4 865 605,36

SOLDE A REGLER TTC SUR LE MARCHÉ hors révisions 90 194,76

DEVIS AB18PRELEROY/75	60 652,12
DEVIS AB18PRELEROY/80	799,57
DEVIS AB18PRELEROY/82	8 907,95
DEVIS AB18PRELEROY/83	10 234,40
DEVIS AB18PRELEROY/57	46 340,44
DEVIS AB18PRELEROY/85	9 649,08
MONTANT TOTAL DEVIS SUPPLEMENTAIRES TTC	136 583,56

RESTE A NOUS DEVOIR, EN TTC, HORS REVISIONS LA SOMME DE : 226 778,31 €

Le présent Décompte Final est arrêté à la somme de :


Deux cent vingt-six mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente et un centimes


En votre aimable règlement à réception

Aucun escompte ne sera accepté pour un paiement anticipé.

Pénalités de retard de règlement : taux de refinancement de la BCE majoré de 10%.

En cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s'ajoutera systématiquement aux pénalités de retard.

DELTA CTP
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél : 05 46 94 19 20 / Fax : 05 46 90 03 86




18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/75

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@mallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	TRAVAUX DIVERS				
9.01	RADIER BASSIN EXTERIEUR				
9.01.01	Travaux en moins value				
9.01.01.01	Radier ép.20cm	M2	-144,00	88,15	-12 693,60
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-12 693,60
9.01.02	Travaux en plus value				
9.01.02.01	Dalle portée ép.35cm	M2	144,00	156,70	22 564,80
	<i>TOTAL Travaux en plus value</i>				22 564,80
	<i>TOTAL RADIER BASSIN EXTERIEUR</i>				9 871,20
9.05	MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE				
9.05.01.01	Reprofilage du talus File 09, compris : - Engin de terrassement - Engin de transfert des matériaux - Bennes à gravats - Evacuation et traitement des déblais - Equipe de terrassement	M3	155,34	211,24	32 814,02
9.05.01.02	Reprise du gravillonnage, démolition et reconstruction du linteau en façade File T	ENS	1,00	2 876,61	2 876,61
9.05.01.03	Dépose isolant en sous face de dalle portée, remplacement par du flocage	ENS	1,00	1 139,82	1 139,82
	<i>TOTAL MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE</i>				36 830,45
9.06	BIAIS BASSIN EXTERIEUR				
9.06.01	Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2				
9.06.01.01	Scellement d'aciers dans l'existant	ML	12,50	63,99	799,88
9.06.01.02	Nettoyage du support et primaire d'accrochage	ENS	1,00	387,64	387,64
9.06.01.03	Biais. Compris microbéton, coffrage en biais et aciers	ML	12,50	154,67	1 933,38
9.06.01.04	Finition au mortier fibré	ML	12,50	57,67	720,88
	<i>TOTAL Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2</i>				3 841,78
	<i>TOTAL BIAIS BASSIN EXTERIEUR</i>				3 841,78
	<i>TOTAL TRAVAUX DIVERS</i>				50 543,43

Total HT €

50 543,43

RECAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS	
9.01	RADIER BASSIN EXTERIEUR	
9.01.01	Travaux en moins value	-12 693,60
9.01.02	Travaux en plus value	22 564,80
9.01	TOTAL RADIER BASSIN EXTERIEUR	9 871,20
9.05	MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE	
9.05	TOTAL MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE	36 830,45
9.06	BIAIS BASSIN EXTERIEUR	
9.06.01	Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2	3 841,78
9.06	TOTAL BIAIS BASSIN EXTERIEUR	3 841,78
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS	50 543,43
	Total HT €	50 543,43
	T.V.A 20,00 %	10 108,69
	Total TTC €	60 652,12

Entreprise Générale de Construction



18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/80

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aqualudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 27 54 59 - e-mail : contact@delta-ctp.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 483 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 483 823 378

Code	Designation	Unite	Quantite	Prix unit.	Montant
9	<u>DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE</u>				
9.01.01.01	Protection du bardage et des équipements en place sur les 2 faces	ENS	1,00	151,65	151,65
9.01.01.02	Carottages	U	2,00	257,33	514,66
	<i>TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE</i>				666,31

Total HT €

666,31

RECAPITULATIF

9	DEPLACEMENT DE 2 GAINE DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	
9	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINE DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	<u>666,31</u>
	Total HT €	666,31
	T.V.A 20,00 %	133,26
	Total TTC €	<u>799,57</u>

Entreprise Générale de Construction

ALMALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/82

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aqualudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@almallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Designation	Unité	Quantité	Prix unit	Montant
9	ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE				
9.01	Divers plaine aqualudique				
9.01.01	Honoraires BET structure				
9.01.01.01	Analyse des charges, vérification et principe de conception version micropieux + DDC pour chiffrage	ENS	1,00	415,80	415,80
9.01.01.02	Synthèse, intégration des adaptations des lots fluides et plans EXE	ENS	1,00	1 782,00	1 782,00
	<i>TOTAL Honoraires BET structure</i>				2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse				
9.01.02.01	Terrassements en déblais, compris évacuation en décharge	M3	152,00	12,74	1 936,48
	<i>TOTAL Terrassement en masse</i>				1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau				
9.01.08.01	Pilot béton pour ancrage des jeux d'eau Pose et réglage de inserts pour jeux d'eau non prévu	U	27,00	84,84	2 285,28
	<i>TOTAL Socles supports des jeux d'eau</i>				2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres				
9.01.09.01	Pose, sans fourniture, de platine de prescelllement pour support candélabre	ENS	1,00	115,76	115,76
9.01.09.05	Fourreaux électriques sous plaine aqualudique. Non prévus				
	<i>TOTAL Socles supports des candélabres</i>				115,76
9.01.10	Divers				
9.01.10.01	Réservations pour pied de bancs encastrés	ENS	1,00	461,02	461,02
9.01.10.02	Recharge et formes de pentes sur zone de carrelage collé	M2	49,50	21,60	1 069,20
9.01.10.03	Réseau d'évacuation, hors siphon de sol	ML	4,00	26,39	105,56
9.01.10.04	Piquage sur réseau EP sous dalle portée de la plaine aqualudique	ENS	1,00	143,27	143,27
	<i>TOTAL Divers</i>				1 779,05
	<i>TOTAL Divers plaine aqualudique</i>				8 314,37
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique				
9.02.01	Travaux en moins value				
9.02.01.02	Longrines				
9.02.01.02.01	Béton pour longrines	M3	-2,76	195,73	-540,21
9.02.01.02.02	Coffrage	M2	-25,30	24,79	-627,19
9.02.01.02.03	Aclers achetés façonnés	KG	-745,20	2,56	-1 907,71
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value				
9.02.02.00	Terrassement en masse				
9.02.02.00.01	Terrassement en déblais, y compris évacuation	M3	105,00	19,68	2 066,40
9.02.02.00.02	Terrassement en déblais et mise en cordon	M3	147,00	10,30	1 514,10

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9.02.02.00.03	Mise en remblais des déblais	M3	147,00	10,80	1 587,60
9.02.02.01	Voile de soutènement				
9.02.02.01.01	Béton pour murs banchés	M3	14,38	193,76	2 785,30
9.02.02.01.02	Coffrage	M2	115,00	22,94	2 638,10
9.02.02.01.03	Trellis soudé	KG	991,88	2,15	2 132,53
9.02.02.01.04	Aciers achetés façonnés	KG	575,00	2,56	1 472,00
	<i>TOTAL Travaux en plus value</i>				14 196,03
	<i>TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique</i>				11 120,92
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée				
9.03.01.01	Préparation support	M2	-66,00	7,70	-508,20
9.03.01.02	Etanchéité en partie courante	M2	-66,00	57,33	-3 783,78
9.03.01.03	Soi EPDM	M2	-66,00	116,97	-7 720,02
	<i>TOTAL Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée</i>				-12 012,00
	<i>TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée</i>				-12 012,00
	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE				7 423,29

Total HT €

7 423,29

R E C A P I T U L A T I F

9	ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	
9.01	Divers plaine aqualudique	
9.01.01	Honoraires BET structure	2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse	1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau	2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres	115,76
9.01.10	Divers	1 779,05
9.01	TOTAL Divers plaine aqualudique	8 314,37
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	
9.02.01	Travaux en moins value	-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value	14 196,03
9.02	TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	11 120,92
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée	-12 012,00
9.03	TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	-12 012,00
9	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	7 423,29
	Total HT €	7 423,29
	T.V.A 20,00 %	1 484,66
	Total TTC €	8 907,95

Entreprise Générale de Construction

ALMALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/83

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Travaux divers 2

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 27 53 95 - Fax : 05 46 57 54 55 - e-mail : delta.ctp@almallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	TRAVAUX DIVERS 2				
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe				
9.01.00.01	Terrassement manuel et évacuation de gravats	ENS	1,00	288,01	288,01
	<i>TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe</i>				288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz				
9.01.01.01	Nivellement et évacuation de gravats, espace vert autour du coffret gaz	ENS	1,00	576,00	576,00
	<i>TOTAL Reprofilage espace vert devant le coffret gaz</i>				576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2				
9.01.02.01	Carottage, compris scellement du tuyau lot fluides	ENS	2,00	257,33	514,66
9.01.02.02	Reprise de cuvelage	ENS	2,00	83,15	166,30
	<i>TOTAL Trop plein bac tampon zone 2</i>				680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées				
9.01.03.01	Rebouchage de réservations non utilisées zone 1-2-3	ENS	1,00	4 783,22	4 783,22
	<i>TOTAL Rebouchage de réservations non utilisées</i>				4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques				
9.01.04.01	Intervention ponctuelle pour reprise de cuvelage à l'avancement des rebouchages de réservations	ENS	4,00	550,12	2 200,48
	<i>TOTAL Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques</i>				2 200,48
	<i>TOTAL TRAVAUX DIVERS 2</i>				8 528,67

Total HT €

8 528,67

RECAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS 2	
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz	576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2	680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées	4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques	2 200,48
9.01.00	TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS 2	8 528,67
	Total HT €	8 528,67
	T.V.A 20,00 %	1 705,73
	Total TTC €	10 234,40

Entreprise Générale de Construction



18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/57

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Façades habillage pierres

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 03 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta@delta-ctp.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° intracommunautaire : FR20 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit	Montant
9	FACADES HABILLAGES PIERRES				
9.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur				
9.01.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur. Poste comprenant : - suppression structure de rails support pierres agrafées - suppression suspentes pour pierres agrafées - suppression traitement de joints spécifique pour pierres agrafées - plus value sur fourniture de pierre et pose - plus value pour profils antidevers	M2	250,35	155,41	38 906,89
	<i>TOTAL Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur</i>				38 906,89
9.01.02	Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20				
9.01.02.01	Moins value pour suppression du panneau préfabriqué en façade, compris isolant	M2	-1,45	405,69	-588,25
9.01.02.02	Moins value pour mise en place d'un isolant de 7cm en remplacement de l'isolant de 12cm	M2	39,65	-2,14	-84,85
9.01.02.03	Isolant type Rockfacade ép.7cm sur l'emprise du bandeau supprimé	M2	1,45	25,40	36,83
9.01.02.04	Parement pierre agrafée. Hors profil d'habillages	M2	1,45	238,90	346,41
	<i>TOTAL Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20</i>				-289,86
	TOTAL FACADES HABILLAGES PIERRES				38 617,03

Total HT €

38 617,03

RECAPITULATIF

9	FACADES HABILLAGES PIERRES	
9.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur	38 906,89
9.01.02	Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20	-289,86
9.01.01	TOTAL Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur	38 906,89
9	TOTAL FACADES HABILLAGES PIERRES	38 617,03
	Total HT €	38 617,03
	T.V.A 20,00 %	7 723,41
	Total TTC €	46 340,44

Entreprise Générale de Construction

ALMALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/85

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

**Mise à disposition de la base vie
du 01/08/21 jusqu'au repli de fin de chantier**

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05 46 37 53 53 - Fax : 05 46 37 54 56 - e-mail : delta.ctp@orange.fr

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				
9.01.01.01	Bureau de chantier pendant 1 mois, repli le 30/08/21	ENS	1,00	429,56	429,56
9.01.01.02	Sanitaires de chantier 2.5mois, repli le 15/10	ENS	1,00	2 342,39	2 342,39
9.01.01.03	Vestiaires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.04	Réfectoires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.05	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/08/21 au 31/08/21, pour 15 modules	ENS	1,00	1 672,65	1 672,65
9.01.01.06	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/09/21 au 15/10/21, pour 7 modules	ENS	1,00	1 170,86	1 170,86
	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				8 040,90

Total HT €

8 040,90

RECAPITULATIF

9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	
9	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	<u>8 040,90</u>
	Total HT €	8 040,90
	T.V.A 20,00 %	1 608,18
	Total TTC €	<u>9 649,08</u>

NIORT, le 19/07/2022

Direction Études et Projets Neufs

ALM ALLAIN DELTA CTP SCER
11 rue des Perches
17100 SAINTES

Dossier suivi par : V. GALLOPIN

Réf : EPN- 22-179

Tél. : 05 17 38 80 61


LR+AR N° 2C 162 277 7507 2

BORDEREAU D'ENVOI

Objet : *Réhabilitation Piscine Pré Leroy NIORT*

Nbre de pièces	DESIGNATION DES PIECES	Motif de la transmission
1 1	<p>Madame, Monsieur,</p> <p>Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint concernant, le marché N° 2019 022 - lot N° 2 : Gros Oeuvre de l'opération de réhabilitation de la piscine de PRE LEROY :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'ordre de service N°20 notifiant le Décompte Général- le Décompte Général du marché, <p>à nous retourner datés, tamponnés et signés afin de solder ce marché.</p> <p>Vous en souhaitant bonne réception.</p>	<p>En retour <input type="checkbox"/></p> <p>Pour information <input type="checkbox"/></p> <p>Pour signature et retour <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Pour paiement <input type="checkbox"/></p> <p>Pour vérification <input type="checkbox"/></p> <p>Pour suite à donner <input type="checkbox"/></p> <p>En communication <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Autre <input type="checkbox"/></p>

Le Responsable du Service
Bâtiments et Equipements
Richard LAUTREY



DECOMPTE GENERAL		MOIS	MONTANT GLOBAL A PAYER
Situation n°		titulaire, cotraitants rib unique, sous-traitants	
030		Octobre 2021	62 128,86 € TTC
<u>Entreprise</u>	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER 11 RUE DES PERCHES 17100 SAINTES N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE Contact : Aurélien BRYS Téléphone : 06.17.99.29.25 Numéro d'engagement comptable : 1917000103-0411		
<u>Statut</u>	Titulaire		
<u>Marché</u>	2019 022 tranche TF Lot 2 : Gros oeuvre		
<u>Opération</u>	CAN9002 REHABILITATION PISCINE PRE LEROY		
ETAT DE SOLDE PROPOSE A LA SOMME DE			62 128,86 €
Dressé et proposé par	Accepté par	Approuvé par	
la Maîtrise d'œuvre :	l'Entreprise :	le Responsable du marché :	
Nom :	Nom :	Nom :	
Fonction :	Fonction :	Fonction :	
Signature :	Signature :	Signature :	

Notes :

.....

.....

.....

MAITRE D'OUVRAGE / CLIENT

niort agglo
 Agglomération du Niortais

CAN - C. PREVOST
 140, rue des Equarts
 CS28770
 79027 NIORT

 N° SIRET, TVA intracommunautaire

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

RAPPEL DU MONTANT GLOBAL A PAYER

MONTANT A PAYER **62 128,86**
(TVA incl.) en euros **€ TTC**

MONTANTS DES TRAVAUX ET PRESTATIONS ENREGISTRES EN COMMANDE

	Date de notification	TVA	MONTANT HT	MONTANT TTC
Marché initial	27/02/2019	20,00 %	3 221 580,67	3 865 896,81
Autres travaux & prestations			890 780,76	1 068 936,90
TOTAL			4 112 361,43	4 934 833,71
Dont Montant limite			4 129 833,43	4 955 800,11

DETAIL DES TRAVAUX ET PRESTATIONS ENREGISTRES EN COMMANDE

	Date de notification	TVA	MONTANT HT	MONTANT TTC
Sous-total Marché initial	27/02/2019	20,00 %	3 221 580,67	3 865 896,81
FTP000	Marché initial			
Sous-total Autres travaux & prestations			890 780,76	1 068 936,90
FTP001	Avenant N° 1	14/11/2019 20,00 %	398 876,68	478 652,03
FTP002	Avenant N° 2	29/06/2020 20,00 %	340 459,13	408 550,95
FTP003	Avenant N° 3	14/12/2020 20,00 %	85 659,19	102 791,02
FTP004	Avenant N° 4	16/07/2021 20,00 %	62 476,91	74 972,28
FTP005	Avenant N° 5	07/07/2021 20,00 %	20 780,85	24 937,02
FTP006	TRAVAUX NON REALISES	15/10/2021 20,00 %	-17 472,00	-20 966,40

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché ²	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :		DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire		

RAPPEL DU MONTANT GLOBAL A PAYER

MONTANT A PAYER **62 128,86**
(TVA incl.) en euros **€ TTC**

SUIVI DES DATES DE VALIDATION DE LA SITUATION

	Date de validation	Intervenant	Représenté par	Validé par
PRESENTEE LE	19/05/2022	L'entreprise ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	<i>Aurélien BRYs</i>	<i>Comptabilité</i>
Vérifiée le	30/05/2022	OVERDRIVE	<i>TREMBLAY</i>	TREMBLAY
Vérifiée le	13/06/2022	AGENCE BLP	<i>Caroline ESCAFFRE</i>	Christine PUEYO
Vérifiée le	14/06/2022	CAN - N. MINEAU	<i>Nadine MINEAU</i>	Nadine MINEAU
Vérifiée le	06/07/2022	CAN - J. FORGET	<i>Joël FORGET</i>	Joël FORGET
AVIS D'INTENTION DE PAYER EMIS	06/07/2022	CAN - C. PREVOST	<i>Christophe PREVOST</i>	Christophe PREVOST
NOTIFICATION DU DECOMPTE GENERAL AU TITULAIRE	-	CAN - C. PREVOST	<i>Christophe PREVOST</i>	
RETOUR DU DGD SIGNE PAR LE TITULAIRE	Non, le -	L'entreprise ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	<i>Aurélien BRYs</i>	

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

HISTORIQUE DES COMMENTAIRES

Date de la publication	Raison sociale	Identité de l'intervenant	Commentaire
21/01/2022	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	MR Comptabilité	Cette situation comprend le solde du marché ainsi que le projet de décompte final en pièce-jointe

HISTORIQUE DES REJETS

La situation n° 030 initialement présentée LE 21/01/2022 par l'entreprise a fait l'objet d'un
REJET LE 01/04/2022 par **MR Joël FORGET de CAN - J. FORGET**

MOTIF : Réserves non levées : cf mail MOA du 01/04/2022.

SUSPENSION DELAI PAIEMENT

Aucune suspension

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

ETAT DE SOLDE

RUBRIQUES		MONTANTS HT	TVA	MONTANTS TTC
Sous-total	Marché initial	69 563,81	13 912,76	83 476,57
FTP000	Marché initial			
Sous-total	Autres travaux et Prestations	-11 873,51	-2 374,71	-14 248,22
FTP001	Avenant N° 1	1 099,91	219,98	1 319,89
FTP002	Avenant N° 2	0,00	0,00	0,00
FTP003	Avenant N° 3	1 318,61	263,72	1 582,33
FTP004	Avenant N° 4	3 179,97	635,99	3 815,96
FTP005	Avenant N° 5	0,00	0,00	0,00
FTP006	TRAVAUX NON REALISES	-17 472,00	-3 494,40	-20 966,40
	TOTAL PRESTATIONS	57 690,30	11 538,05	69 228,35
	+ ACTUALISATION / REVISION	4 499,84	899,98	5 399,82
	+ GARANTIE	0,00	0,00	0,00
	+ AVANCE DEMARRAGE / RESTITUTION PARTIELLE	0,00	0,00	0,00
	+ REMBOURSEMENT AVANCE	0,00	0,00	0,00
	+ REFACTION	-10 416,09	-2 083,22	-12 499,31
	+ PENALITE	0,00	0,00	0,00
	= TOTAL A PAYER	51 774,05	10 354,81	62 128,86

VENTILATION DU MONTANT A PAYER - VOIR PAGE SUIVANTE

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire	DECOMPTE GENERAL

DECOMPTE GENERAL FINAL

RUBRIQUES		MONTANTS HT	TVA	MONTANTS TTC
Sous-total	Marché Initial	3 221 580,67	644 316,14	3 865 896,81
FTP000	Marché initial			
Sous-total	Autres travaux et Prestations	890 780,76	178 156,14	1 068 936,90
FTP001	Avenant N° 1	398 876,68	79 775,35	478 652,03
FTP002	Avenant N° 2	340 459,13	68 091,82	408 550,95
FTP003	Avenant N° 3	85 659,19	17 131,83	102 791,02
FTP004	Avenant N° 4	62 476,91	12 495,37	74 972,28
FTP005	Avenant N° 5	20 780,85	4 156,17	24 937,02
FTP006	TRAVAUX NON REALISES	-17 472,00	-3 494,40	-20 966,40

TOTAL PRESTATIONS		4 112 361,43	822 472,28	4 934 833,71
+ ACTUALISATION / REVISION		120 716,39	24 143,29	144 859,68
+ GARANTIE		0,00	0,00	0,00
+ AVANCE DEMARRAGE / RESTITUTION PARTIELLE		0,00	0,00	0,00
+ REMBOURSEMENT AVANCE		0,00	0,00	0,00
+ REFACTION		-10 416,09	-2 083,22	-12 499,31
+ PENALITE		0,00	0,00	0,00
= TOTAL A PAYER		4 222 661,73	844 532,35	5 067 194,08

Situation N°029 - Septembre 2021, TOTAL CUMUL ANTERIEUR 5 005 065,22

SOIT, MONTANT DU MOIS 62 128,86

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

VENTILATION DU MONTANT A PAYER

ENTREPRISES	MONTANT MOIS TTC	MONTANT CUMULE TTC
-------------	------------------	--------------------

Titulaire :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Mandat	62 128,86	4 416 491,24
N° TVA INTRACOMMU NAUTAIRE SIRET		Retenue Garantie	0,00	0,00
RIB IBAN BIC :	11706 00036 43065665905 37 - AGRIFRPP817	Pénalités	0,00	0,00
N° engag. compta.:	1917000103-0411	Reste à payer	62 128,86	4 416 491,24

Sous-traitant :	ADTP	Total à payer	0,00	188 808,70
N° TVA INTRACOMMU NAUTAIRE SIRET	295540 00024			
RIB IBAN BIC :	30258 10000 08016486184 70 - BATIFRP1XXX			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Sous-traitant :	NGE FONDATIONS	Total à payer	0,00	199 500,00
N° TVA INTRACOMMU NAUTAIRE SIRET	099987 00029			
RIB IBAN BIC :	30004 02478 00011322882 13 - BNPAFRPPXXX			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Sous-traitant :	ASBTP	Total à payer	0,00	15 000,00
N° TVA INTRACOMMU NAUTAIRE SIRET	987205 00021			
RIB IBAN BIC :	11706 42020 43114134007 53 - AGRIFRPP817			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Sous-traitant :	TBGO	Total à payer	0,00	17 650,00
N° TVA INTRACOMMU NAUTAIRE SIRET	425029 00013			
RIB IBAN BIC :	13306 00050 23085319515 58 - AGRIFRPP833			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

ENTREPRISES (suite)			MONTANT MOIS TTC	MONTANT CUMULE TTC
Sous-traitant :	ERREBA POITOU-CHARENTES	Total à payer	0,00	148 921,62
N° TVA				
INTRACOMMU	767186 00027			
NAUTAIRE				
SIRET				
RIB IBAN BIC :	FR76 1940 6000 4967 1705 3887 817 - AGRIFRPP894			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Sous-traitant :	D2D	Total à payer	0,00	56 863,52
N° TVA				
INTRACOMMU	530362 00030			
NAUTAIRE				
SIRET				
RIB IBAN BIC :	FR76 1558 9335 4807 0701 5704 304 - CMBRFR2BXXX			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Sous-traitant :	BATI MT	Total à payer	0,00	2 707,50
N° TVA				
INTRACOMMU	282955 00024			
NAUTAIRE				
SIRET				
RIB IBAN BIC :	11706 21033 56018247394 62 - AGRIFRPP817			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

Sous-traitant :	ART PROJECT	Total à payer	0,00	21 251,50
N° TVA				
INTRACOMMU	428186 00027			
NAUTAIRE				
SIRET				
RIB IBAN BIC :	10907 00001 16021057327 03 - CCBPFRPPBDX			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-				

		TOTAL A PAYER	62 128,86	5 067 194,08
--	--	----------------------	------------------	---------------------

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

SOUS-DETAIL DES MONTANTS HT, TVA ET TTC

ENTREPRISES		CUMULE EN COURS	CUMUL PRECEDENT	MONTRANT MOIS	
Titulaire :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Travaux et prestations HT	3 461 658,59	3 403 968,29	57 690,30
N° TVA INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET		Révisions HT	120 716,39	116 216,55	4 499,84
RIB IBAN BIC :	11706 00036 43065665905 37 - AGRIFRPP817	Avance démarrage / Restit. partielle HT	0,00	0,00	0,00
N° engag. compta.:	1917000103-0411	Remboursement avance HT	0,00	0,00	0,00
		Réfaction HT	-10 416,09	0,00	-10 416,09
		Total Mandat HT	3 571 958,89	3 520 184,84	51 774,05
		TVA	844 532,35	834 177,54	10 354,81
		Dont autoliquidation TVA	130 140,57	130 140,57	0,00
		Mandat TTC	4 416 491,24	4 354 362,38	62 128,86
		Retenue de garantie HT	0,00	0,00	0,00
		TVA	0,00	0,00	0,00
		Retenue de garantie TTC	0,00	0,00	0,00
		Pénalités HT	0,00	0,00	0,00
		TVA	0,00	0,00	0,00
		Pénalités TTC	0,00	0,00	0,00
		Reste à payer HT	3 571 958,89	3 520 184,84	51 774,05
		TVA	844 532,35	834 177,54	10 354,81
		Reste à payer TTC	4 416 491,24	4 354 362,38	62 128,86

Sous-traitant :	ADTP	Total à payer HT	188 808,70	188 808,70	0,00
N° TVA INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	295540 00024	TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
RIB IBAN BIC :	30258 10000 08016486184 70 - BATIFRPP1XXX	Total à payer TTC	188 808,70	188 808,70	0,00
N° engag. compta.:		<i>* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014</i>			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Sous-traitant :	NGE FONDATIONS	Total à payer HT	199 500,00	199 500,00	0,00
N° TVA INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	099987 00029	TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
RIB IBAN BIC :	30004 02478 00011322882 13 - BNPAFRPPXXX	Total à payer TTC	199 500,00	199 500,00	0,00
N° engag. compta.:		<i>* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014</i>			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Sous-traitant :	ASBTP	Total à payer HT	15 000,00	15 000,00	0,00
N° TVA INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	987205 00021	TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00

RIB IBAN BIC : 11706 42020 43114134007 53 -
AGRIFRPP817

Total à payer TTC	15 000,00	15 000,00	0,00
--------------------------	-----------	-----------	------

N° engag. compta.:

** Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014*

N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire	
DECOMPTE GENERAL				

ENTREPRISES (suite)	CUMULE EN COURS	CUMUL PRECEDENT	MONTANT MOIS
---------------------	-----------------	-----------------	--------------

Sous-traitant :	TBGO	Total à payer HT	17 650,00	17 650,00	0,00
N° TVA		TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	425029 00013				
RIB IBAN BIC :	13306 00050 23085319515 58 - AGRIFRPP833	Total à payer TTC	17 650,00	17 650,00	0,00
N° engag. compta.:		* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Sous-traitant :	ERREBA POITOU-CHARENTES	Total à payer HT	148 921,62	148 921,62	0,00
N° TVA		TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	767186 00027				
RIB IBAN BIC :	FR76 1940 6000 4967 1705 3887 817 - AGRIFRPP894	Total à payer TTC	148 921,62	148 921,62	0,00
N° engag. compta.:		* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Sous-traitant :	D2D	Total à payer HT	56 863,52	56 863,52	0,00
N° TVA		TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	530362 00030				
RIB IBAN BIC :	FR76 1558 9335 4807 0701 5704 304 - CMBFR2BXXX	Total à payer TTC	56 863,52	56 863,52	0,00
N° engag. compta.:		* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Sous-traitant :	BATI MT	Total à payer HT	2 707,50	2 707,50	0,00
N° TVA		TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	282955 00024				
RIB IBAN BIC :	11706 21033 56018247394 62 - AGRIFRPP817	Total à payer TTC	2 707,50	2 707,50	0,00
N° engag. compta.:		* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Sous-traitant :	ART PROJECT	Total à payer HT	21 251,50	21 251,50	0,00
N° TVA		TVA 0,00% *	0,00	0,00	0,00
INTRACOMMUNAU TAIRE SIRET	428186 00027				
RIB IBAN BIC :	10907 00001 16021057327 03 - CCBPFPPBDX	Total à payer TTC	21 251,50	21 251,50	0,00
N° engag. compta.:		* Autoliquidation de la TVA selon la loi de Finance 2014			
N°Fact. - N°Ex - N°Bord - N°Man-					

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

	TOTAL A PAYER HT	4 222 661,73	4 170 887,68	51 774,05
	TVA	844 532,35	834 177,54	10 354,81
	TOTAL A PAYER TTC	5 067 194,08	5 005 065,22	62 128,86

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP000 Marché initial**

FTP000 Marché initial	MONTANTS HT	MONTANTS TTC*	% FACTURATION
FORFAIT HT	3 221 580,67	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	3 221 580,67	3 865 896,81	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	3 152 016,86	3 782 420,24	
TOTAL DU MOIS	69 563,81	83 476,57	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prbx unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Moment mois HT
0000	2	TRAVAUX PREPARATOIRES						
0001	2.0	Préparation de la réhabilitation						
0002	2.0.1	Prise de possession du terrain et constat d'huissier						
0003		Constat d'huissier	Ens	1,000	1 080,000	1 080,00	100,00	0,00
0004		Dépose haie et candélabres et remises en place/état	Ens	1,000	4 084,580	4 084,58	100,00	816,92
0005	2.1	Travaux de réhabilitation						
0006	2.1.1	Protection des ouvrages et généralités						
0007		Reprise provisoire des réseaux	Ens	1,000	5 400,000	5 400,00	100,00	3 348,00
0008	2.1.2	Travaux de dépose et petites démolitions						
0009		Dépose de clôtures et gardes corps en fin de travaux	ML	150,000	7,350	1 102,50	100,00	0,00
0010		Démolition du plongeur extérieur	Ens	1,000	864,000	864,00	100,00	0,00
0011		Démolition de l'escalier d'accès aux gradins	Ens	1,000	2 187,000	2 187,00	100,00	0,00
0012		Démolition des emmarchements béton d'accès, rampes, murets	Ens	1,000	2 187,000	2 187,00	100,00	0,00
0013		Démolition de l'enrobé au droit des extensions	M2	180,000	6,480	1 166,40	100,00	0,00
0014		Démolition des bordures, piétonniers, trottoirs	Ens	1,000	972,000	972,00	100,00	0,00
0015		Démolition des murets, quais emmarchements au droit de la pa	Ens	1,000	1 296,000	1 296,00	100,00	0,00
0016		Démolition de la pataugeoire existante et plages périphérique	M2	300,000	9,020	2 706,00	100,00	0,00
0017		Dépose des échelles et équipements ludiques puis mise à disp	Ens	1,000	594,000	594,00	100,00	0,00
0018	2.1.3	Travaux de déconstruction						
0019		Bassin de 50 m extérieur et plages périphériques existantes						
0020		des planchers hourdis des plages	M2	1 770,000	29,160	51 613,20	100,00	0,00
0021		Démolition des maçonneries de remplissage	Ens	1,000	2 700,000	2 700,00	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTPO00 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé-tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0022		Démolition du béton en tête de poutre pour dégagement	Ens	1,000	67 731,120	67 731,12	100,00	0,00
0023		Bâtiment Accueil-Administration existant						
0024		Démolition des cloisons intérieures	Ens	1,000	2 916,000	2 916,00	100,00	0,00
0025		Démolition des refends et voiles de façade béton armé non co	Ens	1,000	2 700,000	2 700,00	100,00	0,00
0026		Déconstruction des planchers hourdis de la toiture terrasse	M2	475,000	9,720	4 617,00	100,00	0,00
0027		Déconstruction des planchers hourdis du plancher bas	M2	475,000	9,720	4 617,00	100,00	0,00
0028		Déconstruction des poutres et poteaux non conservés en RDC	Ens	1,000	1 080,000	1 080,00	100,00	0,00
0029		Déconstruction des poutres et poteaux non conservés en R-1	Ens	1,000	972,000	972,00	100,00	0,00
0030		Etalement et stabilisation du voile séparatif avec la Halle	Ens	1,000	1 105,560	1 105,56	100,00	0,00
0031		Halle bassin existante couverte existante						
0032		Déconstruction des voiles de pignon par passes	M2	130,000	38,880	5 054,40	100,00	0,00
0033		Déconstruction des planchers hourdis du plancher bas	M2	320,000	29,160	9 331,20	100,00	0,00
0034		Déconstruction des poutres et poteaux non conservés en R-1 j	Ens	1,000	1 080,000	1 080,00	100,00	0,00
0035		Démolition du radier en fond de bassin	M2	375,000	41,040	15 390,00	100,00	0,00
0036		Locaux techniques existants						
0037		Déconstruction des planchers béton armé de la toiture terras	M2	280,000	9,720	2 721,60	100,00	0,00
0038		Déconstruction des poutres et poteaux non conservés en RDC	Ens	1,000	1 620,000	1 620,00	100,00	0,00
0039		Déconstruction des planchers bas béton armé	M2	280,000	9,720	2 721,60	100,00	0,00
0040		Déconstruction des longrines jusqu'aux pieux	Ens	1,000	1 620,000	1 620,00	100,00	0,00
0041		Démolition des cuves béton existantes	Ens	1,000	2 160,000	2 160,00	100,00	0,00
0042		Démolition des regards, murets, emmarchements et rampes	Ens	1,000	1 080,000	1 080,00	100,00	0,00
0043		Gradins et bacs tampons existants						
0044		Déconstruction des gradins béton armé	M2	610,000	68,040	41 504,40	100,00	0,00
0045		Déconstruction des crémaillères et buton existants jusqu'aux	Ens	1,000	4 320,000	4 320,00	100,00	0,00
0046		Démolition des bacs tampons ouverts existants	M2	92,000	30,240	2 782,08	100,00	0,00
0047		Démolition du plancher bas en béton armé sur terre plein	M2	520,000	9,720	5 054,40	100,00	0,00
0048		Démolition des regards, murets, emmarchements et rampes	Ens	1,000	540,000	540,00	100,00	0,00
0049	2.2	Gestion des déchets de déconstruction						
0050		Enlèvement et acheminement des déchets en filière	Ens	1,000	47 381,080	47 381,08	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP000 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0051	2.3	Vérification des existants et travaux en sous uvre						
0052		Intervention géomètre pendant déconstruction						
0053		Relevé des poutres et poteaux existants en 3 dimensions	Ens	1,000	5 792,160	5 792,16	100,00	0,00
0054		Relevé pieux existants conservés au tachéomètre élec	Ens	1,000	1 390,120	1 390,12	100,00	0,00
0055		Relevé en 3 dimensions des deux bassins au scanner 3D	Ens	1,000	810,920	810,92	100,00	0,00
0056	2.3.2	Sondages et tests des fondations existantes						
0057		Mission G3	Ens	1,000	1 080,000	1 080,00	100,00	0,00
0058		Essais d'impédances sur pieux conservés	Ens	1,000	5 750,490	5 750,49	100,00	0,00
0059		Essais de portance sur pieux conservés	Ens	2,000	5 330,880	10 661,76	100,00	0,00
0060	2.3.3	Sondages complémentaires et rapport de sondage						
0061		Campagne complémentaire de repérage de ferrailages	Ens	1,000	7 434,470	7 434,47	100,00	0,00
0062	2.3.4	Interventions en sous uvre						
0063		Création d'ouvertures en sous uvre						
0064		Entre entrée et bassin intérieur	Ens	1,000	1 775,750	1 775,75	100,00	1 775,75
0065		Entre secrétariat et bassin intérieur	Ens	1,000	509,410	509,41	100,00	0,00
0066		Entre dépôts matériel et bassin intérieur	Ens	2,000	982,480	1 964,96	100,00	0,00
0067		Entre dépôts / infirmerie et bassin intérieur	Ens	1,000	1 735,680	1 735,68	100,00	0,00
0068		Entre bureau MNS et bassin intérieur	Ens	1,000	3 140,880	3 140,88	100,00	0,00
0069		Entre pataugeoire et bassin intérieur	Ens	1,000	2 362,420	2 362,42	100,00	0,00
0070		Création de micro pieux en sous uvre sous poutres conservée	Ut	50,000	916,920	45 846,00	100,00	0,00
0071		Fouilles en trous ou en puits	M3	11,000	23,940	263,34	100,00	0,00
0072		Chargement et évacuation aux décharges publiques ou remblai	M3	11,000	30,290	333,19	100,00	0,00
0073		Béton de propreté en fond de fouilles	M2	10,000	9,560	95,60	100,00	0,00
0074		Béton massifs	M3	10,000	199,410	1 994,10	100,00	0,00
0075		Coffrage	M2	9,600	32,750	314,40	100,00	0,00
0076		Aciers achetés façonnés	Kg	600,000	2,560	1 536,00	100,00	0,00
0077		Création de poteaux en sous uvre sous poutres existantes co	m3	2,108	992,170	2 091,49	100,00	0,00
0078		Réparations des poteaux en renforts des bassins	Ut	1,000	3 277,380	3 277,38	100,00	0,00
0079		Réparations des corbeaux périphériques des bassins	ml	1,000	5 944,510	5 944,51	100,00	0,00
0080		Réparations ponctuelles des voiles existants des bassins côt	Ens	1,000	1 620,000	1 620,00	100,00	0,00
0081	2.3.5	Travaux de préparation après curage						
0082		Reprise soignée des murs et angles des voiles conservés	Ens	1,000	996,640	996,64	100,00	0,00
0083		Ragréage des tableaux	Ens	1,000	312,250	312,25	100,00	0,00
0084		Rebouchage des feuillures	Ens	1,000	147,040	147,04	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTPO00 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actual	Montant mois HT
0085		Enduit ciment sur voiles conservés	Ens	1,000	3 485,500	3 485,50	100,00	0,00
0086	2.3.6	Rebouchages d'ouvertures existantes	M2	40,000	48,850	1 954,00	100,00	0,00
0087	2.4	Installation de chantier						
0088	2.4.1	Installation de chantier - Base vie TCE						
0089		Clôture de chantier type HERAS grillagé	ML	305,000	8,630	2 632,15	100,00	1 316,07
0090		Clôture de chantier opaque	ML	100,000	33,290	3 329,00	100,00	1 997,40
0091		Portail de chantier	Ens	1,000	770,620	770,62	100,00	77,06
0092		Bureau de chantier pendant 18 mois	Ens	1,000	7 732,100	7 732,10	100,00	0,00
0093		Bureau sanitaire pendant 18 mois	Ens	1,000	16 865,210	16 865,21	100,00	0,00
0094		Bureau vestiaire pendant 15 mois	Ens	1,000	9 394,520	9 394,52	100,00	0,00
0095		Bureau réfectoire pendant 15 mois	Ens	1,000	9 394,520	9 394,52	100,00	0,00
0096		Branchement eau	Ens	1,000	798,770	798,77	100,00	439,32
0097		Branchement électricité	Ens	1,000	11 741,790	11 741,79	100,00	8 219,25
0098		Signalétique de chantier	Ens	1,000	702,550	702,55	100,00	70,25
0099		Installation de chantier propre au gros œuvre	Ens	1,000	70 010,060	70 010,06	100,00	2 100,30
0100	2.4.2	Réalisation panneau de chantier	Ens	1,000	1 449,850	1 449,85	100,00	289,97
0101	2.4.3	Panneau/fresque de communication	Ens	1,000	6 028,830	6 028,83	100,00	1 808,65
0102	2.4.4	Implantation de tous les ouvrages						
0103		Implantation des ouvrages	Ens	1,000	5 072,870	5 072,87	100,00	0,00
0104		Etudes d'exécution	Ens	1,000	89 100,000	89 100,00	100,00	0,00
0105		Consignation, dépose et évacuation du transformateur existant	Ens	1,000	2 160,000	2 160,00	100,00	0,00
0106	2.5	Travaux de terrassement en sous œuvre						
0107	2.5.1	Travaux en nappe aquifère						
0108		Pompage des eaux pluviales et rabattement de nappe	Ens	1,000	7 149,850	7 149,85	100,00	0,00
0109	2.5.2	Trx généraux en pleine masse en terrains toutes natures						
0110		Terrassements en déblais, compris évacuation en décharge	M3	1 500,000	12,740	19 110,00	100,00	0,00
0111		Terrassement en déblais, compris mise en cordon déblais	M3	1 600,000	5,510	8 816,00	100,00	0,00
0112	2.5.3	Déblais - Remblais - Talutage - Plateforme						
0113		Mise en remblais des déblais	M3	1 600,000	10,800	17 280,00	100,00	0,00
0114	2.5.4	Fouilles pour fondations et réseaux enterrés						
0115		Soutènement provisoire des terres long voie de circulation	Ens	1,000	66 504,490	66 504,49	100,00	0,00
0116		Reconstruction de l'escalier existant dans zone EV	Ens	1,000	4 818,030	4 818,03	100,00	0,00
0117	2.5.5	Reprise des déblais pour mise en remblai et/ou évacuation						
0118		Fouilles en trous ou en puits	M3	51,615	23,940	1 235,66	100,00	0,00
0119		Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	83,517	15,160	1 266,12	100,00	0,00
0120		Mise en remblai des déblais	M3	48,180	12,410	597,91	100,00	0,00
0121		Evacuation des terres aux décharges publiques	M3	86,955	30,290	2 633,87	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP000 Marché initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0122	3	TRAVAUX DE GROS UVRE						
0123	3.1	Fondations spéciales						
0124	3.1.1	Film polyéthylène termicide basse densité 150 microns						
0125		Détermitage	Ens	1,000	4 752,960	4 752,96	100,00	0,00
0126	3.1.2	Recepape de pieux existants	Ut	45,000	88,840	3 997,80	100,00	0,00
0127	3.1.3	Réutilisation de pieux existants : scellements d'aciers	Ut	45,000	116,080	5 223,60	100,00	0,00
0128	3.1.4	Fondations par micropieux						
0129		Amenée et repli du matériel	Ens	1,000	3 240,000	3 240,00	100,00	0,00
0130		Implantation et contrôle géomètre	Ens	1,000	6 804,000	6 804,00	100,00	0,00
0131		Micropieux diam 200 compris tubage complémentaire	U	50,000	699,840	34 992,00	100,00	0,00
0132		Micropieux diam 250 compris tubage complémentaire	U	130,000	954,720	124 113,60	100,00	0,00
0133		Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	85,000	30,290	2 574,65	100,00	0,00
0134	3.1.5	Têtes de pieux et barrettes sur micropieux						
0135		Bétons de propreté en fond de fouilles	M2	73,169	9,560	699,50	100,00	0,00
0136		Bétons massifs	M3	27,527	199,410	5 489,16	100,00	0,00
0137		Coffrage	M2	190,938	32,750	6 253,22	100,00	0,00
0138		Aciers achetés façonnés	KG	1 651,667	2,560	4 228,27	100,00	0,00
0139	3.1.6	Forme ou hérissonnage sous radiers						
0140		Préparation de plateforme	M2	500,580	6,950	3 479,03	100,00	0,00
0141		Radier BA ép 20 cm	M2	344,480	74,550	25 680,98	100,00	0,00
0142		Radier BA ép 25 cm	M2	156,100	82,460	12 872,01	100,00	0,00
0143		Coffrage de rives	ML	185,500	17,630	3 270,37	100,00	0,00
0144		Joint hydrogonflant 10x20	ML	170,200	22,390	3 810,78	100,00	0,00
0145	3.1.7	Longrines béton armé						
0146		Béton pour longrines	M3	58,849	195,730	11 518,51	100,00	0,00
0147		Coffrage	M2	684,470	24,790	16 968,01	100,00	0,00
0148		Aciers achetés façonnés	KG	15 506,520	2,560	39 696,69	100,00	0,00
0149		P.V. pour coffrage courbe	M2	40,680	53,180	2 163,36	100,00	0,00
0150	3.1.9	Bandes de roulement en galeries techniques existante						
0151		Décapage et terrassement	M2	180,000	18,990	3 418,20	100,00	0,00
0152		Plateforme en GNT sur 20 cm	M2	180,000	16,270	2 928,60	100,00	0,00
0153		Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	14,400	15,160	218,30	100,00	0,00
0154		Chargement et évacuation aux décharges publiques ou remblai	M3	14,400	30,290	436,18	100,00	0,00
0155		Béton de propreté en fond de fouilles	M2	48,000	9,560	458,88	100,00	0,00
0156		Bêches périphériques	ML	160,000	24,770	3 963,20	100,00	0,00
0157		Dalle béton compris béton, aciers et surfacage	M2	160,000	62,100	9 936,00	100,00	0,00
0158		Coffrage de rives	ML	160,000	17,630	2 820,80	100,00	0,00
0159	3.2	Elevation du R-1						
0160	3.2.1	Drain périphérique et tranchée drainante						
0161		Drain pour EP terrassement pierres, feutre drains rembaïemen	ML	220,000	28,200	6 204,00	100,00	0,00
0162		Regard béton pour changement de direction	U	20,000	147,340	2 946,80	100,00	0,00
0163	3.2.2	Soubassements et voiles / poutres-voiles enterrées						
0164		Béton pour murs banchés	M3	146,929	193,760	28 468,96	100,00	0,00
0165		Coffrage	M2	1 378,250	22,940	31 617,06	100,00	0,00
0166		Treillis soudé	KG	10 138,680	2,150	21 798,16	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	<u>Entreprise :</u> ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP000 Marché initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0167		Aciers achetés façonnés	KG	5 860,755	2,560	15 003,53	100,00	0,00
0168		Joint hydrogonflant 10x20	ML	256,480	22,390	5 742,59	100,00	0,00
0169		Joint water-stop à la reprise de coulage	ML	4,600	47,420	218,13	100,00	0,00
0170	3.2.5	Poteaux béton						
0171		Béton pour poteaux et meneaux	M3	7,463	221,530	1 653,28	100,00	0,00
0172		Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	117,073	49,350	5 777,55	100,00	0,00
0173		Aciers achetés façonnés	KG	1 228,650	2,560	3 145,34	100,00	0,00
0174	3.2.6	Poutres béton						
0175		Béton pour linteaux chaînages et poutres	M3	17,098	220,780	3 774,90	100,00	0,00
0176		Coffrage	M2	207,653	47,510	9 865,59	100,00	0,00
0177		Aciers achetés façonnés	KG	5 203,890	2,560	13 321,96	100,00	0,00
0178	3.2.7	Plancher béton						
0179		Plancher BA ép 18cm compris béton, aciers et surfacage	M2	1 738,860	79,930	138 987,08	100,00	0,00
0180		Plancher BA ép 20cm compris béton, aciers et surfacage	M2	1 028,630	78,560	80 809,17	100,00	0,00
0181		Plancher BA ép 25cm compris béton, aciers et surfacage	M2	37,700	85,610	3 227,50	100,00	0,00
0182		Coffrage de rives	ML	855,700	17,630	15 085,99	100,00	0,00
0183	3.2.8	Fosse pour élévateur						
0184		Fosses pour élévateurs compris cuvelage	M2	1,000	3 073,580	3 073,58	100,00	0,00
0185	3.2.9	Socles et massifs en béton						
0186		Socles dans locaux techniques	Ens	1,000	7 004,810	7 004,81	100,00	0,00
0187	3.2.10	Emmarchements						
0188		Escalier administration						
0189		Escalier accès R-1	Ens	1,000	4 057,670	4 057,67	100,00	0,00
0190		Escalier accès R+1	Ens	1,000	4 224,320	4 224,32	100,00	0,00
0191		Escalier de liaison, Locaux techniques	Ens	1,000	3 923,700	3 923,70	100,00	0,00
0192		Escalier Local filtration	Ens	1,000	1 902,730	1 902,73	100,00	0,00
0193		Escalier extérieur, accès terrasse	Ens	1,000	2 315,950	2 315,95	100,00	0,00
0194		Murs avec blocs à bancher	M2	74,327	100,910	7 500,34	100,00	0,00
0195		Maçonnerie d'agglos creux de 0.20	M2	51,671	41,500	2 144,35	100,00	0,00
0196		Raidisseurs d'angles avec agglos de 0.20	ML	25,090	13,740	344,74	100,00	0,00
0197		Linteaux chaînages dans U de 0.20 agglos	ML	5,700	20,990	119,64	100,00	0,00
0198		Chapes des plages extérieures et formes de pentes. Hors napp	M2	1 770,000	21,600	38 232,00	100,00	1 911,60
0199	3.3	Zones en terre-plein						
0200	3.3.2	Plancher dalle portée sur terre foisonnée						
0201		Sablage de la surface	M2	420,000	2,520	1 058,40	100,00	0,00
0202		Film polyane	M2	420,000	1,860	781,20	100,00	0,00
0203		Bicoffra	M2	420,000	16,430	6 900,60	100,00	0,00
0204		Dalle portée ép 20cm	M2	350,000	70,350	24 622,50	100,00	0,00
0205		Dalle portée ép 25 cm	M2	11,500	77,210	887,92	100,00	0,00
0206		Dalle portée ép 30 cm	M2	240,500	84,070	20 218,84	100,00	0,00
0207		Coffrage dalles pleines, zone de cheminements	M2	184,000	34,460	6 340,64	100,00	0,00
0208		Coffrage de rives	ML	154,000	17,630	2 715,02	100,00	0,00
0209	3.3.3	Contre dalle pour plancher chauffant						
0210		Isolant type polystyrène extrudé de 4cm	M2	240,500	5,510	1 325,16	100,00	0,00
0211		Contre dalle pour ép 7 cm plancher chauffant	m²	240,500	21,600	5 194,80	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP000 Marché Initial (suite)									
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé (H)	% d'av. actuel	Montant mois HT	
0212	3.4	Ouvrages de finition des infrastructures							
0213	3.4.1	Revêtement d'étanchéité des voiles enterrés							
0214		Etanchéité des soubassements, compris enduit d'imprégnation	M2	130,000	50,330	6 542,90	100,00		0,00
0215		Profil de protection en tête	ML	142,000	26,240	3 726,08	100,00		0,00
0216	3.4.2	Isolation des soubassements périphériques							
0217		Isolant sur soubassement type Perimate DI-A	M2	140,000	61,560	8 618,40	100,00		0,00
0218	3.4.3	Isolation des planchers							
0219		Isolant en sous face de plancher type Fibra Ultra FM	M2	1 195,000	45,360	54 205,20	100,00		0,00
0220		Isolant sous dalle portée R>3.75 M2 K/W	M2	405,000	14,740	5 969,70	100,00		0,00
0221	3.4.4	Isolation des parois extérieures enterrées des bassins							
0222		Isolation des parois extérieures des bassins type Perimate	M2	675,000	61,560	41 553,00	100,00		0,00
0223	3.4.5	Cuvelage des locaux névralgiques en R-1							
0224		Préparation du support	M2	1 151,170	7,700	8 864,01	100,00		0,00
0225		Confection de gorges quart de rond au mortier - résine	ML	590,000	24,400	14 396,00	100,00		0,00
0226		Joint de dilatation ou reprise de bétonnage colle époxydique	ML	49,600	67,020	3 324,19	100,00		0,00
0227		Parois, 2 couches de mortiers résine type Sikatop 121	M2	722,580	47,610	34 402,03	100,00		0,00
0228		Sol, mortier hydraulique autolissant type Sikatop 111	M2	428,590	33,530	14 370,62	100,00		0,00
0229		Regards, étanchéité par procédé type Sika	U	7,000	420,910	2 946,37	100,00		883,91
0230		Echafaudage	Ens	1,000	2 309,350	2 309,35	100,00		0,00
0231	3.5	Ouvrages de réseaux enterrés dans l'emprise du bâtiment							
0232	3.5.1	Fouilles en rigoles pour réseaux							
0233		Réseaux EU/EV enterrés, hors réseaux aériens suspendus							
0234		Canalisation P.V.C Ø 100 pour EP EU, compris terrassement	ML	180,000	21,940	3 949,20	100,00		0,00
0235		Canalisation P.V.C Ø 125 pour EP EU, compris terrassement	ML	120,000	26,390	3 166,80	100,00		0,00
0236		Canalisation P.V.C Ø 160 pour EP EU, compris terrassement	ML	40,000	29,750	1 190,00	100,00		0,00
0237		Canalisation P.V.C Ø 200 pour EP EU, compris terrassement	ML	30,000	37,620	1 128,60	100,00		0,00
0238		Canalisation P.V.C Ø 315 pour EP EU, compris terrassement	ML	40,000	106,490	4 259,60	100,00		0,00
0239		Canalisation P.V.C Ø 500 pour EP EU, compris terrassement	ML	130,000	136,340	17 724,20	100,00		0,00
0240		Eléments de raccords	Ens	1,000	4 893,600	4 893,60	100,00		0,00
0241		Siphon de sol fonte	U	14,000	46,970	657,58	100,00		46,03
0242		Regard béton 50x50cm, compris fermeture par tampon fonte	U	4,000	216,410	865,64	100,00		0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP000 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0243		Regard béton 50x50cm, compris fermeture par grille	U	7,000	227,300	1 591,10	100,00	0,00
0244		Plus valeur pour regard 50x50x223cm	ENS	1,000	985,320	985,32	100,00	0,00
0245		Regard béton 75x75x50cm, compris fermeture par grille	U	4,000	752,850	3 011,40	100,00	0,00
0246		Regard béton 100x100x100cm, compris fermeture par grille	U	3,000	1 691,390	5 074,17	100,00	862,61
0247		Regard béton 200x200x100cm, compris fermeture par grille	U	1,000	3 781,130	3 781,13	100,00	945,28
0248		Vanne quart de tour	U	1,000	299,950	299,95	100,00	299,95
0249	3.5.2	Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales						
0250		Canalisation fonte	ML	15,000	100,210	1 503,15	100,00	0,00
0251		Eléments de raccords	ENS	1,000	606,470	606,47	100,00	0,00
0252	3.5.3	Réseaux électricité						
0253		Fourreau P.T.T. Ø 42/45	ML	10,000	27,450	274,50	100,00	0,00
0254		Fourreaux E.D.F. Ø 160	ML	10,000	31,610	316,10	100,00	0,00
0255		Regard béton pour fluides	U	2,000	478,300	956,60	100,00	0,00
0256	3.5.4	Réseau traitement d'eau						
0257		Préparation des tranchées, bétonnage des fonds de fouille po	ML	530,000	24,190	12 820,70	100,00	0,00
0258	3.5.5	Caissons et caniveaux enterrés en béton						
0259		Gainé maçonnée sous accueil	ML	13,000	565,030	7 345,39	100,00	0,00
0260		Grille caillebotis pour fermeture horizontale extérieure, di	ENS	1,000	4 672,750	4 672,75	100,00	0,00
0261		Grille caillebotis pour fermeture horizontale extérieure, di	ENS	1,000	3 991,990	3 991,99	100,00	0,00
0262	3.6	Gros oeuvre des bassins et bacs tampons						
0263	3.6.1	Restructuration du bassin intérieur						
0264		Recépage des pieux existants	U	8,000	88,840	710,72	100,00	0,00
0265		Terrassement en pleine masse, compris évacuation des déblais	M3	375,000	27,000	10 125,00	100,00	0,00
0266		Scellement d'aciers dans les parois conservées existantes	ML	80,000	63,990	5 119,20	100,00	0,00
0267		Implantation et contrôle géomètre	ENS	1,000	302,400	302,40	100,00	0,00
0268		Micropieux diam 200. Compris Tubage complémentaire pour repr	U	8,000	699,840	5 598,72	100,00	0,00
0269		Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	3,600	30,290	109,04	100,00	0,00
0270		Béton pour longrines	M3	7,500	195,730	1 467,98	100,00	0,00
0271		Coffrage	M2	75,000	24,790	1 859,25	100,00	0,00
0272		Aciers achetés façonnés	KG	1 350,000	2,560	3 456,00	100,00	1 382,40
0273		Réglage et préparation plateforme suite aux terrassements et	M2	375,000	2,520	945,00	100,00	0,00
0274		Radier ép.25cm. Compris béton, aciers et surfacage	M2	375,000	98,150	36 806,25	100,00	0,00
0275		Béton pour relevé	M3	2,625	195,730	513,79	100,00	0,00
0276		Coffrage	M2	22,500	24,790	557,78	100,00	0,00
0277		Aciers achetés façonnés	KG	393,750	2,560	1 008,00	100,00	0,00
0278		Recharge en béton	M3	59,475	178,120	10 593,69	100,00	0,00
0279		Gorges en périphérie du radier	ML	80,000	32,000	2 560,00	100,00	0,00
0280		Reprise du corbeau BA en tête et périphérie de voiles. Compr	ML	50,000	160,570	8 028,50	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP000 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0281		Relevé BA aux extrémités du bassin	ML	35,000	311,450	10 900,75	100,00	0,00
0282		Réservation pour le traitement d'eau. Percements parois exis	U	38,000	257,330	9 778,54	100,00	0,00
0283		Réservations et renforts pour éclairage subaquatique	U	10,000	257,330	2 573,30	100,00	0,00
0284		Incorporation dans le Génie civil des inserts pour les coulo	U	26,000	36,760	955,76	100,00	0,00
0285	3.6.2	Restructuration du bassin olympique extérieur						
0286		Béton allégé en fond de bassin	M3	230,000	182,570	41 991,10	100,00	0,00
0287		Mise en place d'un isolant en remblais, résistance à la comp	M2	770,000	14,200	10 934,00	100,00	0,00
0288		Chape armée ép.5cm, compris finition	M2	1 010,000	34,040	34 380,40	100,00	0,00
0289		Gorges en périphérie du radier	ML	180,500	32,000	5 776,00	100,00	0,00
0290		Reprise du corbeau BA en tête et périphérie de voiles. Compr	ML	130,000	160,570	20 874,10	100,00	0,00
0291		Muret de retournement	ML	22,000	417,740	9 190,28	100,00	0,00
0292		Réservation pour le traitement d'eau. Percements parois exis	U	80,000	257,330	20 586,40	100,00	0,00
0293		Réservations et renforts pour éclairage subaquatique	U	20,000	257,330	5 146,60	100,00	0,00
0294		incorporation dans le Génie civil des inserts pour les coulo	U	18,000	36,760	661,68	100,00	0,00
0295		Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	60,000	36,760	2 205,60	100,00	0,00
0296		Béton pour relevés	M3	10,050	216,700	2 177,84	100,00	0,00
0297		Coffrage	M2	80,400	24,790	1 993,12	100,00	0,00
0298		Aciers achetés façonnés	KG	1 507,500	2,560	3 859,20	100,00	0,00
0299		Scellement d'inserts pour lot mur mobile	ENS	1,000	588,180	588,18	100,00	0,00
0300		Rainurages pour passage réseaux TE	ENS	1,000	588,180	588,18	100,00	0,00
0301	3.6.3	Structure du couloir de mise à l'eau						
0302		Béton pour murs banchés	M3	31,323	214,730	6 725,99	100,00	0,00
0303		Coffrage	M2	291,775	22,940	6 693,32	100,00	0,00
0304		Treillis soudé	KG	1 744,185	2,150	3 750,00	100,00	0,00
0305		Aciers achetés façonnés	KG	680,090	2,560	1 741,03	100,00	0,00
0306		Joint hydrogonflant 10x20	ML	21,000	22,390	470,19	100,00	0,00
0307		Dalle portée ép.20cm, compris formes de pentes	M2	27,500	75,050	2 063,88	100,00	0,00
0308		Génie civil pour goulotte et soufflage	ML	11,400	207,430	2 364,70	100,00	0,00
0309		Réservations pour traitement d'eau et jeux d'eau	ENS	1,000	294,090	294,09	100,00	0,00
0310		Gorges à la jonction voile/dalle portée	ML	38,000	32,000	1 216,00	100,00	0,00
0311		Marche de repos	ML	11,400	73,030	832,54	100,00	0,00
0312		Emmarchements pour accès au couloir	ENS	1,000	1 162,990	1 162,99	100,00	0,00
0313		Relevé BA 20x70cm ht	ML	5,200	128,660	669,03	100,00	0,00
0314		Relevé BA 25x30cm ht sous mur rideau extérieur, compris appu	ML	11,400	121,510	1 385,21	100,00	0,00
0315	3.6.4	Cas particulier de la pataugeoire						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP000 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actual	Montant mois HT
0316		Fonds de caniveaux en BA	ML	29,500	111,110	3 277,75	100,00	0,00
0317		P.V. pour coffrage courbe	ENS	1,000	573,120	573,12	100,00	0,00
0318		Recharges et formes de pentes	M2	95,000	61,920	5 882,40	100,00	0,00
0319		Réservations pour traitement d'eau	ENS	1,000	147,040	147,04	100,00	0,00
0320		Regard d'aspiration, hors grille de fermeture	ENS	2,000	179,650	359,30	100,00	0,00
0321	3.6.5	Ouvrages de finition des bassins						
0322		Banquette béton en périphérie de la pataugeoire	ML	16,000	264,720	4 235,52	100,00	0,00
0323		Joint water-stop	ML	1,000	47,420	47,42	100,00	2,37
0324		Goulotte de débordement bassin intérieur	ML	34,200	189,060	6 465,85	100,00	0,00
0325		Goulotte de débordement plage extérieure	ML	67,800	89,870	6 093,19	100,00	0,00
0326	3.6.6	fosses des couvertures thermiques						
0327		Scellement d'aciers périphériques sur parois et radiers exis	ML	30,000	63,990	1 919,70	100,00	0,00
0328		Joint hydrogonflant 10x20	ML	30,000	22,390	671,70	100,00	0,00
0329		Plancher BA ép.20cm	M2	35,000	115,740	4 050,90	100,00	0,00
0330		Cunette	ML	22,000	18,380	404,36	100,00	0,00
0331		Béton pour murs banchés	M3	19,080	214,730	4 097,05	100,00	0,00
0332		Coffrage	M2	190,800	22,940	4 376,95	100,00	0,00
0333		Treillis soudé	KG	1 431,000	2,150	3 076,65	100,00	0,00
0334		Aciers achetés façonnés	KG	477,000	2,560	1 221,12	100,00	0,00
0335		Corbeau BA, compris appui glissant	ML	22,500	99,350	2 235,38	100,00	0,00
0336	3.6.7	Structure des bacs tampons et de la bache EU						
0337		Préparation de plateforme	M2	130,000	6,950	903,50	100,00	0,00
0338		Dalle portée ép.25cm	M2	96,500	82,460	7 957,39	100,00	0,00
0339		Dalle portée ép.30cm	M2	36,600	90,360	3 307,18	100,00	0,00
0340		Béton pour murs banchés	M3	79,588	214,730	17 089,93	100,00	0,00
0341		Coffrage	M2	626,608	22,940	14 374,39	100,00	0,00
0342		Treillis soudé	KG	4 699,560	2,150	10 104,05	100,00	0,00
0343		Aciers achetés façonnés	KG	1 566,520	2,560	4 010,29	100,00	0,00
0344		Plancher BA ép.20cm	M2	100,900	77,470	7 816,72	100,00	0,00
0345		Plancher BA ép.25cm	M2	44,000	85,380	3 756,72	100,00	0,00
0346		Réservation pour trappe de visite	U	5,000	110,650	553,25	100,00	66,39
0347		Préparation du support	M2	404,150	8,140	3 289,78	100,00	0,00
0348		Arrêt du revêtement, fourniture et pose d'une toile enduite c	ML	153,700	38,800	5 963,56	100,00	0,00
0349		Feutre, fourniture et pose d'une couche de désolidarisation	M2	404,150	24,110	9 744,06	100,00	0,00
0350		Revêtement, fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité 1	M2	404,150	59,460	24 030,76	100,00	0,00
0351		Traitement des points singuliers	ENS	1,000	3 966,690	3 966,69	100,00	0,00
0352		Regards	U	5,000	541,940	2 709,70	100,00	0,00
0353		Echafaudage et approvisionnement en fond de local	ENS	1,000	7 437,540	7 437,54	100,00	0,00
0354	3.7	Élévation du RDC						
0355	3.7.2	Volles en béton armé coulé en place						
0356		Béton pour murs banchés	M3	420,751	193,760	81 524,71	100,00	0,00
0357		Coffrage	M2	4 745,382	22,940	108 859,06	100,00	0,00
0358		Treillis soudé	KG	33 789,771	2,150	72 648,01	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	DECOMPTE GENERAL	
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	

FTPO00 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0359		Aciers achetés façonnés	KG	12 870,011	2,560	32 947,23	100,00	0,00
0360		Coffrage de baies et réservat.	ML	491,650	23,990	11 794,68	100,00	0,00
0361		Arase	ML	433,950	9,190	3 988,00	100,00	0,00
0362	3.7.3	Poteaux de superstructure						
0363		Béton pour poteaux	M3	3,640	217,790	792,76	100,00	0,00
0364		Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	46,032	49,350	2 271,68	100,00	0,00
0365		Aciers achetés façonnés	KG	627,660	2,560	1 606,81	100,00	0,00
0366	3.7.4	Poutres de superstructure						
0367		Béton pour poutres	M3	2,535	217,790	552,10	100,00	0,00
0368		Coffrage	M2	34,270	47,510	1 628,17	100,00	0,00
0369		Aciers achetés façonnés	KG	1 360,940	2,560	3 484,01	100,00	0,00
0370	3.7.7	Plancher béton armé HT RDC						
0371		Plancher béton ép.20cm	M2	258,400	74,320	19 204,29	100,00	0,00
0372		Plancher béton ép.25cm	M2	203,520	81,180	16 521,75	100,00	0,00
0373		Coffrage de rives	ML	131,400	17,630	2 316,58	100,00	0,00
0374	3.9	OUVRAGES DIVERS						
0375	3.9.1	Appuis et seuils en béton moulé						
0376		Appuis de baie en béton moulé sans saillie	ML	186,000	59,710	11 106,06	100,00	0,00
0377		Seuil sous menuiserie avec chape lissée et nez arrondi	ML	50,400	38,160	1 923,26	100,00	0,00
0378	3.9.2	Socles sous les casiers des vestiaires						
0379		Socle sous casier hauteur +15cm par rapport au niveau fini	ENS	1,000	4 318,840	4 318,84	100,00	0,00
0380	3.9.3	Socles béton à la traversée de réseaux et sous chassis WC						
0381		Socle béton pour traversée de dalle et pour chassis de WC su	ENS	1,000	5 186,620	5 186,62	100,00	0,00
0382	3.9.4	Socles en béton						
0383		Socles béton en RDC et R+1	ENS	1,000	5 505,760	5 505,76	100,00	0,00
0384	3.9.5	Réservations et rebouchages						
0385		Réservations et rebouchages	ENS	1,000	8 945,220	8 945,22	100,00	894,52
0386	3.9.6	Traitement des joints de dilatation						
0387		Joint de dilatation	ML	360,000	23,430	8 434,80	100,00	0,00
0388		Couvre joint de dilatation	ML	35,000	30,970	1 083,95	100,00	0,00
0389		Couvre joint de dilatation aluminium extérieur	ML	30,000	43,230	1 296,90	100,00	129,69
0390	3.9.7	Pédiluves intérieurs						
0391		Pose, sans fourniture, de grilles	U	3,000	147,040	441,12	100,00	441,12
0392		Pose, sans fourniture, de caniveau	ENS	1,000	1 764,540	1 764,54	100,00	1 764,54
0393	3.9.9	Seuil de rétention						
0394		Seuil de rétention	ENS	1,000	933,410	933,41	100,00	933,41
0395	3.9.12	Bancs béton						
0396		Bancs béton intérieurs	ML	15,000	652,610	9 789,15	100,00	0,00
0397	3.9.14	Emmarchements extérieurs						
0398		Emmarchements extérieurs	ENS	1,000	1 923,230	1 923,23	100,00	288,48
0399	3.9.15	Murets de soutènement des rampes ext et plage aqualudique						
0400		Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	101,710	15,160	1 541,92	100,00	0,00
0401		Chargement et évacuation aux décharges publiques ou remblai	M3	101,710	30,290	3 080,80	100,00	0,00
0402		Gros béton pour puits	M3	20,342	142,720	2 903,21	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP000 Marché Initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	* d'av. actuel	Montant mois HT
0403		Béton pour semelles filantes	M3	24,420	184,700	4 510,37	100,00	0,00
0404		Coffrage	M2	56,900	21,730	1 236,44	100,00	0,00
0405		Aciers achetés façonnés	KG	1 465,200	2,560	3 750,91	100,00	0,00
0406		Muret BA. Compris béton, coffrage, aciers et arase	M2	111,650	189,210	21 125,30	100,00	4 225,06
0407		P.V. pour coffrage courbe	M2	31,000	53,180	1 648,58	100,00	0,00
0408		Barbacanes	ENS	1,000	566,390	566,39	100,00	0,00
0409		Banc BA en console	ML	5,500	530,300	2 916,65	100,00	0,00
0410		Banc BA, terrasse aqualudique	ML	26,000	652,610	16 967,86	100,00	0,00
0411	3.9.16	Terrasse aqualudique et aire de jeux aquatique extérieure						
0412		Préparation plateforme	M2	380,000	16,300	6 194,00	100,00	2 477,60
0413		Dalle portée ép.20cm. Compris béton, aciers et surfacage	M2	380,000	66,430	25 243,40	100,00	0,00
0414		Plus value pour rampe	M2	22,000	18,380	404,36	100,00	0,00
0415		Coffrage de rives	ML	65,200	17,630	1 149,48	100,00	0,00
0416		Plots béton armé pour ancrage des jeux	U	10,000	84,640	846,40	100,00	0,00
0417		Préparation du support	M2	347,850	7,700	2 678,45	100,00	133,93
0418		Etanchéité en partie courante	M2	347,850	57,330	19 942,24	100,00	997,11
0419		Relevés	ML	41,450	23,260	964,13	100,00	48,21
0420		Sol EPDM compris : Primaire type Résithan PRGC, application	M2	347,850	116,970	40 688,01	100,00	28 481,61
0421		Etanchéité des platines de siphons	U	5,000	58,560	292,80	100,00	14,64
0422		Etanchéité des pénétrations de plancher	ENS	1,000	1 488,240	1 488,24	100,00	74,41
0423		Scellements et pièces à sceller	ENS	1,000	2 347,610	2 347,61	100,00	0,00
0424		Plus value pour formes de pentes	M2	200,000	13,720	2 744,00	100,00	0,00
0425		Regard à grille accessible pieds nus	U	10,000	315,800	3 158,00	100,00	0,00
0426		Raccord au réseau EP	ENS	1,000	408,460	408,46	100,00	0,00
0427		Emmarchement	ENS	1,000	3 969,830	3 969,83	100,00	0,00
0428		Caniveau le long du mur rideau	ML	34,500	89,870	3 100,52	100,00	0,00
0429	3.9.17	Acrotères BA et relevés BA en toiture						
0430		Relevé BA pour soufflage	ML	11,000	33,130	364,43	100,00	0,00
0431	3.9.18	Corbeau béton avec rupteurs de ponts thermiques						
0432		Génie civil pour gradins	ENS	1,000	7 216,320	7 216,32	100,00	0,00
0433		Marches	ENS	1,000	670,960	670,96	100,00	0,00
0434	3.9.19	Barrettes béton en toiture						
0435		Béton armé pour acrotères	M3	11,000	217,790	2 395,69	100,00	0,00
0436		Coffrage pour acrotères	M2	110,000	43,840	4 822,40	100,00	0,00
0437		Aciers achetés façonnés	KG	880,000	2,560	2 252,80	100,00	0,00
0438		Arase de l'acrotère en pente	ML	110,000	8,820	970,20	100,00	0,00
0439	3.9.20	Dressage						
0440		Corbeau béton. Compris rupteur de pont thermique, béton, cof	ML	8,000	502,870	4 022,96	100,00	0,00
0441	3.9.21	Ragréage						
0442		Corbeau béton. Compris, béton, coffrage, acier et appuis gli	ML	27,000	109,980	2 969,46	100,00	0,00
0443	3.9.25	Complexe de façade isolé en parement pierre						
0444		Calfeutrement	ML	114,000	13,670	1 558,38	100,00	0,00
0445		Panneau préfabriqués en façades, compris isolant	M2	160,000	405,690	64 910,40	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP000 Marché initial (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U.	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av- arié	Montant mois HT
0446		Isolant type Rockfacade R>3.90 m².K/W	M2	290,000	27,540	7 986,60	100,00	0,00
0447		Parement pierre agrafé. Hors profils d'habillages : bavettes	M2	290,000	238,900	69 281,00	100,00	0,00
0448	3.11	MISE EN EAU	Ens	1,000	2 537,880	2 537,88	100,00	0,00
0449	3.12.1	PSE02.1 : gravillons en galerie technique	M2	2 305,000	7,120	16 411,60	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP001 Avenant N° 1

FTP001 Avenant N° 1	MONTANTS HT	MONTANTS TTC *	% FACTURATION
FORFAIT HT	398 876,68	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	398 876,68	478 652,03	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	397 776,77	477 332,14	
TOTAL DU MOIS	1 099,91	1 319,89	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0000	4	DEMOLITION & RECONSTRUCTION STRUCTURE EXISTANTE						
0001	4.01	Travaux en moins value						
0002	4.01.00	Travaux de déconstruction						
0003	4.01.00.02	-value pr déconstruction poteaux poutre plage jusqu'au pieux existant compris évacuation des gravats. Temps d'intervention réduit lié B	ENS	1,000	-7 812,310	-7 812,31	100,00	0,00
0004	2.3	Relevé poutres & poteaux existants en 3 dimensions au scanner 3D compris rattachement altimétrique et report sur plan	ENS	1,000	-2 248,780	-2 248,78	100,00	0,00
0005	2.1.3	Démolition du béton en tête de poutre pr dégagement cadres et aciers de chapeaux, sur l'épaisseur de la dalle de compression du plancher	ENS	1,000	-41 247,970	-41 247,97	100,00	0,00
0006	2.3.4	Création poteaux en sous oeuvre sous poutres existantes conservées	M3	2,108	-992,170	-2 091,49	100,00	0,00
0007	4.02	Travaux en plus value						
0008	4.02.00	Installation de chantier						
0009	4.02.00.01	Incidence sur location matériel Gros oeuvre pour prolongation du délais de travaux de 1 mois	ENS	1,000	14 002,010	14 002,01	100,00	0,00
0010	4.02.01	Intervention géomètre						
0011	4.02.01.01	Relevé des pieux existants conservés au tachéomètre électronique	ENS	1,000	1 247,640	1 247,64	100,00	0,00
0012	4.02.02	Sondages et tests des fondations existantes du bâtiment						
0013	4.02.02.01	Essais d'impédance	ENS	1,000	1 644,090	1 644,09	100,00	0,00
0014	4.02.03	Honoraires BET structure						
0015	4.02.03.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	5 854,240	5 854,24	100,00	0,00
0016	4.02.04	Implantation						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0017	4.02.04.01	Implantation	ENS	1,000	1 821,050	1 821,05	100,00	0,00
0018	4.02.05	Terrassements complémentaires						
0019	4.02.05.01	Fouilles en trous ou en puits	M3	181,210	23,940	4 338,17	100,00	0,00
0020	4.02.05.02	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	59,000	15,160	894,44	100,00	0,00
0021	4.02.05.03	Mise en remblais des déblais	M3	239,000	12,410	2 965,99	100,00	0,00
0022	4.02.05.04	Chargement et évacuation aux décharges publiques ou remblai sur place	M3	1,210	30,290	36,65	100,00	0,00
0023	4.02.06	Réutilisation pieux existants						
0024	4.02.06.00	Recépage pieux existants	U	98,000	88,840	8 706,32	100,00	0,00
0025	4.02.06.01	Reconstitution des têtes de pieux existants et scellement d'aciers	U	98,000	116,080	11 375,84	100,00	0,00
0026	4.02.07	Fondations profondes par micropieux						
0027	4.02.07.00	Reprise note de calcul	ENS	1,000	816,900	816,90	100,00	0,00
0028	4.02.07.01	Implantation et contrôle géomètre	ENS	1,000	239,260	239,26	100,00	0,00
0029	4.02.07.02	Micropieux diam 250	U	5,000	954,720	4 773,60	100,00	0,00
0030	4.02.07.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	2,600	30,290	78,75	100,00	0,00
0031	4.02.08	Massifs sur micropieux						
0032	4.02.08.01	Béton de propreté en fond de fouilles	M2	1,510	9,560	14,44	100,00	0,00
0033	4.02.08.02	Béton massifs	M3	0,560	199,410	111,67	100,00	0,00
0034	4.02.08.03	Coffrage	M2	4,950	32,750	162,11	100,00	0,00
0035	4.02.08.04	Aciers achetés façonnés	KG	33,410	2,560	85,53	100,00	0,00
0036	4.02.09	Poteaux						
0037	4.02.09.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	16,500	221,530	3 655,25	100,00	0,00
0038	4.02.09.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	277,200	49,350	13 679,82	100,00	0,00
0039	4.02.09.03	Aciers achetés façonnés	KG	2 474,450	2,560	6 334,59	100,00	0,00
0040	4.02.10	Poutres						
0041	4.02.10.01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	65,450	220,780	14 450,05	100,00	0,00
0042	4.02.10.02	Coffrage	M2	723,970	47,510	34 395,81	100,00	0,00
0043	4.02.10.03	Aciers achetés façonnés	KG	18 124,800	2,560	46 399,49	100,00	0,00
0044	4.02.10.04	Scellement dans la structure conservée	ENS	1,000	591,870	591,87	100,00	0,00
0045	4.02.10.05	Appuis glissants sous poutres périphériques aux bassins	ENS	1,000	2 973,520	2 973,52	100,00	0,00
0046	4.02.15	Maçonnerie						
0047	4.02.15.01	Maçonnerie d'agglos creux de 0.20	M2	229,500	41,500	9 524,25	100,00	0,00
0048	4.02.15.02	Raidisseurs d'angles avec agglos de 0.20	ML	112,980	13,740	1 552,35	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0049	4.02.20	Renfort de poteaux en sous oeuvre						
0050	4.02.20.01	Chanfreinage des arêtes	U	6,000	73,520	441,12	100,00	0,00
0051	4.02.20.03	Renforts par bandes type Sikawrap 600C	ML	94,600	159,870	15 123,70	100,00	0,00
0052	4.02.21	Renfort de poutres en sous oeuvre						
0053	4.02.21.01	Chanfreinage des arêtes	U	5,000	110,280	551,40	100,00	0,00
0054	4.02.21.02	Renforts par bandes type Sikawrap 230C	ML	127,000	114,060	14 485,62	100,00	0,00
0055	5	REPRISE LONGRINES BASSIN INTERIEUR						
0056	5.01	Travaux en moins value						
0057	3.6.1	Recépage pieux existants	U	8,000	-88,840	-710,72	100,00	0,00
0058	3.6.1	Micropieux						
0059	3.6.1	Implantation et contrôle géomètre	ENS	1,000	-302,400	-302,40	100,00	0,00
0060	3.6.1	Micropieux diam 200. Compris Tubage complémentaire pour repr	U	8,000	-699,840	-5 598,72	100,00	0,00
0061	3.6.1	Longrines						
0062	3.6.1	Béton pour longrines	M3	7,500	-195,730	-1 467,98	100,00	0,00
0063	3.6.1	Coffrage	M2	75,000	-24,790	-1 859,25	100,00	0,00
0064	3.6.1	Aciers achetés façonnés	KG	1 350,000	-2,560	-3 456,00	100,00	0,00
0065	5.02	Travaux en plus value						
0066	5.02.00.01	Recépage pieux existants	U	6,000	88,840	533,04	100,00	0,00
0067	5.02.01	Démolitions						
0068	5.02.01.01	Démolition de longrines sous radier, compris évacuation et frais de traitement	ENS	1,000	2 700,000	2 700,00	100,00	0,00
0069	5.02.01.02	Sciage des longrines pour désolidarisation de la structure existante conservée	ENS	1,000	3 240,000	3 240,00	100,00	0,00
0070	5.02.02	Longrines 35x70cm ht						
0071	5.02.02.01	Béton pour longrines	M3	16,630	195,730	3 254,99	100,00	0,00
0072	5.02.02.02	Coffrage	M2	128,250	24,790	3 179,32	100,00	0,00
0073	5.02.02.03	Aciers achetés façonnés	KG	3 258,500	2,560	8 341,76	100,00	0,00
0074	6	MODIFICATION FOND DE BASSIN EXTERIEUR						
0075	6.01	TRAVAUX DE DECONSTRUCTION						
0076	6.01.01	Travaux de déconstruction						
0077	6.01.01.01	Démolition du fond du bassin, compris sciage et évacuation des gravats	M2	144,000	41,040	5 909,76	100,00	0,00
0078	6.01.01.02	Démolition des voiles BA et poteaux raidisseurs, compris sciages et évacuation des gravats	M2	70,000	20,580	1 440,60	100,00	0,00
0079	6.01.01.03	Démolition longrines sous radier	ENS	1,000	684,670	684,67	100,00	0,00
0080	3.6.2	MV pour reprise du corbeau BA en tête et périphérie de voile	ML	34,400	-160,570	-5 523,61	100,00	0,00
0081	3.6.2	MV Réservations et renforts pour éclairage subaquatique	U	2,000	-257,330	-514,66	100,00	0,00
0082	3.6.2	MV Réservations pour le traitement de l'eau	U	9,000	-257,330	-2 315,97	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av- actuel	Montant mois HT
0083	6.02	GROS OUVRE DES BASSINS						
0084	6.02.01	Approfondissement bassin olympique extérieur						
0085	6.02.01.00	Honoraires BET structure	ENS	1,000	582,670	582,67	100,00	0,00
0086	6.02.01.01	Recépage pieux existants	U	5,000	88,840	444,20	100,00	0,00
0087	6.02.01.02	Reconstitution des têtes de pieux et scellement d'aciers	U	5,000	116,080	580,40	100,00	0,00
0088	6.02.01.03	Terrassement pleine masse jusqu'au bon niveau, compris évacuation	M3	85,000	27,000	2 295,00	100,00	0,00
0089	6.02.01.04	Fouilles en trous ou en puits	M3	11,250	23,940	269,33	100,00	0,00
0090	6.02.01.05	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	16,300	15,160	247,11	100,00	0,00
0091	6.02.01.06	Remblais	M3	8,740	12,410	108,46	100,00	0,00
0092	6.02.01.07	Evacuation à la décharge	M3	18,510	30,290	560,67	100,00	0,00
0093	6.02.01.08	Massifs sur pieux						
0094	6.02.01.08.01	Béton de propreté	M2	11,250	9,560	107,55	100,00	0,00
0095	6.02.01.08.02	Béton massifs	M3	5,620	199,410	1 120,68	100,00	0,00
0096	6.02.01.08.03	Coffrage	M2	15,000	32,750	491,25	100,00	0,00
0097	6.02.01.08.04	Aciers achetés façonnés	KG	337,200	2,560	863,23	100,00	0,00
0098	6.02.01.09	Réservations ds voiles pr équipements techniques, suivant plan MyrthaPools	ENS	1,000	4 484,780	4 484,78	100,00	0,00
0099	6.02.01.10	Renfort d'armatures de voiles pour poutre incorporée	kg	430,000	2,560	1 100,80	100,00	1 100,80
0100	6.02.01.11	Voiles BA ép.20cm		96,320	0,000	0,00	100,00	0,00
0101	6.02.01.11.01	Béton pour murs banchés	M3	19,260	214,730	4 135,70	100,00	0,00
0102	6.02.01.11.02	Coffrage	M2	192,640	22,940	4 419,16	100,00	0,00
0103	6.02.01.11.03	Treillis soudé	KG	1 444,800	2,150	3 106,32	100,00	0,00
0104	6.02.01.11.04	Aciers achetés façonnés	KG	481,600	2,560	1 232,90	100,00	0,00
0105	6.02.01.12	Poteaux		1,440	0,000	0,00	100,00	0,00
0106	6.02.01.12.01	Béton	M3	1,440	221,530	319,00	100,00	0,00
0107	6.02.01.12.02	Coffrage	M2	12,960	49,530	641,91	100,00	0,00
0108	6.02.01.12.03	Aciers achetés façonnés	KG	237,600	2,560	608,26	100,00	0,00
0109	6.02.01.13	Scellement d'aciers dans les voiles conservés	ENS	1,000	581,560	581,56	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTPO01 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0110	6.02.01.14	Réglage et préparation de plateforme suite aux terrassements et remblais	M2	144,000	2,520	362,88	100,00	0,00
0111	6.02.01.15	Longrines section 35x70cm ht		3,780	0,000	0,00	100,00	0,00
0112	6.02.01.15.01	Béton	M3	3,780	195,730	739,86	100,00	0,00
0113	6.02.01.15.02	Coffrage	M2	29,160	24,790	722,88	100,00	0,00
0114	6.02.01.15.03	Aciers achetés façonnés	KG	952,560	2,560	2 438,55	100,00	0,00
0115	6.02.01.16	Radier ép.20cm	M2	144,000	88,150	12 693,60	100,00	0,00
0116	6.02.01.17	Reconstitution appui glissant en tête de poteau	U	5,000	238,970	1 194,85	100,00	0,00
0117	6.02.02	Recharge bassin olympique extérieur						
0118	3.6.2	MV Forme de penWte en fond en béton allégé pour nouveau profil	M3	230,000	-182,570	-41 991,10	100,00	0,00
0119	3.6.2	MV Remblais en dalles polystyrènes expansés	M2	770,000	-14,200	-10 934,00	100,00	0,00
0120	3.6.2	Relevés BA						
0121	3.6.2	MV Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	60,000	-36,760	-2 205,60	100,00	0,00
0122	3.6.2	MV Béton pour relevés	M3	10,050	-216,700	-2 177,84	100,00	0,00
0123	3.6.2	MV Coffrage	M2	80,400	-24,790	-1 993,12	100,00	0,00
0124	3.6.2	MV Aciers achetés façonnés	KG	1 507,500	-2,560	-3 859,20	100,00	0,00
0125	6.02.02.07	Forme de pente en fond en béton allégé pour nouveau profil	M3	233,000	182,570	42 538,81	100,00	0,00
0126	6.02.02.08	Remblais en dalles polystyrènes expansés	M2	1 081,100	14,200	15 351,62	100,00	0,00
0127	6.02.02.09	Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	80,000	36,760	2 940,80	100,00	0,00
0128	6.02.02.10	Béton pour relevés	M3	15,080	216,700	3 267,84	100,00	0,00
0129	6.02.02.11	Coffrage	M2	120,600	24,790	2 989,67	100,00	0,00
0130	6.02.02.12	Aciers achetés façonnés	KG	2 261,250	2,560	5 788,80	100,00	0,00
0131	6.02.03	Démolition des biais au droit du caisson de l'aileron mobile et reconstitution d'un fond suivant demande KBE						
0132	6.02.03.01	Sciages et démolitions des biais en fond de bassin compris démolition partie biaise des poteaux	ENS	1,000	7 352,210	7 352,21	100,00	0,00
0133	6.02.03.02	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	22,000	15,160	333,52	100,00	0,00
0134	6.02.03.03	Evacuation à la décharge	M3	22,000	30,290	666,38	100,00	0,00
0135	6.02.03.04	Scellement d'aciers dans la tranche du radier, des voiles et des poteaux	ML	51,200	63,990	3 276,29	100,00	0,00
0136	6.02.03.05	Réglage et préparation de plateforme suite aux terrassements et remblais	M2	26,400	2,520	66,53	100,00	0,00
0137	6.02.03.06	Radier ép.20cm	M2	26,400	88,150	2 327,16	100,00	0,00
0138	6.02.03.07	Voiles BA en sous oeuvre	M2	28,600	268,460	7 677,96	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0139	8	MODIFICATION ZONE DECHAUSSAGE						
0140	8.01.01	MODIFICATION ZONE DECHAUSSAGE : Réseaux						
0141	8.01.01.01	Canalisation P.V.C. Ø 100 pour EP EU y compris terrassement et remblai	ML	45,000	21,940	987,30	100,00	0,00
0142	8.01.01.02	Eléments de raccords	ENS	1,000	397,930	397,93	100,00	0,00
0143	8.01.02	Relevés BA sous murs rideaux						
0144	8.01.02.01	Relevé BA	ML	16,600	33,130	549,96	100,00	0,00
0145	8	MICROPIEUX COMPLEMENTAIRES						
0146	8.01	Travaux en moins value						
0147	3.1.2	Recépage de pieux existants	U	15,000	-88,840	-1 332,60	100,00	0,00
0148	3.1.3	Scellement d'aciers	U	15,000	-116,080	-1 741,20	100,00	0,00
0149	8.02	Travaux en plus value						
0150	8.02.01	Fondations spéciales						
0151	8.02.01.00	Reprise note de calculs	ENS	1,000	1 241,310	1 241,31	100,00	0,00
0152	8.02.01.01	Implantation	ENS	1,000	1 020,600	1 020,60	100,00	0,00
0153	8.02.01.02	Fondations par micropieux	U	20,000	954,720	19 094,40	100,00	0,00
0154	8.02.01.03	Essai de traction complémentaire suivant la norme NF P 94-262 non destructif sur un ouvrage de micropieux	ENS	1,000	3 462,410	3 462,41	100,00	0,00
0155	8.02.01.04	Poutre de réaction pour essai sur pieux	ENS	1,000	341,470	341,47	100,00	0,00
0156	8.02.01.05	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	5,260	30,290	159,33	100,00	0,00
0157	8.02.02	Terrassements complémentaires						
0158	8.02.02.01	Fouilles en trous ou en puits	M3	4,540	23,940	108,69	100,00	0,00
0159	8.02.02.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	4,540	30,290	137,52	100,00	0,00
0160	8.02.03	Massifs sur micropieux						
0161	8.02.03.01	Béton de propreté	M2	6,050	9,560	57,84	100,00	0,00
0162	8.02.03.02	Béton massifs	M3	2,230	199,410	444,68	100,00	0,00
0163	8.02.03.03	Coffrage	M2	19,800	32,750	648,45	100,00	0,00
0164	8.02.03.04	Aciers achetés façonnés	KG	297,000	2,560	760,32	100,00	0,00
0165	8	DEMOLITION & RECONSTRUCTION MUR SEPARATIF LOCAUX VESTIAIRES						
0166	8.01	Trvaux en moins value						
0167	2.3.4	Intervention en sous oeuvre						
0168	2.3.4	Ouverture en sous oeuvre pour SAS entre Entrée et Bassin intérieur	ENS	1,000	-1 775,750	-1 775,75	100,00	0,00
0169	2.3.4	Ouverture en sous oeuvre entre Secrétariat et Bassin intérieur	ENS	1,000	-509,410	-509,41	100,00	0,00
0170	2.3.4	Ouvertures entre Dépôts matériel et Bassin intérieur	ENS	2,000	-982,480	-1 964,96	100,00	0,00
0171	2.3.4	Ouvertures entre Dépôt/ Infirmerie et Bassin intérieur	ENS	1,000	-1 735,680	-1 735,68	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0172	2.3.4	Ouvertures entre Bureau MNS et Bassin intérieur	ENS	1,000	-3 140,880	-3 140,88	100,00	0,00
0173	2.3.4	Ouverture entre Pataugeoire et Bassin intérieur	ENS	1,000	-2 362,420	-2 362,42	100,00	0,00
0174	2.3.5	Travaux de préparation après curage						
0175	2.3.5	Ragréage des tableaux	ENS	1,000	-312,250	-312,25	100,00	0,00
0176	2.3.5	Rebouchage des feuillures	ENS	1,000	-147,040	-147,04	100,00	0,00
0177	2.3.5	Enduit ciment sur voile conservé, sur face côté Accueil	ENS	1,000	-3 485,500	-3 485,50	100,00	0,00
0178	2.1.3	Etalement et stabilisation du voile séparatif avec la Halle des bassins hors stabilisation charpente métallique	ENS	1,000	-1 105,560	-1 105,56	100,00	0,00
0179	2.3.6	Rebouchage d'ouvertures existantes						
0180	2.3.6	Rebouchage d'ouvertures existantes, compris agglos et scellement dans existant	M2	40,000	-48,850	-1 954,00	100,00	0,00
0181	3.9.1	Seuils sous menuiseries avec chape lissée et nez arrondi	ML	3,000	-38,160	-114,48	100,00	0,00
0182	8.02	Travaux en plus value						
0183	8.02.01	Travaux préparatoires						
0184	8.02.01.01	Etalement provisoire charpente sous fermettes depuis fond du bassin intérieur	ENS	1,000	7 320,000	7 320,00	100,00	0,00
0185	8.02.01.02	Démolition du mur compris désolidarisation de la charpente, chargement et évacuation des gravats	ENS	1,000	5 460,000	5 460,00	100,00	0,00
0186	8.02.02	Élévation du RDC						
0187	8.02.02.01	Scellement d'aciers de reprise béton sur poutres existantes	ML	6,560	63,990	419,77	100,00	0,00
0188	8.02.02.02	Voiles béton armé de superstructure en dessous et entre les poutres treillis	M2	107,200	217,020	23 264,54	100,00	0,00
0189	8	MICROPIEUX COMPLEMENTAIRES						
0190	8.01	Travaux en moins value						
0191	3.1	Fondations spéciales						
0192	3.1.2	Recépage de pieux existants	U	29,000	-88,840	-2 576,36	100,00	0,00
0193	3.1.3	Scellement d'aciers	U	29,000	-116,080	-3 366,32	100,00	0,00
0194	8.02	Travaux en plus value						
0195	8.02.01	Etudes d'exécution						
0196	8.02.01.02	Honoraires BET structure pour reprise des plans et armatures	ENS	1,000	4 257,310	4 257,31	100,00	0,00
0197	8.02.02	Fondations spéciales						
0198	8.02.02.01	Amenée et repli du matériel	ENS	1,000	3 240,000	3 240,00	100,00	0,00
0199	8.02.02.02	Reprise note de calculs	ENS	1,000	1 769,270	1 769,27	100,00	0,00
0200	8.02.02.03	Implantation	ENS	1,000	2 886,120	2 886,12	100,00	0,00
0201	8.02.02.04	Fondations par micropieux	U	58,000	954,720	55 373,76	100,00	0,00
0202	8.02.02.05	Essai de traction complémentaire suivant la norme NF P 94-262 non destructif sur un ouvrage de micropieux	ENS	1,000	3 462,410	3 462,41	100,00	0,00
0203	8.02.02.06	Poutre de réaction pour essai sur pieux	ENS	1,000	341,470	341,47	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :		
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTPO01 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0204	8.02.02.07	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	31,070	30,290	941,11	100,00	0,00
0205	8.02.03	Terrassements complémentaires						
0206	8.02.03.01	Fouilles en trous ou en puits	M3	24,880	23,940	595,63	100,00	0,00
0207	8.02.03.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	24,880	30,290	753,62	100,00	0,00
0208	8.02.04	Massifs sur micropieux						
0209	8.02.04.00	Dérasement pieux existants pr passage barettes de fondations au dessus	U	29,000	31,570	915,53	100,00	0,00
0210	8.02.04.01	Béton de propreté	M2	38,280	9,560	365,96	100,00	0,00
0211	8.02.04.02	Béton massifs	M3	17,230	199,410	3 435,83	100,00	0,00
0212	8.02.04.03	Coffrage	M2	90,920	32,750	2 977,63	100,00	0,00
0213	8.02.04.04	Aciers achetés façonnés	KG	1 033,560	2,560	2 645,91	100,00	0,00
0214	9	ADAPTATION BASSINS SUIVANT PLANS DE PROCESS						
0215	9.01	Restructuration bassin intérieur						
0216	9.01.03	Approfondissement bassin intérieur sur emprise fond mobile						
0217	9.01.03.01	Terrassement pleine masse	M3	139,050	45,450	6 319,82	100,00	0,00
0218	9.01.03.02	Voiles en sous oeuvre pour adaptation au niveau du radier	M2	33,430	268,460	8 974,62	100,00	0,00
0219	9.01.03.03	Scellement d'acier dans voiles existants	ML	50,000	46,280	2 314,00	100,00	0,00
0220	9.01.03.04	Longrines 20x70 au droit du décroché du radier						
0221	9.01.03.04.01	Béton pour longrines	M3	1,350	195,730	264,24	100,00	0,00
0222	9.01.03.04.02	Coffrage	M2	13,500	24,790	334,67	100,00	0,00
0223	9.01.03.04.03	Aciers achetés façonnés	KG	378,000	2,560	967,68	100,00	0,00
0224	3.6.1	Recharge en béton	M3	59,475	-178,120	-10 593,69	100,00	0,00
0225	3.6.1	Relevé BA						
0226	3.6.1	Béton pour relevé	M3	1,500	-195,730	-293,60	100,00	0,00
0227	3.6.1	Coffrage	M2	15,000	-24,790	-371,85	100,00	0,00
0228	3.6.1	Aciers achetés façonnés	KG	225,000	-2,560	-576,00	100,00	0,00
0229	9.01.04	Ajout d'un local technique suivant demandes KBE						
0230	9.01.04.01	Micropieux						
0231	9.01.04.01.01	Implantation	ENS	1,000	142,970	142,97	100,00	0,00
0232	9.01.04.01.02	Micropieux diam 250 compris tubage complémentaire pr reprises efforts horizontaux, recépage et platine	U	3,000	1 211,760	3 635,28	100,00	0,00
0233	9.01.04.01.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	1,350	30,290	40,89	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0234	9.01.04.02	Terrassements complémentaires						
0235	9.01.04.02.01	Fouilles en trous ou en puits	M3	0,500	23,940	11,97	100,00	0,00
0236	9.01.04.02.02	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	4,000	15,160	60,64	100,00	0,00
0237	9.01.04.02.03	Mise en remblais des déblais	M3	1,550	12,410	19,24	100,00	0,00
0238	9.01.04.02.04	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	2,950	30,290	89,36	100,00	0,00
0239	9.01.04.03	Massifs sur micropieux						
0240	9.01.04.03.01	Béton de propreté	M2	0,910	9,560	8,70	100,00	0,00
0241	9.01.04.03.02	Béton massifs	M3	0,330	199,410	65,81	100,00	0,00
0242	9.01.04.03.03	Coffrage	M2	2,970	32,750	97,27	100,00	0,00
0243	9.01.04.03.04	Aciers achetés façonnés	KG	20,050	2,560	51,33	100,00	0,00
0244	9.01.04.04	Longrines						
0245	9.01.04.04.01	Béton pour longrines	M3	0,480	195,730	93,95	100,00	0,00
0246	9.01.04.04.02	Coffrage	M2	5,760	24,790	142,79	100,00	0,00
0247	9.01.04.04.03	Aciers achetés façonnés	KG	86,400	2,560	221,18	100,00	0,00
0248	9.01.04.05	Radier						
0249	9.01.04.05.01	Préparation de la plateforme	M2	5,320	6,950	36,97	100,00	0,00
0250	9.01.04.05.02	Radier BA ép.20cm	M2	5,320	74,550	396,61	100,00	0,00
0251	9.01.04.05.03	Joint hydrogonflant 10x20	ML	7,200	22,390	161,21	100,00	0,00
0252	9.01.04.05.04	Scellement d'aciers dans les parois conservées	ML	3,800	63,990	243,16	100,00	0,00
0253	9.01.04.06	Voiles						
0254	9.01.04.06.01	Béton pour murs banchés	M3	2,590	193,760	501,84	100,00	0,00
0255	9.01.04.06.02	Coffrage	M2	25,920	22,940	594,60	100,00	0,00
0256	9.01.04.06.03	Treillis soudé	KG	178,850	2,150	384,53	100,00	0,00
0257	9.01.04.06.04	Aciers achetés façonnés	KG	103,680	2,560	265,42	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :		
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facture HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0258	9.01.04.06.05	Joint hydrogonflant 10x20	ML	13,500	22,390	302,27	100,00	0,00
0259	9.02	Restructuration bassin extérieur						
0260	9.02.01	Extension du local technique pour couverture thermique						
0261	9.02.01.01	Micropieux						
0262	9.02.01.01.1	Implantation	ENS	1,000	95,310	95,31	100,00	0,00
0263	9.02.01.01.2	Micropieux diam 250 compris tubage complémentaire pr reprises efforts horizontaux, recépage et platine	U	2,000	1 211,760	2 423,52	100,00	0,00
0264	9.02.01.01.3	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	0,900	30,290	27,26	100,00	0,00
0265	9.02.01.02	Terrassements complémentaires						
0266	9.02.01.02.1	Fouilles en trous ou en puits	M3	0,330	23,940	7,90	100,00	0,00
0267	9.02.01.02.2	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	0,870	15,160	13,19	100,00	0,00
0268	9.02.01.02.3	Mise en remblais des déblais	M3	0,450	12,410	5,58	100,00	0,00
0269	9.02.01.02.4	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	0,750	30,290	22,72	100,00	0,00
0270	9.02.01.03	Massifs sur micropieux						
0271	9.02.01.03.2	Béton de propreté	M2	0,610	9,560	5,83	100,00	0,00
0272	9.02.01.03.3	Béton massifs	M3	0,220	199,410	43,87	100,00	0,00
0273	9.02.01.03.4	Coffrage	M2	1,980	32,750	64,85	100,00	0,00
0274	9.02.01.03.5	Aciers achetés façonnés	KG	13,370	2,560	34,23	100,00	0,00
0275	9.02.01.04	Longrines						
0276	9.02.01.04.1	Béton pour longrines	M3	0,430	195,730	84,16	100,00	0,00
0277	9.02.01.04.2	Coffrage	M2	5,160	24,790	127,92	100,00	0,00
0278	9.02.01.04.3	Aciers achetés façonnés	KG	77,400	2,560	198,14	100,00	0,00
0279	9.02.01.06	Voiles						
0280	9.02.01.06.05	Corbeau BA, compris appuis glissant	ML	4,000	99,350	397,40	100,00	0,00
0281	9.02.01.06.1	Béton pour murs banchés	M3	2,320	214,730	498,17	100,00	0,00
0282	9.02.01.06.2	Coffrage	M2	23,220	22,940	532,67	100,00	0,00
0283	9.02.01.06.3	Treillis soudé	KG	160,220	2,150	344,47	100,00	0,00
0284	9.02.01.06.4	Aciers achetés façonnés	KG	92,880	2,560	237,77	100,00	0,00
0285	9.02.01.07	Plancher						
0286	9.02.01.07.01	Plancher BA ép.20cm	M2	2,950	115,740	341,43	100,00	0,00
0287	9.02.01.07.02	Cunette	ML	1,900	18,380	34,92	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP001 Avenant N° 1 (suite)									
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT	
0288	9	MODIFICATION SAS IMMERSION							
0289	9.01.01	Travaux en moins value							
0290	3.6.3	Parois							
0291	3.6.3	Béton pour murs banchés	M3	31,320	-214,730	-6 725,34	100,00		0,00
0292	3.6.3	Coffrage	M2	291,780	-22,940	-6 693,43	100,00		0,00
0293	3.6.3	Treillis soudé	KG	1 744,190	-2,150	-3 750,01	100,00		0,00
0294	3.6.3	Aciers achetés façonnés	KG	680,090	-2,560	-1 741,03	100,00		0,00
0295	3.6.3	Joint hydrogonflant 10x20	ML	21,000	-22,390	-470,19	100,00		0,00
0296	3.6.3	Dalle portée							
0297	3.6.3	Dalle portée ép.20cm, compris formes de pentes	M2	27,500	-75,050	-2 063,88	100,00		0,00
0298	3.6.3	Génie civil pour goulotte et soufflage	ML	11,400	-207,430	-2 364,70	100,00		0,00
0299	3.6.3	Réservations pour traitement d'eau et jeux d'eau	ENS	1,000	-294,090	-294,09	100,00		0,00
0300	3.6.3	Gorges à la jonction voile/dalle portée	ML	38,000	-32,000	-1 216,00	100,00		0,00
0301	3.6.3	Marche de repos	ML	11,400	-73,030	-832,54	100,00		0,00
0302	3.6.3	Emmarchements pour accès au couloir	ENS	1,000	-1 162,990	-1 162,99	100,00		0,00
0303	3.6.3	Relevé BA 20x70cm ht	ML	5,200	-128,660	-669,03	100,00		0,00
0304	3.6.3	Relevé BA 25x30cm ht sous mur rideau extérieur, compris appui	ML	11,400	-121,510	-1 385,21	100,00		0,00
0305	9.01.02	Travaux en plus value							
0306	9.01.02.01	Parois							
0307	9.01.02.01.01	Béton pour murs banchés	M3	27,700	214,730	5 948,02	100,00		0,00
0308	9.01.02.01.02	Coffrage	M2	255,560	22,940	5 862,55	100,00		0,00
0309	9.01.02.01.03	Treillis soudé	KG	1 916,700	2,150	4 120,91	100,00		0,00
0310	9.01.02.01.04	Aciers achetés façonnés	KG	638,900	2,560	1 635,58	100,00		0,00
0311	9.01.02.01.05	Joint hydrogonflant 10x20	ML	18,000	22,390	403,02	100,00		0,00
0312	9.01.02.02	Dalle portée							
0313	9.01.02.03	Dalle portée ép.20cm, compris formes de pentes	M2	13,800	75,050	1 035,69	100,00		0,00
0314	9.01.02.04	Génie civil pour goulotte et soufflage	ML	2,700	207,430	560,06	100,00		0,00
0315	9.01.02.05	Réservations pour traitement d'eau et jeux d'eau	ENS	1,000	224,090	224,09	100,00		0,00
0316	9.01.02.06	Gorges à la jonction voile/dalle portée	ML	24,400	32,000	780,80	100,00		0,00
0317	9.01.02.07	Emmarchements pour accès au couloir	ENS	1,000	1 162,990	1 162,99	100,00		0,00
0318	9.01.02.08	Plancher BA ép.20cm	M2	19,500	77,470	1 510,67	100,00		0,00
0319	9.01.02.09	Relevé BA 33x50cm ht sous mur rideau extérieur, compris appui	ML	9,300	182,610	1 698,27	100,00		0,00
0320	9.01.02.10	Relevé BA 15x50cm ht intérieur	ML	9,300	113,850	1 058,81	100,00		0,00
0321	9.01.02.11	Zone immergée -1.00m							

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP001 Avenant N° 1 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av- actuel	Montant mois HT
0322	9.01.02. 11.01	Plancher en console	ML	3,300	241,660	797,48	100,00	0,00
0323	9.01.02. 11.02	Parois	M2	3,280	167,570	549,63	100,00	0,00
0324	9.01.02. 11.03	Joint hydrogonflant 10x20	ML	6,500	22,390	145,54	100,00	0,00
0325	9.01.02. 12	Longrines						
0326	9.01.02. 12.01	Béton pour longrines	M3	0,840	195,730	164,41	100,00	0,00
0327	9.01.02. 12.02	Coffrage	M2	7,770	24,790	192,62	100,00	0,00
0328	9.01.02. 12.03	Aciers achetés façonnés	KG	134,400	2,560	344,06	100,00	0,00
0329	9.01.02. 13	Génie civil pour coffre de couverture thermique	ML	6,000	342,640	2 055,84	100,00	0,00
9999		Ajustement arrondi	Ens	1,000	-0,890	-0,89	100,00	-0,89

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP002 Avenant N° 2**

FTP002 Avenant N° 2	MONTANTS HT	MONTANTS TTC*	% FACTURATION
FORFAIT HT	340 459,13	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	340 459,13	408 550,95	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	340 459,13	408 550,95	
TOTAL DU MOIS	0,00	0,00	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0001	10.	BALANCE TRAVAUX BASSIN EXTERIEUR						
0002	10.01	TRAVAUX EN MOINS VALUE						
0003	3.6.2	Restructuration du bassin olympique extérieur						
0004	3.6.2	Béton allégé en fond de bassin	M3	230,000	-182,570	-41 991,10	100,00	0,00
0005	3.6.2	Mise en place d'un isolant en remblais, résistance à la compression de 25kPa	M2	770,000	-14,200	-10 934,00	100,00	0,00
0006	3.6.2	Chape armée ép.5cm, compris finition	M2	1 010,000	-34,040	-34 380,40	100,00	0,00
0008	10.01.0 1.11	Regard d'aspiration en fond de bassin. Compris dans le poste '3.05 OUVRAGES DE RESEAUX ENTERRES'						
0009	10.01.0 1.12	Relevés BA						
0010	3.6.2	Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	60,000	-36,760	-2 205,60	100,00	0,00
0011	3.6.2	Béton pour relevés	M3	10,050	-216,700	-2 177,84	100,00	0,00
0012	3.6.2	Coffrage	M2	80,400	-24,790	-1 993,12	100,00	0,00
0013	3.6.2	Aciers achetés façonnés	KG	1 507,500	-2,560	-3 859,20	100,00	0,00
0014	10.01.0 1.17	Reprise des parois après dépose du carrelage existant. HORS LOT, à la charge du lot démolition						
0015	10.01.0 2	Complément suite au relevé géomètre						
0016	6.02.01. 16	Radier ép.20cm	M2	144,000	-88,150	-12 693,60	100,00	0,00
0017	10.01.0 2.02	MV Forme de pente en fond en béton allégé pour nouveau profil	M3	230,000	182,570	41 991,10	100,00	0,00
0018	10.01.0 2.03	MV Remblais en dalles polystyrènes expansés	M2	770,000	14,200	10 934,00	100,00	0,00
0019	10.01.0 2.04	Relevés BA						
0020	10.01.0 2.05	MV Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	60,000	36,760	2 205,60	100,00	0,00
0021	10.01.0 2.06	MV Béton pour relevés	M3	10,050	216,700	2 177,84	100,00	0,00
0022	10.01.0 2.07	MV Coffrage	M2	80,400	24,790	1 993,12	100,00	0,00
0023	10.01.0 2.08	MV Aciers achetés façonnés	KG	1 507,500	2,560	3 859,20	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP002 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U.	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0024	6.02.02.07	Forme de pente en fond en béton allégé pour nouveau profil	M3	233,000	-182,570	-42 538,81	100,00	0,00
0025	6.02.02.08	Remblais en dalles polystyrènes expansés	M2	1 081,100	-14,200	-15 351,62	100,00	0,00
0026	6.02.02.09	Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	80,000	-36,760	-2 940,80	100,00	0,00
0027	6.02.02.10	Béton pour relevés	M3	15,080	-216,700	-3 267,84	100,00	0,00
0028	6.02.02.11	Coffrage	M2	120,600	-24,790	-2 989,67	100,00	0,00
0029	6.02.02.12	Aciers achetés façonnés	KG	2 261,250	-2,560	-5 788,80	100,00	0,00
0030	10.02	TRAVAUX EN PLUS VALUE						
0031	10.02.01	Exécution suivant plan EXE153						
0032	10.02.01.01	Scellement d'aciers en fond de bassin	ML	86,000	36,760	3 161,36	100,00	0,00
0033	10.02.01.02	Relevés BA						
0034	10.02.01.02.01	Béton pour relevés	M3	10,260	216,700	2 223,34	100,00	0,00
0035	10.02.01.02.02	Coffrage	M2	70,210	24,790	1 740,51	100,00	0,00
0036	10.02.01.02.03	Aciers achetés façonnés	KG	2 253,740	2,560	5 769,57	100,00	0,00
0037	10.02.01.03	Poteaux						
0038	10.02.01.03.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	2,460	221,530	544,96	100,00	0,00
0039	10.02.01.03.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	31,250	49,350	1 542,19	100,00	0,00
0040	10.02.01.03.03	Aciers achetés façonnés	KG	368,280	2,560	942,80	100,00	0,00
0041	10.02.01.04	Poutres						
0042	10.02.01.04.01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	12,910	220,780	2 850,27	100,00	0,00
0043	10.02.01.04.02	Coffrage	M2	111,330	47,510	5 289,29	100,00	0,00
0044	10.02.01.04.03	Aciers achetés façonnés	KG	3 813,010	2,560	9 761,31	100,00	0,00
0045	10.02.01.05	Corbeau filant						
0046	10.02.01.05.01	Scellement aciers dans paroi existante	ML	20,000	63,990	1 279,80	100,00	0,00
0047	10.02.01.05.02	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	4,550	220,780	1 004,55	100,00	0,00
0048	10.02.01.05.03	Coffrage	M2	14,000	47,510	665,14	100,00	0,00
0049	10.02.01.05.04	Aciers achetés façonnés	KG	910,000	2,560	2 329,60	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP002 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0050	10.02.0 1.06	Corbeaux isolés						
0051	10.02.0 1.06.00	Scellement aciers	ML	14,000	63,990	895,86	100,00	0,00
0052	10.02.0 1.06.01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	0,660	220,780	145,71	100,00	0,00
0053	10.02.0 1.06.02	Coffrage	M2	6,640	47,510	315,47	100,00	0,00
0054	10.02.0 1.06.03	Aciers achetés façonnés	KG	870,000	2,560	2 227,20	100,00	0,00
0055	10.02.0 1.07	Plancher prédalles ép.25cm, compris renforts de prédalles	M2	541,620	108,020	58 505,79	100,00	0,00
0056	10.02.0 1.08	Scellement d'aciers pour liaison parois existante/ plancher prédalles	ML	54,200	63,990	3 468,26	100,00	0,00
0057	10.02.0 1.09	Coffrage de rives	ML	40,000	17,630	705,20	100,00	0,00
0058	10.02.0 1.10	Forme de pente en fond en béton allégé pour nouveau profil	M3	34,520	182,570	6 302,32	100,00	0,00
0059	10.02.0 1.11	Remblais en dalles polystyrènes expansés	M2	112,940	14,200	1 603,75	100,00	0,00
0060	10.02.0 1.12	Dalle portée						
0061	10.02.0 1.12.01	Dalle portée ép.25cm	M2	259,380	70,500	18 286,29	100,00	0,00
0062	10.02.0 1.12.02	Dalle portée ép.35cm	M2	144,830	156,700	22 694,86	100,00	0,00
0063	10.02.0 1.12.03	Scellement d'aciers pour liaison parois existante/ plancher prédalles	ML	25,860	63,990	1 654,78	100,00	0,00
0064	10.03	Balance travaux bassin extérieur		1,000	-35 958,640	-35 958,64	100,00	0,00
0065	11	EXTENSION LOCAL CTA						
0066	11.01	TRAVAUX EN MOINS VALUE						
0067	11.01.0 1	Terrassements complémentaires						
0068	2.5.5	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	1,800	-15,160	-27,29	100,00	0,00
0069	2.5.5	Mise en remblai des déblais	M3	0,720	-12,410	-8,94	100,00	0,00
0070	3.1.4	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	1,080	-30,290	-32,71	100,00	0,00
0071	11.01.0 2	Massifs						
0072	3.1.5	Béton massifs	M3	1,080	-199,410	-215,36	100,00	0,00
0073	3.1.5	Coffrage	M2	3,600	-32,750	-117,90	100,00	0,00
0074	3.1.5	Aciers achetés façonnés	KG	48,600	-2,560	-124,42	100,00	0,00
0075	11.01.0 3	Maçonneries						
0076	3.2.10	Maçonnerie d'agglos creux de 0.20	M2	14,420	-41,500	-598,43	100,00	0,00
0077	3.2.10	Raidisseurs d'angles avec agglos de 0.20	ML	7,590	-13,740	-104,29	100,00	0,00
0078	3.2.10	Linteaux chaînages dans U de 0.20 agglos	ML	5,700	-20,990	-119,64	100,00	0,00
0079	4.02.10	Poutres						
0080	4.02.10. 01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	0,380	-220,780	-83,90	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP002 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0081	4.02.10.02	Coffrage	M2	4,480	-47,510	-212,84	100,00	0,00
0082	4.02.10.03	Aciers achetés façonnés	KG	61,440	-2,560	-157,29	100,00	0,00
0083	3.4	Revêtement d'étanchéité des voiles enterrés						
0084	3.4	Etanchéité des soubassements. Compris enduit d'imprégnation à froid, chape souple élastomère, protection mécanique	M2	130,000	-50,330	-6 542,90	100,00	0,00
0085	3.4	Profil de protection en tête	ML	142,000	-26,240	-3 726,08	100,00	0,00
0086	11.02	TRAVAUX EN PLUS VALUE						
0087	11.02.00	Installation de chantier						
0088	11.02.00.01	Installations de chantier, incidences pour prolongement de délais	ENS	1,000	5 250,760	5 250,76	100,00	0,00
0089	11.02.01	Honoraires BET structure						
0090	11.02.01.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	7 920,000	7 920,00	100,00	0,00
0091	11.02.02	Terrassements généraux et en pleine masse						
0092	11.02.02.00	Démolition des enrobés	M2	80,000	6,480	518,40	100,00	0,00
0093	11.02.02.01	Terrassements en déblais compris évacuation	M3	530,900	16,560	8 791,70	100,00	0,00
0094	11.02.02.02	Terrassement en déblais et mise en cordon	M3	221,000	8,670	1 916,07	100,00	0,00
0095	11.02.02.03	Mise en remblais des déblais	M3	221,000	10,800	2 386,80	100,00	0,00
0096	11.02.03	Terrassements complémentaires						
0097	11.02.03.01	Fouilles en trous ou en puits	M3	24,270	23,940	581,02	100,00	0,00
0098	11.02.03.02	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	20,060	15,160	304,11	100,00	0,00
0099	11.02.03.03	Mise en remblai des déblais	M3	15,720	12,410	195,09	100,00	0,00
0100	11.02.03.04	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	28,610	30,290	866,60	100,00	0,00
0101	11.02.04	Micropieux						
0102	11.02.04.01	Amenée et repli du matériel	ENS	1,000	3 240,000	3 240,00	100,00	0,00
0103	11.02.04.02	Reprise note de calcul	ENS	1,000	1 031,140	1 031,14	100,00	0,00
0104	11.02.04.03	Implantation	ENS	1,000	561,000	561,00	100,00	0,00
0105	11.02.04.04	Micropieux	U	11,000	954,720	10 501,92	100,00	0,00
0106	11.02.04.05	Essai de traction complémentaires suivant la norme NF-P 94-262 non destructif sur un ouvrage de micropieux	ENS	1,000	3 462,410	3 462,41	100,00	0,00
0107	11.02.04.06	Fourniture et mise en oeuvre de barre type Dywidag	ENS	1,000	1 597,570	1 597,57	100,00	0,00
0108	11.02.04.07	Poutre de réaction pour essai sur pieux	ENS	1,000	341,470	341,47	100,00	0,00
0109	11.02.04.08	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	5,890	30,290	178,41	100,00	0,00
0110	11.02.05	Intervention sur ouvrages réalisés						
0111	11.02.05.01	Recépage pieux existants, y compris démolition du massif réalisé	U	6,000	208,670	1 252,02	100,00	0,00

Chantier Marché Tranche	CAN9002 2019 022 TF	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY Lot 2 : Gros oeuvre	SITUATION N° (Travaux, Honoraires, ...) du mois de	030 10/2021
		Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTPO02 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0112	11.02.0 5.02	Mise à niveau massifs sur micropieux, compris recépage micropieux	U	5,000	234,490	1 172,45	100,00	0,00
0113	11.02.0 5.03	Reconstitution des têtes de pieux existants et scellement d'aciers	U	6,000	116,080	696,48	100,00	0,00
0114	11.02.0 5.04	Démolition de poteaux, compris évacuation	U	4,000	587,430	2 349,72	100,00	0,00
0115	11.02.0 5.05	Décoffrage et dépose des armatures de la cour anglaise, modification de la structure	ENS	1,000	3 387,460	3 387,46	100,00	0,00
0116	11.02.0 6	Massifs sur micropieux						
0117	11.02.0 6.01	Béton de propreté en fond de fouilles	M2	5,470	9,560	52,29	100,00	0,00
0118	11.02.0 6.02	Béton massifs	M3	2,070	199,410	412,78	100,00	0,00
0119	11.02.0 6.03	Coffrage	M2	17,110	32,750	560,35	100,00	0,00
0120	11.02.0 6.04	Aciers achetés façonnés	KG	123,990	2,560	317,41	100,00	0,00
0121	11.02.0 8	Longrines						
0122	11.02.0 8.01	Béton pour longrines	M3	14,680	195,730	2 873,32	100,00	0,00
0123	11.02.0 8.02	Coffrage	M2	130,110	24,790	3 225,43	100,00	0,00
0124	11.02.0 8.03	Aciers achetés façonnés	KG	3 605,760	2,560	9 230,75	100,00	0,00
0125	11.02.0 9	Radier						
0126	11.02.0 9.01	Préparation de plateforme	M2	140,000	6,950	973,00	100,00	0,00
0127	11.02.0 9.02	Radier BA ép.20cm	M2	140,000	74,550	10 437,00	100,00	0,00
0128	11.02.0 9.03	Coffrage de rives	ML	49,000	17,630	863,87	100,00	0,00
0129	11.02.0 9.04	Joint hydrogonflant 10x20	ML	45,000	22,390	1 007,55	100,00	0,00
0130	11.02.0 9.05	Scellement aciers dans longrines pour reprise radier	ML	22,500	63,990	1 439,78	100,00	0,00
0131	11.02.1 0	Soubassements, voiles et poutres voiles						
0132	11.02.1 0.01	Béton pour murs banchés	M3	29,020	193,760	5 622,92	100,00	0,00
0133	11.02.1 0.02	Coffrage	M2	232,180	22,940	5 326,21	100,00	0,00
0134	11.02.1 0.03	Treillis soudé	KG	1 969,320	2,150	4 234,04	100,00	0,00
0135	11.02.1 0.04	Aciers achetés façonnés	KG	580,440	2,560	1 485,93	100,00	0,00
0136	11.02.1 0.05	Joint hydrogonflant 10x20	ML	28,800	22,390	644,83	100,00	0,00
0137	11.02.1 0.06	Joint water-stop à la reprise de coulage	ML	12,500	47,420	592,75	100,00	0,00
0138	11.02.1 1	Poteaux						
0139	11.02.1 1.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	2,050	221,530	454,14	100,00	0,00
0140	11.02.1 1.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	27,360	49,350	1 350,22	100,00	0,00
0141	11.02.1 1.03	Aciers achetés façonnés	KG	307,800	2,560	787,97	100,00	0,00
0142	11.02.1 1.04	Poteaux BA en sous oeuvre. Compris dans le poste '2.03.04.04 Cratlon de poteaux en sous oeuvre sous poutres existantes conservées'						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	DECOMPTÉ GENERAL	
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	

FTP002 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0143	11.02.1 2	Poutres						
0144	11.02.1 2.01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	3,120	220,780	688,83	100,00	0,00
0145	11.02.1 2.02	Coffrage	M2	27,040	47,510	1 284,67	100,00	0,00
0146	11.02.1 2.03	Aciers achetés façonnés	KG	786,240	2,560	2 012,77	100,00	0,00
0147	11.02.1 3	Divers						
0148	11.02.1 3.01	Socles	ENS	1,000	1 086,400	1 086,40	100,00	0,00
0149	11.02.1 3.02	Adaptation poutres 136 et 143	ENS	2,000	249,670	499,34	100,00	0,00
0150	11.02.1 3.05	Encoffrement fourreau EDF	ENS	1,000	1 914,170	1 914,17	100,00	0,00
0151	11.02.1 4	Cuvelage locaux névralgiques						
0152	11.02.1 4.01	Préparation des supports	M2	328,500	7,700	2 529,45	100,00	0,00
0153	11.02.1 4.02	Confection gorges à base de résine type Sikatop 122F	ML	64,000	24,400	1 561,60	100,00	0,00
0154	11.02.1 4.03	Joint de dilatation ou reprise de bétonnage	ML	52,000	67,020	3 485,04	100,00	0,00
0155	11.02.1 4.04	Parois, application d'une résine type Sikatop 121	M2	188,500	47,610	8 974,49	100,00	0,00
0156	11.02.1 4.05	Application d'un mortier autolissant type Sikatop 111	M2	140,000	33,530	4 694,20	100,00	0,00
0157	11.02.1 4.07	Echafaudage	ENS	1,000	345,210	345,21	100,00	0,00
0158	11.02.1 5	Ralentissement des travaux Zone 3 en considérant une reprise normale des travaux au 01/02/20						
0159	11.02.1 5.01	Immobilisation partielle du matériel sur chantier par jour à 70% de sa valeur prod fort ralentie du 16/12/19 au 28/01/20, du 10/02/20 au 23/02/20	Jour	44,000	302,860	13 325,84	100,00	0,00
0160	11.02.1 5.02	Immobilisation partielle encadrement sur chantier/jour à 70% de sa valeur prod fort ralentie du 16/12/19 au 10/02/20, du 10/02/20 au 23/02/20	Jour	44,000	323,880	14 250,72	100,00	0,00
0161	11.02.1 5.03	Immobilisation étalement provisoire charpente prolongée, décalage début travaux et production fort ralentie du 16/12/19 au 10/02/20 et du 10/02/20 au	mois	2,000	660,000	1 320,00	100,00	0,00
0162	11.02.1 5.04	Utilisation ponctuelle de moyens de levage ou pompe à béton pour exécution des ouvrages en béton armé	ENS	1,000	4 536,000	4 536,00	100,00	0,00
0163	11.02.1 5.05	Immobilisation du personnel prévu sur le chantier pour production ralentie, pour un effectif de 10 salariés	Jour	12,000	3 520,000	42 240,00	100,00	0,00
0164	11.02.1 5.06	Immobilisation du matériel sur le chantier	jour	12,000	432,650	5 191,80	100,00	0,00
0166	12	RECONSTRUCTION PAROIS BASSIN SUR MICROPIEUX						
0167	12.01	TRAVAUX EN MOINS VALUE						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP002 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0168	12.01.0 1	Postes valorisés par le devis 'Adaptation fond de bassin suivant plan de Process'						
0169	9.01.03. 02	Voiles en sous oeuvre pour adaptation au niveau du radier	M2	33,430	-268,460	-8 974,62	100,00	0,00
0170	9.01.03. 03	Scellement d'aciers dans voiles existants	ML	50,000	-46,280	-2 314,00	100,00	0,00
0171	12.01.0 1.03	Reprise du corbeau BA en tête et périphérie de voiles	ML	50,000	-35,990	-1 799,50	100,00	0,00
0172	3.6.1	Réservation pour le traitement d'eau. Percements parois existantes pour mise en place des bouches de refoulement et avaloirs, rebouchages	U	38,000	-257,330	-9 778,54	100,00	0,00
0173	3.6.1	Réservations et renforts pour éclairage subaquatique	U	10,000	-257,330	-2 573,30	100,00	0,00
0174	5.02.00. 01	Recépage pieux existant	U	6,000	-88,840	-533,04	100,00	0,00
0175	12.01.0 2	Postes marché base						
0176	2.3.4	Réparation des poteaux en renforts des bassins	ENS	0,330	-3 277,380	-1 081,54	100,00	0,00
0177	2.3.4	Réparation des corbeaux périphériques des bassins	ENS	0,330	-5 944,510	-1 961,69	100,00	0,00
0178	2.3.4	Réparations ponctuelles des voiles existants des bassins côté galeries techniques	ENS	0,330	-1 620,000	-534,60	100,00	0,00
0179	12.02	TRAVAUX EN PLUS VALUE						
0180	12.02.0 0	Installation de chantier						
0181	12.02.0 0.01	Installations de chantier, incidences pour prolongement de délais	ENS	1,000	12 601,820	12 601,82	100,00	0,00
0182	12.02.0 1	Honoraires BET structure						
0183	12.02.0 1.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	7 560,000	7 560,00	100,00	0,00
0184	12.02.0 2	Démolitions						
0185	12.02.0 2.02	Démolitions des parois du bassin	ENS	1,000	15 593,480	15 593,48	100,00	0,00
0186	12.02.0 2.03	Evacuation et frais de traitement	ENS	1,000	14 479,660	14 479,66	100,00	0,00
0187	12.02.0 3	Terrassements en masse						
0188	12.02.0 3.01	Terrassement en pleine masse, surlargeur pour réalisation des voiles	M3	80,000	45,450	3 636,00	100,00	0,00
0189	12.02.0 4	Relevés et sondages						
0190	12.02.0 4.01	Sondages infrastructure existante	ENS	1,000	814,000	814,00	100,00	0,00
0191	12.02.0 4.04	Implantation	ENS	1,000	736,450	736,45	100,00	0,00
0192	12.02.0 6	Voiles						
0193	12.02.0 6.01	Béton pour murs banchés	M3	48,680	193,760	9 432,24	100,00	0,00
0194	12.02.0 6.02	Coffrage	M2	486,780	22,940	11 166,73	100,00	0,00
0195	12.02.0 6.03	Treillis soudé	KG	3 650,880	2,150	7 849,39	100,00	0,00
0196	12.02.0 6.04	Aciers achetés façonnés	KG	1 216,960	2,560	3 115,42	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP002 Avenant N° 2 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0197	12.02.0 6.05	Joint hydrogonflant 10x20	ML	86,000	22,390	1 925,54	100,00	0,00
0198	12.02.0 6.06	Réservations pour équipements Myrthapool	ENS	1,000	6 856,680	6 856,68	100,00	0,00
0199	12.02.0 6.07	Renfort d'armatures de voiles pour poutre incorporée	KG	1 200,000	2,560	3 072,00	100,00	0,00
0200	12.02.0 7	Poteaux						
0201	12.02.0 7.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	4,860	221,530	1 076,64	100,00	0,00
0202	12.02.0 7.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	41,400	49,350	2 043,09	100,00	0,00
0203	12.02.0 7.03	Aciers achetés façonnés	KG	729,000	2,560	1 866,24	100,00	0,00
0204	12.02.0 8	Micropieux						
0205	12.02.0 8.00	Amenée et repli du matériel	ENS	1,000	3 240,000	3 240,00	100,00	0,00
0206	12.02.0 8.01	Reprise note de calcul	ENS	1,000	1 364,470	1 364,47	100,00	0,00
0207	12.02.0 8.03	Implantation	ENS	1,000	2 741,800	2 741,80	100,00	0,00
0208	12.02.0 8.04	Fondations par micropieux	U	39,000	954,720	37 234,08	100,00	0,00
0209	12.02.0 8.05	Essai de traction complémentaires suivant la norme NF-P 94-262 non destructif sur un ouvrage de micropieux	ENS	1,000	3 462,410	3 462,41	100,00	0,00
0210	12.02.0 8.06	Fourniture et mise en oeuvre de barre type Dywidag	ENS	1,000	2 394,240	2 394,24	100,00	0,00
0211	12.02.0 8.07	Poutre de réaction pour essai sur pieux	ENS	1,000	341,470	341,47	100,00	0,00
0212	12.02.0 8.08	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	12,860	30,290	389,53	100,00	0,00
0213	12.02.0 9	Terrassements complémentaires						
0214	12.02.0 9.01	Fouilles en trous ou en puits	M3	7,920	23,940	189,60	100,00	0,00
0215	12.02.0 9.02	Mise en remblai des déblais	M3	2,920	12,410	36,24	100,00	0,00
0216	12.02.0 9.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	5,000	30,290	151,45	100,00	0,00
0217	12.02.0 9.04	Pompage fond de fouilles	ENS	1,000	982,670	982,67	100,00	0,00
0218	12.02.1 0	Massifs sur micropieux						
0219	12.02.1 0.01	Béton de propreté en fond de fouilles	M2	13,200	9,560	126,19	100,00	0,00
0220	12.02.1 0.02	Béton massifs	M3	5,000	199,410	997,05	100,00	0,00
0221	12.02.1 0.03	Coffrage	M2	50,000	32,750	1 637,50	100,00	0,00
0222	12.02.1 0.04	Aciers achetés façonnés	KG	300,000	2,560	768,00	100,00	0,00
0223	13	TRANCHEE TECHNIQUE						
0224	13.01.0 01	Réalisation d'une tranchée de 60x100cm ht. Compris terrassements, remblaiement avec matériaux extraits, compactage pour réalisation gravillonnage	ML	65,000	28,680	1 864,20	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP003 Avenant N° 3**

FTP003 Avenant N° 3	MONTANTS HT	MONTANTS TTC*	% FACTURATION
FORFAIT HT	85 659,19	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	85 659,19	102 791,02	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	84 340,58	101 208,69	
TOTAL DU MOIS	1 318,61	1 582,33	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facture HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0001	14.0	REPLACEMENT DE LA MEMBRANE PVC DES BACS TAMPON PAR UN CUVELAGE DITO LOCAUX-ENTERRES						
0002	14.01.0 1	Travaux en moins value, membrane						
0003	3.6.7	Préparation du support	M2	404,150	-8,140	-3 289,78	100,00	0,00
0004	3.6.7	Arrêt du revêtement, fourniture et pose d'une toile enduite colaminée	ML	153,700	-38,800	-5 963,56	100,00	0,00
0005	3.6.7	Feutre, fourniture et pose d'une couche de désolidarisation type Sarnafelt M500	M2	404,150	-24,110	-9 744,06	100,00	0,00
0006	3.6.7	Revêtement, fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité 15/10 type Sikaplan WP 3100-15R	M2	404,150	-59,460	-24 030,76	100,00	0,00
0007	3.6.7	Traitement des points singuliers	ENS	1,000	-3 966,690	-3 966,69	100,00	0,00
0008	3.6.7	Regards	U	5,000	-541,940	-2 709,70	100,00	0,00
0009	14.01.0 2	Travaux en plus value, cuvelage						
0010	14.01.0 2.01	Préparation du support	M2	404,150	7,700	3 111,96	100,00	0,00
0011	14.01.0 2.02	Confection de gorges quart de rond au mortier à base de résine type Sikatop 122F	ML	153,700	24,400	3 750,28	100,00	0,00
0012	14.01.0 2.03	Joint de dilatation ou reprise de bétonnage par application d'une colle époxydique type Sikadur 31 et d'une hypalon souple type Combiflex	ML	80,100	67,020	5 368,30	100,00	0,00
0013	14.01.0 2.04	Parois, application de deux couches de mortier à base de résine type Sikatop 121	M2	289,150	47,610	13 766,43	100,00	0,00
0014	14.01.0 2.05	Sol, confection d'un mortier hydraulique autonivelant type Sikatop 111	M2	115,000	33,530	3 855,95	100,00	0,00
0015	14.01.0 2.06	Regards, étanchéité par procédé type Sika	U	5,000	420,910	2 104,55	100,00	0,00
0016	15.0	BALANCE TRAVAUX SUR PLAGES EXTERIEURES, SUIVANT NOUVELLE IMPLANTATION DE L'INFRASTRUCTURE ET SURCHARGES SUR ZONE GRADINS						
0017	15.01	TRAVAUX EN MOINS VALUE						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire	
DECOMPTE GENERAL				

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0018	15.01.0 1	Réutilisation pieux existants						
0019	4.02.06. 00	Recépage pieux existants	U	82,000	-88,840	-7 284,88	100,00	0,00
0020	4.02.06. 01	Reconstitution des têtes de pieux existants et scellement d'aciers	U	82,000	-116,080	-9 518,56	100,00	0,00
0021	15.01.0 2	Poteaux						
0022	3.2.5	Béton pour poteaux et meneaux	M3	0,700	-221,530	-155,07	100,00	0,00
0023	3.2.4	Coffrage pour poteaux	M2	14,000	-49,350	-690,90	100,00	0,00
0024	3.2.5	Aciers achetés façonnés	KG	105,000	-2,560	-268,80	100,00	0,00
0025	3.2.6	Poutres						
0026	3.2.6	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	2,230	-220,780	-492,34	100,00	0,00
0027	3.2.6	Coffrage	M2	27,560	-47,510	-1 309,38	100,00	0,00
0028	3.2.6	Aciers achetés façonnés	KG	636,000	-2,560	-1 628,16	100,00	0,00
0029	15.02	TRAVAUX EN PLUS VALUE						
0030	15.02.0 1	Poteaux						
0031	15.02.0 1.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	6,710	221,530	1 486,47	100,00	0,00
0032	15.02.0 1.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	78,410	49,350	3 869,53	100,00	0,00
0033	15.02.0 1.03	Aciers achetés façonnés	KG	1 043,760	2,560	2 672,03	100,00	0,00
0034	15.02.0 1.04	Fourniture et pose de platine de prescellement	U	4,000	172,760	691,04	100,00	0,00
0035	15.02.0 2	Poutres						
0036	15.02.0 2.01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	5,040	220,780	1 112,73	100,00	0,00
0037	15.02.0 2.02	Coffrage	M2	62,400	47,510	2 964,62	100,00	0,00
0038	15.02.0 2.03	Aciers achetés façonnés	KG	1 440,000	2,560	3 686,40	100,00	0,00
0039	15.02.0 3	Planchers						
0040	15.02.0 3.01	Renforts de planchers sous la zone gradins	M2	910,500	12,560	11 435,88	100,00	0,00
0041	16.0	DIVERS						
0042	16.01	SUPPORTS CANDELABRES						
0043	16.01.0 1	Terrassements complémentaires						
0044	16.01.0 1.01	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	2,990	15,160	45,33	100,00	0,00
0045	16.01.0 1.02	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	2,990	30,290	90,57	100,00	0,00
0046	16.01.0 2	Longrines						
0047	16.01.0 2.01	Béton pour longrines	M3	1,660	195,730	324,91	100,00	0,00
0048	16.01.0 2.02	Coffrage	M2	19,920	24,790	493,82	100,00	0,00
0049	16.01.0 2.03	Aciers achetés façonnés	KG	265,600	2,560	679,94	100,00	0,00
0050	16.01.0 3	Poteaux						
0051	16.01.0 3.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	4,900	221,530	1 085,50	100,00	0,00
0052	16.01.0 3.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	32,640	49,350	1 610,78	100,00	0,00
0053	16.01.0 3.03	Aciers achetés façonnés	KG	587,520	2,560	1 504,05	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0054	16.01.0 3.04	Réservation et scellement platine en tête de poteau	U	4,000	115,760	463,04	100,00	0,00
0055	16.02	VENTILATION LOCAL FILTRATION						
0056	16.02.0 1	Gaine de ventilation						
0057	16.02.0 1.01	Gaine de ventilation, hors grilles de ventilation latérale sous l'escalier	ENS	1,000	1 879,460	1 879,46	100,00	0,00
0058	16.03	RESEAUX SUPPLEMENTAIRES SOUS SOL ZONE 3						
0059	16.03.0 1.01	Canalisation PVC diam 100	ML	13,000	21,940	285,22	100,00	0,00
0060	16.03.0 1.02	Éléments de raccords	ENS	1,000	143,280	143,28	100,00	0,00
0061	16.04	HUISSERIES A BANCHER						
0062	16.04.0 1	Huisseries à bancher						
0063	16.01.0 1.01	Pose, sans fourniture, d'huissérie à bancher. Sans objet						
0064	16.05	STRUCTURE FILE G, COULOIR DE MISE A L'EAU						
0065	16.05.0 1	Poteaux						
0066	16.05.0 1.01	Béton pour poteaux	M3	0,510	217,790	111,07	100,00	0,00
0067	16.05.0 1.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	6,460	49,350	318,80	100,00	0,00
0068	16.05.0 1.03	Aciers achetés façonnés	KG	75,820	2,560	194,10	100,00	0,00
0069	16.06	Poutres						
0070	16.06.0 1.01	Béton pour poutres	M3	0,210	217,790	45,74	100,00	0,00
0071	16.06.0 1.02	Coffrage	M2	2,850	47,510	135,40	100,00	0,00
0072	16.06.0 1.03	Aciers achetés façonnés	KG	37,620	2,560	96,31	100,00	0,00
0073	16.07	FILE H, CIRCULATION						
0074	16.07.0 1	Poteaux						
0075	16.07.0 1.01	Béton pour poteaux	M3	0,300	217,790	65,34	100,00	0,00
0076	16.07.0 1.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	2,340	49,350	115,48	100,00	0,00
0077	16.07.0 1.03	Aciers achetés façonnés	KG	45,510	2,560	116,51	100,00	0,00
0078	16.07.0 2	Poutres						
0079	16.07.0 2.01	Béton pour poutres	M3	0,240	217,790	52,27	100,00	0,00
0080	16.07.0 2.02	Coffrage	M2	3,000	47,510	142,53	100,00	0,00
0081	16.07.0 2.03	Aciers achetés façonnés	KG	43,200	2,560	110,59	100,00	0,00
0082	16.08	CUVELAGE LOCAUX MOTORISATION						
0083	16.08.0 1	Bassin intérieur						
0084	16.08.0 1.01	Préparation du support	M2	34,360	7,700	264,57	100,00	0,00
0085	16.08.0 1.02	Confection de gorges quart de rond au mortier à base de résine type Sikatop 122F	ML	11,600	24,400	283,04	100,00	0,00
0086	16.08.0 1.03	Joint de dilatation ou reprise de bétonnage par application d'une colle époxydique type Sikadur 31 et d'une hypalon souple type Combiflex	ML	32,400	67,020	2 171,45	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire	
DECOMPTE GENERAL				

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0087	16.08.0 1.04	Parois, application de deux couches de mortier à base de résine type Sikatop 121	M2	30,160	47,610	1 435,92	100,00	0,00
0088	16.08.0 1.05	Sol, confection d'un mortier hydraulique autolissant type Sikatop 111	M2	4,080	33,530	136,80	100,00	0,00
0089	16.08.0 1.06	Echafaudage	ENS	1,000	204,580	204,58	100,00	0,00
0090	16.08.0 2	Bassin extérieur						
0091	16.08.0 2.01	Préparation du support	M2	64,000	7,700	492,80	100,00	0,00
0092	16.08.0 2.02	Confection de gorges quart de rond au mortier à base de résine type Sikatop 122F	ML	20,000	24,400	488,00	100,00	0,00
0093	16.08.0 2.03	Joint de dilatation ou reprise de bétonnage par application d'une colle époxydique type Sikadur 31 et d'une hypalon souple type Combiflex	ML	61,600	67,020	4 128,43	100,00	0,00
0094	16.08.0 2.04	Parois, application de deux couches de mortier à base de résine type Sikatop 121	M2	52,000	47,610	2 475,72	100,00	0,00
0095	16.08.0 2.05	Sol, confection d'un mortier hydraulique autolissant type Sikatop 111	M2	12,000	33,530	402,36	100,00	0,00
0096	16.08.0 2.06	Echafaudage	ENS	1,000	281,460	281,46	100,00	0,00
0097	16.08.0 3	Coffre de couverture thermique						
0098	16.08.0 3.01	Préparation du support	M2	24,280	7,700	186,96	100,00	0,00
0099	16.08.0 3.02	Confection de gorges quart de rond au mortier à base de résine type Sikatop 122F	ML	24,800	24,400	605,12	100,00	0,00
0100	16.08.0 3.03	Joint de dilatation ou reprise de bétonnage par application d'une colle époxydique type Sikadur 31 et d'une hypalon souple type Combiflex	ML	24,800	67,020	1 662,10	100,00	0,00
0101	16.08.0 3.04	Parois, application de deux couches de mortier à base de résine type Sikatop 121	M2	19,200	47,610	914,11	100,00	0,00
0102	16.08.0 3.05	Sol, confection d'un mortier hydraulique autolissant type Sikatop 111	M2	5,080	33,530	170,33	100,00	0,00
0103	16.09	BASSIN EXTERIEUR						
0104	16.09.0 1	Dépose faïence sur biais en fond de bassin						
0105	16.09.0 1.01	Dépose faïence, compris finition lissée	ENS	1,000	5 000,000	5 000,00	100,00	0,00
0106	16.10	CAISSON COUVERTURE THERMIQUE						
0107	16.10.0 1	Rebouchage béton derrière paroi existante						
0108	16.10.0 1.01	Béton pour linteaux chainages et poutres	M3	15,000	220,780	3 311,70	100,00	0,00
0109	16.10.0 1.02	Coffrage	M2	30,000	47,510	1 425,30	100,00	0,00
0110	16.10.0 1.03	Aciers achetés façonnés	KG	1 200,000	2,560	3 072,00	100,00	0,00
0111	16.10.0 1.04	Scellement aciers	ML	56,200	63,990	3 596,24	100,00	0,00
0112	16.11	PLANCHER BAS ZONE 1						
0113	16.11.0 1	Plus value pour création vide technique						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :		
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0114	16.11.0 1.01	Coffrage dalle pleine, zone de cheminements techniques	M2	49,000	34,460	1 688,54	100,00	0,00
0115	16.12	SCELLEMENT TRAPPES ETANCHES, CAISSONS MOTEURS						
0116	16.12.0 1	Trappes étanches pour accès aux locaux moteurs						
0117	16.12.0 1.01	Pose, sans fourniture, et scellement des trappes étanches	ENS	7,000	996,620	6 976,34	100,00	0,00
0118	16.13	SUPPORTS PAROIS GRILLAGEES VIDE SANITAIRE						
0119	16.13.0 1	Terrassements complémentaires						
0120	16.13.0 1.01	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	19,270	15,160	292,13	100,00	0,00
0121	16.13.0 1.02	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	8,050	30,290	243,83	100,00	0,00
0122	16.13.0 1.03	Mise en remblais des déblais	M3	11,220	12,410	139,24	100,00	0,00
0123	16.13.0 2	Longrines						
0124	16.13.0 2.01	Béton pour longrines	M3	8,050	195,730	1 575,63	100,00	0,00
0125	16.13.0 2.02	Coffrage	M2	96,600	24,790	2 394,71	100,00	0,00
0126	16.13.0 2.03	Aciers achetés façonnés	KG	1 207,500	2,560	3 091,20	100,00	0,00
0127	16.13.0 3	Elargissement bande de roulement. Sans objet						
0128	16.14	BALANCE MICROPIEUX MARCHE DE BASE						
0129	16.14.0 1	Travaux en moins value						
0130	2.3.4	Création de micropieux en sous oeuvre. Compris amenée et repli du matériel, implantation, micropieux, tubage complémentaire, recépage et platine	U	50,000	-916,920	-45 846,00	100,00	0,00
0131	3.1.4	Micropieux diam 200. Compris tubage complémentaire pour reprise des efforts horizontaux, recépage et platine	U	50,000	-699,840	-34 992,00	100,00	0,00
0132	3.1.4	Micropieux diam 250. Compris tubage complémentaire pour reprise des efforts horizontaux, recépage et platine	U	130,000	-954,720	-124 113,60	100,00	0,00
0133	16.14.0 2	Travaux en plus value						
0134	16.14.0 2.01	Micropieux diam 250. Compris tubage complémentaire pour reprise des efforts horizontaux, recépage et platine	U	205,000	954,720	195 717,60	100,00	0,00
0135	16.15	DRAINS PERIPHERIQUES						
0136	16.15.0 1	Travaux en moins value						
0137	3.2.1	Drain pour EP compris terrassement pierres, feutre, drain et remblaiement	ML	220,000	-28,200	-6 204,00	100,00	0,00
0138	3.2.1	Regard béton pour changement de direction	U	20,000	-147,340	-2 946,80	100,00	0,00
0139	16.16	ISOLATION DES PLANCHERS, hors isolation sous gradins Zone 3						
0140	16.16.0 1	Travaux en moins value						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :		
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTPO03 Avenant N° 3 (suite)									
N° ligne	N° tâche	Libellé Tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT	
0141	3.4.3	Isolant en sous face de plancher	M2	366,900	-45,360	-16 642,58	100,00	0,00	
0142	3.4.3	Isolant sous dalle portée	M2	92,100	-14,740	-1 357,55	100,00	0,00	
0143	16.17	TRANCHEES POUR TRAITEMENT DE L'EAU							
0144	16.17.0 1	Travaux en moins value							
0145	3.5.4	Préparation des tranchées, bétonnage des fonds de fouille pour pose de réseaux par le lot concerné	ML	530,000	-24,190	-12 820,70	100,00	0,00	
0146	16.17.0 2	Travaux en plus value							
0147	16.17.0 2.01	Préparation des tranchées, bétonnage des fonds de fouille pour pose de réseaux par le lot concerné	ML	354,000	24,190	8 563,26	100,00	0,00	
0148	16.18	RESERVATIONS DANS PAROIS DU BASSIN EXTERIEUR							
0149	16.18.0 1	Travaux en moins value							
0150	3.6.2	Réservation pour le traitement d'eau. Percements parois existantes pour mise en place des bouches de refoulement et avaloirs, rebouchages	U	80,000	-257,330	-20 586,40	100,00	0,00	
0151	3.6.2	Réservations et renforts pour éclairage subaquatique	U	20,000	-257,330	-5 146,60	100,00	0,00	
0152	3.6.2	Incorporation dans le Génie civil des inserts pour les couloirs de nages	U	18,000	-36,760	-661,68	100,00	0,00	
0153	16.18.0 2	Travaux en plus value							
0154	16.18.0 2.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	2 897,920	2 897,92	100,00	0,00	
0155	16.18.0 2.02	Réservation pour le traitement d'eau. Percements parois existantes pour mise en place des bouches de refoulement et avaloirs, rebouchages	U	71,000	257,330	18 270,43	100,00	0,00	
0156	16.18.0 2.03	Réservations et renforts pour éclairage subaquatique	U	22,000	257,330	5 661,26	100,00	0,00	
0157	16.18.0 2.04	Incorporation dans le Génie civil des inserts pour les couloirs de nages	U	17,000	36,760	624,92	100,00	0,00	
0158	16.18.0 2.05	Réservations diverses	U	36,000	257,330	9 263,88	100,00	0,00	
0159	16.18.0 2.06	Poutre de redressement au droit des échelles encastrées	ML	22,000	241,620	5 315,64	100,00	0,00	
0160	16.18.0 2.07	Renfort par bandes carbone autour des réservations >25cm	ML	262,660	72,840	19 132,15	100,00	0,00	
0161	16.18.0 2.08	Saignées dans parois existantes pour 'Rainures'	U	14,000	326,780	4 574,92	100,00	0,00	
0162	16.19	LIAISON SOUBASSEMENT / PLATELAGE POUR EMMARCHEMENTS ET RAMPES EXTERIEURS							
0163	16.19.0 1	Terrassements complémentaires							
0164	16.19.0 1.01	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	15,000	15,160	227,40	100,00	0,00	
0165	16.19.0 1.02	Mise en remblai des déblais	M3	10,210	12,410	126,71	100,00	0,00	
0166	16.19.0 1.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	4,790	30,290	145,09	100,00	0,00	
0167	16.19.0 2	Corbeaux filants							

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0168	16.19.0 2.01	Béton de propreté	M2	14,500	9,560	138,62	100,00	0,00
0169	16.19.0 2.02	Scellement aciers dans structure existante	ML	29,000	63,990	1 855,71	100,00	0,00
0170	16.19.0 2.03	Béton	M3	4,790	195,730	937,55	100,00	0,00
0171	16.19.0 2.04	Coffrage	M2	13,050	24,790	323,51	100,00	0,00
0172	16.19.0 2.05	Aciers achetés façonnés	KG	783,000	2,560	2 004,48	100,00	0,00
0173	16.19.0 3	Augmentation hauteur du bandeau bas pour fixation de la serrurerie en partie basse des rampes et emmarchements						
0174	16.19.0 3.01	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	6,300	15,160	95,51	100,00	0,00
0175	16.19.0 3.02	Mise en remblai des déblais	M3	3,780	12,410	46,91	100,00	0,00
0176	16.19.0 3.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	2,520	30,290	76,33	100,00	0,00
0177	16.19.0 3.04	Panneau préfabriqué en façades, compris isolant	M2	6,300	405,690	2 555,85	100,00	0,00
0178	16.19.0 4	Moins value pour suppression du profil de départ						
0179	3.9.25	Suppression de la console métallique de départ support de la maçonnerie	ML	29,000	-206,250	-5 981,25	100,00	0,00
0180	16.20	CREATION D'UN CORBEAU POUR POSE DE LA FACADE EN PIERRES MACONNEES SUR LE BANDEAU BAS						
0181	16.20.0 1	Terrassements complémentaires						
0182	16.20.0 1.01	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	40,500	15,160	613,98	100,00	0,00
0183	16.20.0 1.02	Mise en remblai des déblais	M3	27,200	12,410	337,55	100,00	0,00
0184	16.20.0 1.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	12,800	30,290	387,71	100,00	0,00
0185	16.20.0 2	Corbeaux filants						
0186	16.20.0 2.01	Béton de propreté	M2	40,000	9,560	382,40	100,00	0,00
0187	16.20.0 2.02	Scellement aciers dans structure existante	ML	80,000	63,990	5 119,20	100,00	0,00
0188	16.20.0 2.03	Béton	M3	12,000	195,730	2 348,76	100,00	0,00
0189	16.20.0 2.04	Coffrage	M2	36,000	24,790	892,44	100,00	0,00
0190	16.20.0 2.05	Aciers achetés façonnés	KG	2 160,000	2,560	5 529,60	100,00	0,00
0191	16.20.0 3	Moins value pour suppression du profil de départ						
0192	3.9.25	Suppression de la console métallique de départ support de la maçonnerie	ML	80,000	-206,250	-16 500,00	100,00	0,00
0193	16.21.0 1	HONORAIRES BET STRUCTURE						
0194	16.21.0 1.01	Honoraire complémentaires BET structure						
0195	16.22	PLAINE AQUALUDIQUE						
0196	16.22.0 1	Plots béton pour ancrage des jeux. Sans objet						
0197	16.23	BASSIN EXTERIEUR						
0198	16.23.0 1	Modification des regards en fond d'aileron mobile						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av-actuel	Montant mois HT
0199	16.23.0 2	Réservation dans poteau existant, génie civil pour renforcement						
0200	16.23.0 2.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	280,000	280,00	100,00	0,00
0201	16.23.0 3	Terrassements						
0202	16.23.0 3.01	Fouilles en rigoles pelle mécanique	M3	2,350	15,160	35,63	100,00	0,00
0203	16.23.0 3.02	Mise en remblai ds déblais	M3	1,120	12,410	13,90	100,00	0,00
0204	16.23.0 3.03	Chargement et évacuation aux décharges publiques	M3	1,230	30,290	37,26	100,00	0,00
0205	16.23.0 4	Longrines						
0206	16.23.0 4.01	Béton pour longrines	M3	1,230	195,730	240,75	100,00	0,00
0207	16.23.0 4.02	Coffrage	M2	8,400	24,790	208,24	100,00	0,00
0208	16.23.0 4.03	Aciers achetés façonnés	KG	221,760	2,560	567,71	100,00	0,00
0209	16.23.0 4.04	Scellement dans l'existant	ENS	2,000	147,640	295,28	100,00	0,00
0210	16.23.0 5	Poteau						
0211	16.23.0 5.01	Scellement d'aciers dans l'existant	ML	2,400	63,990	153,58	100,00	0,00
0212	16.23.0 5.02	Béton pour poteaux	M3	0,430	221,530	95,26	100,00	0,00
0213	16.23.0 5.03	Coffrage	M2	3,600	49,350	177,66	100,00	0,00
0214	16.23.0 5.04	Aciers achetés façonnés	KG	71,280	2,560	182,48	100,00	0,00
0215	16.24	MODIFICATIONS DE RESERVATIONS POUR LOTS TECHNIQUES ZONE 3						
0216	16.24.0 1	Déplacement de réservations pour gaines dans plancher haut RDC						
0217	16.24.0 1.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	280,000	280,00	100,00	0,00
0218	16.24.0 1.02	Traçage des réservations	ENS	1,000	216,000	216,00	100,00	0,00
0219	16.24.0 1.03	Création d'une trémie 90x90cm dans plancher béton pour AF comprenant : - Echafaudages, compris manutention	ENS	1,000	2 185,000	2 185,00	100,00	2 185,00
0220	16.24.0 1.03.01	- Découpe à la scie à eau du béton en plusieurs morceaux pour évacuation manuelle à l'extérieur du bâtiment et traitement des déchets						
0221	16.24.0 1.04	Renfort dalle : Lamelles fibres de carbone type SIKA larg 50mm S512 : ponçage béton, dépoussiérage, fourniture, découpe aux dimensions, collage bandes	ML	8,900	72,840	648,28	100,00	648,28
0222	16.24.0 1.05	Suggestions pour passage entre dessus de voile non porteur et la sous face du plancher pour mise en oeuvre de bandes carbonées	ENS	1,000	540,000	540,00	100,00	540,00
0223	16.24.0 1.06	Rebouchage au béton armé des 2 réservations supprimées	ENS	1,000	403,200	403,20	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP003 Avenant N° 3 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0224	16.25	Carottage pour ajout prise balai pataugeoire						
0225	16.25.0 1.01	Carottage diam 100 dans dalle et recharge haut sous sol pour prise balai dans la pataugeoire, compris évacuation? traitement déchets, implantation	ENS	1,000	432,000	432,00	100,00	0,00
0226	16.26	Agrandissement de réservation dans voile file 2 RDC, côté pataugeoire pour ventilation						
0227	16.26.0 1.01	Agrandissement d'ouverture dans le voile par sciage du voile sans renfort, y compris évacuation et traitement des déchets, implantation	ENS	1,000	648,000	648,00	100,00	0,00
0228	16.27	BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER						
0229	2.4.1	Moins value pour raccordement depuis le transformateur provisoire mis à disposition par la maîtrise d'ouvrage	ENS	1,000	-4 109,350	-4 109,35	100,00	-2 054,67
0230	17.0	INCIDENCES FINANCIERES IMMOBILISATIONS COVID-19, MOYENS MOBILISES PENDANT L'ARRET DU 17/03/20 AU 17/05/20						
0231	17.01	IMMOBILISATION						
0232	17.01.0 1	Installation de chantier						
0233	17.01.0 1.01	Instal chantier :- Loc grues- Système d'interférence- Bennes à béton et à gravats- Fourches- Chaines- Coffrets grues- Bungalows Gros Oeuvre	ENS	1,000	25 063,050	25 063,05	100,00	0,00
0234	17.01.0 2	Bungalows communs						
0235	17.01.0 2.01	Bungalows communs, poste comprenant :- Salle de réunion- Sanitaires- Vestiaires- Réfectoires	ENS	1,000	3 880,950	3 880,95	100,00	0,00
0236	17.01.0 3	Etalement provisoire charpente existante						
0237	17.01.0 3.01	Etalement provisoire charpente existante, pendant 52jours	ENS	1,000	1 144,000	1 144,00	100,00	0,00
0238	17.01.0 4	Abonnements						
0239	17.01.0 4.01	Abonnements en eau et électricité	ENS	1,000	624,000	624,00	100,00	0,00
0240	17.01.0 5	Réparation dégradations						
0241	17.01.0 5.01	Câble électrique et alimentation en eau	ENS	1,000	1 332,000	1 332,00	100,00	0,00
0242	17.01.0 5.02	Main d'oeuvre	ENS	1,000	1 672,000	1 672,00	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP004 Avenant N° 4**

FTP004 Avenant N° 4	MONTANTS HT	MONTANTS TTC*	% FACTURATION
FORFAIT HT	62 476,91	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	62 476,91	74 972,28	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	59 296,94	71 156,32	
TOTAL DU MOIS	3 179,97	3 815,96	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° étape	Libellé ligne	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT*	% trav. actuel	Montant mois HT
0001	18	ESSOREUSE A MAILLOTS						
0002	18.01.0 1	Honoraires BET structure						
0003	18.01.0 1.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	350,000	350,00	100,00	0,00
0004	18.01.0 2	Saignée dans dalle portée						
0005	18.01.0 2.01	Sciage et démolition dalle portée	ENS	1,000	352,000	352,00	100,00	0,00
0006	18.01.0 2.02	Terrassement manuel, compris découpe isolant	ENS	1,000	157,930	157,93	100,00	0,00
0007	18.01.0 2.03	Canalisation diam 40	ML	1,500	21,940	32,91	100,00	0,00
0008	18.01.0 2.04	Raccord sur réseau existant	ENS	1,000	68,020	68,02	100,00	0,00
0009	18.01.0 3	Reconstitution dalle portée						
0010	18.01.0 3.01	Reconstitution dalle portée, compris scellement d'aciers dans la dalle existante	ENS	1,000	236,910	236,91	100,00	0,00
0011	19	BALANCE TRAVAUX 2						
0012	19.01	Divers						
0013	19.01.0 1	Elargissement cheminement technique. Sans objet						
0014	19.01.0 2	Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2. Non pris en compte dans ce document						
0015	19.01.0 4	Local stockage CAN, R-1 de la zone 4						
0016	19.01.0 4.01	Siphon de sol fonte	U	1,000	46,970	46,97	100,00	0,00
0017	19.01.0 4.02	Canalisation PVC diam 100	ML	7,000	21,940	153,58	100,00	0,00
0018	19.01.0 5	Regards béton dans galerie technique pour réseaux enterrés des bassins. Sans objet						
0019	19.01.0 6	Création de trappes d'accès 60x60cm par carottages dans la gaine CTA dans les Sanitaires H et F						
0020	19.01.0 6.01	Réalisation de 12 carottages diam 172 pour création d'une trémie de 60x60cm	ENS	2,000	960,000	1 920,00	100,00	0,00
0021	19.01.0 6.02	Retaille des arrêtes après carottages	ENS	2,000	134,120	268,24	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP004 Avenant N° 4 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0022	19.01.0 8	EP contre le sas d'immersion. Passage en aérien dans le vide sanitaire entre les files K et L						
0023	19.01.0 8.01	Carottage du plancher	U	1,000	257,330	257,33	100,00	0,00
0024	19.01.0 8.02	Modif tête de mur pr jonction naissance EP av canalisation	ENS	1,000	2 283,180	2 283,18	100,00	0,00
0025	19.01.0 8.03	Terrassement manuel en ss oeuvre ds galerie technique entre les files G et H, env 11m3 ...						
0026	19.01.0 8.04	Dépose isolant polystyrène ss dalle portée, nettoyage support et flocage. Sans objet						
0027	19.01.0 9	Ode contrôleur techn. campagne sondages au pénétromètre dynamique sous les murets extérieurs						
0028	19.01.0 9.01	Amenée et repli du matériel	ENS	1,000	240,000	240,00	100,00	0,00
0029	19.01.0 9.02	Mise en place sur chaque point de sondage	U	4,000	36,000	144,00	100,00	0,00
0030	19.01.0 9.03	Sondage de reconnaissance simple associé aux essais au pénétromètre dynamique	U	4,000	120,000	480,00	100,00	0,00
0031	19.01.0 9.04	Essai au pénétromètre dynamique	U	4,000	90,000	360,00	100,00	0,00
0032	19.01.0 9.05	Visite, assurance SMABTP, préparation & suivi dossier, nivellement têtes de sondages ...	ENS	1,000	600,000	600,00	100,00	0,00
0033	19.01.1 0	-value pr non réalisation socles ss chassis WC suspendus par GOe						
0034	3.9.3	Socle béton pr traversée de dalle & Pr chassis WC suspendus	ENS	1,000	-5 186,620	-5 186,62	100,00	0,00
0035	20	BALANCE TRAVAUX 3						
0036	20.01	Isolation des planchers, sous gradins zone 3						
0037	20.01.0 1	Isolant en sous face de plancher						
0038	20.01.0 1.01	Isolant sous les gradins	M2	56,500	45,360	2 562,84	100,00	0,00
0039	20.01.0 1.02	Isolant sur crémaillères	M2	23,000	45,360	1 043,28	100,00	0,00
0040	20.01.0 1.03	Isolant sur poutre en rive de crémaillères	M2	25,300	45,360	1 147,61	100,00	0,00
0041	20.01.0 1.04	PV pour fixation sur placo, mise en oeuvre d'un nergalto	M2	18,700	8,410	157,27	100,00	0,00
0042	20.03	Suppression isolant sur parois extérieures bassin intérieur						
0043	3.4.4	Isolation des parois extérieures des bassins type Perimate DI-A, R>3.75m².K/W	M2	200,000	-61,560	-12 312,00	100,00	0,00
0044	21	PROLONGEMENT DUREE DE CHANTIER TCE, INCIDENCES SUR INSTALLATIONS COMMUNES						
0045	21.01	Prolongement délais de mise à disposition des installations communes de chantier						
0046	21.01.0 1	Installation de chantier						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
		Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL
		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		

FTP004 Avenant N° 4 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0047	21.01.0 1.01	Clôture de chantier type HERAS grillagée	ML	75,000	8,630	647,25	100,00	323,62
0048	21.01.0 1.02	Modification branchements et cheminements électriques	ENS	1,000	3 880,280	3 880,28	100,00	1 940,14
0049	21.01.0 1.03	Branchement en eau. Adduction AEP du bloc sanitaires installé sur la plaine de jeux	ENS	1,000	268,170	268,17	100,00	134,08
0050	21.01.0 1.04	Tranchée & canalisation pr évacuation EU/EV blocs sanitaires. Compris raccord sur regard existant	ENS	1,000	673,130	673,13	100,00	0,00
0051	21.01.0 1.05	Empierrement devant base vie Compris remise en état après évacuation modulaires	ENS	1,000	1 564,260	1 564,26	100,00	782,13
0052	21.01.0 1.06	Déplacement base vie. Compris désassemblage & réassemblage modules jumelés ...	ENS	1,000	4 192,020	4 192,02	100,00	0,00
0053	21.01.0 1.07	Bureau de chantier pendant 8.5 mois	ENS	1,000	3 651,260	3 651,26	100,00	0,00
0054	21.01.0 1.08	Sanitaires de chantier pendant 8.5 mois	ENS	1,000	7 964,160	7 964,16	100,00	0,00
0055	21.01.0 1.09	Vestiaires de chantier, 32 mois pour 1 module	ENS	1,000	4 850,880	4 850,88	100,00	0,00
0056	21.01.0 1.10	Réfectoires de chantier, 32 mois pour 1 module	ENS	1,000	4 850,880	4 850,88	100,00	0,00
0057	21.01.0 1.11	Armoire électrique principale de chantier	ENS	1,000	1 564,700	1 564,70	100,00	0,00
0058	21.01.0 1.12	Coffrets de distribution	ENS	2,000	939,400	1 878,80	100,00	0,00
0059	21.01.0 1.13	Coffret de répartition	ENS	1,000	1 095,100	1 095,10	100,00	0,00
0060	21.01.0 1.14	Abonnement électrique	ENS	1,000	1 920,000	1 920,00	100,00	0,00
0061	21.01.0 1.15	Abonnement en eau	ENS	1,000	576,000	576,00	100,00	0,00
0062	21.01.0 1.16	Mise à disposition 2 WC chimiques pdt transfert bloc sanitaires...	ENS	2,000	732,000	1 464,00	100,00	0,00
0063	21.01.0 1.17	Déplacement 5 containers lots second oeuvre vers voirie située au-dessus du skatepark	ENS	1,000	1 435,970	1 435,97	100,00	0,00
0064	22	MESURES COVID-19						
0065	22.01.0 1	Achats produits divers						
0066	22.01.0 1.01	Flocon gel hydroalcoolique avec poussoir	U	18,000	12,610	226,98	100,00	0,00
0067	22.01.0 1.02	Poubelle extérieure	U	1,000	112,000	112,00	100,00	0,00
0068	22.01.0 1.03	Affichages	ENS	1,000	412,220	412,22	100,00	0,00
0069	22.01.0 1.04	Distributeur de gel mural	U	10,000	26,000	260,00	100,00	0,00
0070	22.01.0 1.05	Recharge de gel hydroalcoolique	U	30,000	35,750	1 072,50	100,00	0,00
0071	22.01.0 2	Désinfection modulaires						
0072	22.01.0 2.01	+value désinfection quotidienne base vie du 11/05 au 30/09/2020 pr 11 modules	MOI S	4,750	1 226,610	5 826,40	100,00	0,00
0073	22.01.0 2.02	+value désinfection quotidienne base vie du 01/10/20 au 31/07/2021 pr 15 modules	MOI S	10,000	1 672,650	16 726,50	100,00	0,00

Chantier Marché Tranche	CAN9002 2019 022 TF	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY Lot 2 : Gros oeuvre	SITUATION N° (Travaux, Honoraires, ...) <i>du mois de</i>	030 10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP005 Avenant N° 5

FTP005 Avenant N° 5	MONTANTS HT	MONTANTS TTC *	% FACTURATION
FORFAIT HT	20 780,85	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	20 780,85	24 937,02	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	20 780,85	24 937,02	
TOTAL DU MOIS	0,00	0,00	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actual	Montant mois HT
0001	9.0	MODIFICATION FEUILLURE DE LA PORTE DU LOCAL PLONGEE						
0002	37135.0	Adaptations de la réservation pour la porte du local Dépôt plongée						
0003	9.01.01.01	Elargismt passage libre à 103cm compr protect* équipements en place & évacuation gravats	ENS	1,000	382,640	382,64	100,00	0,00
0004	9.01.01.02	Réalisation de la feuillure	ENS	1,000	281,640	281,64	100,00	0,00
0005	9.01.01.03	Reprise de cuvelage	ENS	1,000	235,640	235,64	100,00	0,00
0006	9.0	AJOUT ET MODIFICATION DE RESERVATIONS DANS LES LOCAUX TECHNIQUES						
0007								
0008	37135.0	Carottages complémentaires						
0009	9.01.01.01	Carottages dans voiles BA	U	9,000	257,330	2 315,97	100,00	0,00
0010	37500.0	Elargissement de réservations						
0011	9.01.02.01	Elargissement réservations voile BA double sur JD	ENS	1,000	387,450	387,45	100,00	0,00
0012	37865.0	Carottages divers						
0013	9.01.03.01	Carottage pr passage réseau gaz dans muret extérieur	U	1,000	257,330	257,33	100,00	0,00
0014	9.01.03.02	Carottage pour passage câble Enedis	U	1,000	257,330	257,33	100,00	0,00
0015	9.01.03.03	Carottage pr évacuation EP ds préau Entrée clubs	U	1,000	257,330	257,33	100,00	0,00
0016	9.01.03.04	Carottage pour évacuation pédiluve	U	2,000	257,330	514,66	100,00	0,00
0017	9.01.03.05	Carottage pr évacuation EP sous porche Accès clubs	U	2,000	257,330	514,66	100,00	0,00
0018	9.01.03.06	Carottage dans voile Local produits	U	1,000	257,330	257,33	100,00	0,00
0019	38231.0	Saignée						
0020	9.01.04.01	Saignée pr passage alimentation en eau du pédiluve ds Surbot BA	ENS	1,000	243,180	243,18	100,00	0,00
0021	9.0	TRAVAUX DIVERS						
0022	37135.0	Récupérateur de chaleur, galeries techniques R-1						

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

FTP005 Avenant N° 5 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0023	9.01.01.01	Tranchée manuelle, compris intervention entre équip techniques	ENS	1,000	340,100	340,10	100,00	0,00
0024	9.01.01.02	Percement de la paroi du regard EU	U	1,000	257,330	257,33	100,00	0,00
0025	9.01.01.03	Canalisation PVC diam 100	ML	5,000	26,390	131,95	100,00	0,00
0026	9.01.01.04	Remise en état et gravillonnage après remblaiement tranchée	ENS	1,000	174,410	174,41	100,00	0,00
0027	37500.0	Trait de scie sur clavetage poteaux / poutres en périphérie plages ext						
0028	9.01.02.01	Traits de scie en périphérie des plages extérieures	ENS	1,000	4 273,470	4 273,47	100,00	0,00
0029	37865.0	Façades : Façon de joint entre cadre métal menuiseries ext et bandeau préfa						
0030	9.01.03.01	Réal joint entre le cadre métallique et bandeau préfa en linteau	ML	29,900	39,340	1 176,27	100,00	0,00
0031	38231.0	Plots de départ						
0032	9.01.04.01	Découpe longueur plots de départ pr alignement av caniveau périphérique	ENS	1,000	226,140	226,14	100,00	0,00
0033	38596.0	Coffre de volet thermique						
0034	9.01.05.01	Création surbot BA et corbeau BA pr alignement coffre volet thermique av caniveau	ENS	1,000	436,190	436,19	100,00	0,00
0035	38961.0	Rebouchage de réservations non utilisées						
0036	9.01.06.01	Zones 1-2-3. Pris en charge par les entreprises concernées						
0037	39326.0	Suppression mur fusible zone 3						
0038	9.01.07.01	Suppression du mur fusible zone 3	M2	5,600	-41,500	-232,40	100,00	0,00
0039	39692.0	Base vie						
0040	9.01.08.01	Mise à disposition de WC chimique	ENS	2,000	-732,000	-1 464,00	100,00	0,00
0041	9.01.08.02	Mise à dispo grue mobile pr déplacement base de vie	ENS	1,000	3 186,140	3 186,14	100,00	0,00
0042	9	SAS DE MISE A L'EAU MIS A JOUR						
0043	9.01.01	Honoraires BET structure						
0044	9.01.01.01	Honoraires BET structure	ENS	1,000	920,000	920,00	100,00	0,00
0045	9.01.02	Parois						
0046	9.01.02.01	Béton pour murs banchés	M3	1,180	214,730	253,38	100,00	0,00
0047	9.01.02.02	Coffrage	M2	15,790	22,940	362,22	100,00	0,00
0048	9.01.02.03	Treillis soudé	KG	66,330	2,150	142,61	100,00	0,00
0049	9.01.02.04	Aciers achetés façonnés	KG	26,060	2,560	66,71	100,00	0,00
0050	9.01.02.05	Réservations pour traitement d'eau et jeux d'eau	ENS	1,000	211,760	211,76	100,00	0,00
0051	9.01.02.06	Joint hydrogonflant 10x20	ML	11,600	22,390	259,72	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

FTP005 Avenant N° 5 (suite)								
N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. actuel	Montant mois HT
0052	9.01.02.07	Découpe muret séparatif entre le sas et le bassin. Compris évacuation	ENS	1,000	1 764,480	1 764,48	100,00	0,00
0053	9.01.02.08	Reconstruction muret séparatif entre le sas et le bassin						
0054	9.01.02.08.01	Béton pour poteaux et meneaux	M3	0,340	221,530	75,32	100,00	0,00
0055	9.01.02.08.02	Coffrage pour poteaux et meneaux	M2	3,300	49,350	162,86	100,00	0,00
0056	9.01.02.08.03	Aciers achetés façonnés	KG	59,400	2,560	152,06	100,00	0,00
0057	9.01.02.08.04	Scellement d'aciers	ML	1,100	36,760	40,44	100,00	0,00
0058	9.01.02.08.05	Arase	ML	1,100	8,820	9,70	100,00	0,00
0059	9.01.02.09	Dérasement poteau P	ENS	1,000	249,970	249,97	100,00	0,00
0060	9.01.04	Dalle portée						
0061	9.01.04.01	Dalle portée ép.20cm	M2	0,810	75,050	60,79	100,00	0,00
0062	9.01.04.02	Joint hydrogonflants 20x10	ML	3,800	22,390	85,08	100,00	0,00
0063	9.01.05	Emmarchements						
0064	9.01.05.01	Emmarchement	ENS	1,000	1 552,990	1 552,99	100,00	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire DECOMPTE GENERAL	

**AVANCEMENT DES TRAVAUX
FTP006 TRAVAUX NON REALISES**

FTP006 TRAVAUX NON REALISES	MONTANTS HT	MONTANTS TTC*	% FACTURATION
FORFAIT HT	-17 472,00	-	
CUMUL FACTURE ACTUEL	-17 472,00	-20 966,40	100,00 %
CUMUL ANTERIEUR	0,00	0,00	
TOTAL DU MOIS	-17 472,00	-20 966,40	

* TVA applicable à cette FTP au mois des travaux : 20,00 %

TABLEAU DES AVANCEMENTS - toutes les lignes

N° ligne	N° tâche	Libellé tâche	U	Quantité totale	Prix unitaire	Cumul facturé HT	% d'av. liquid	Montant mois HT
0001		Préparation du support	M²	96,000	-7,700	-739,20	100,00	-739,20
0002		Etanchéité en partie courante	M²	96,000	-57,330	-5 503,68	100,00	-5 503,68
0003		Sol EPDM	M²	96,000	-116,970	-11 229,12	100,00	-11 229,12

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

GARANTIE

GARANTIE sur toutes les FTP			MONTANT TTC
Montant facturé / Total des prestations / en cumulé / spécifique à cette FTP			4 934 833,71
Retenue de garantie à appliquer (=5,00 %)			246 741,68
SITUATION N°	Date	Libellé caution ou chèque	
029	22/07/2021	GAR 325101 51 70011349119	1 246,85
026	19/05/2021	GAR 32101 49 70011349119	3 748,61
021	13/01/2021	GAR 325101 46 70011349119	5 139,55
017	03/07/2020	GAR 325101 42 70011349119	20 427,55
008	18/11/2019	GAR 325101 35 70011349119	23 932,60
001	13/05/2019	GAR 325101 34 70011349119	193 294,84
TOTAL des cautions transmises			247 790,00
Retenue de garantie effectivement appliquée, en montant cumulé TTC			0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER		Titulaire	DECOMPTE GENERAL

REFACTION - PRIMES - PENALITES

SITUATION N°	DATE	MOTIF	MONTANT TTC	TVA	NATURE
030	05/07/2022	Réfaction CA PJ	-12 499,31	20,00	REFACTION

REFACTION - PRIMES - PENALITES	-12 499,31
TOTAL PENALITES	0,00

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

FTP 000 Marché initial		VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)	
------------------------	--	--	--

REVISION :

$$P1 = P0 \{a + b(a1 / I1,0 + a2 I2,0 \dots)\}$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX	VARIATION DES PRIX - Détail du calcul des coefficients -		Coef. révision	P/D/M*
N°	Mois	Mois de calcul	BT06-4			
Coefficient (a1, a2, ...)			1,000			
Valeur Mois Mo		11/2018	107,800			
001	04/2019	04/2019	108,800		1,01000	D
002	05/2019	05/2019	109,100		1,01300	D
003	06/2019	06/2019	109,400		1,01500	D
004	07/2019	07/2019	109,400		1,01500	D
005	08/2019	08/2019	109,700		1,01800	D
006	09/2019	09/2019	110,100		1,02200	D
007	10/2019	10/2019	110,200		1,02300	D
008	11/2019	11/2019	110,200		1,02300	D
009	12/2019	12/2019	110,800		1,02800	D
010	01/2020	01/2020	110,500		1,02600	D
011	02/2020	02/2020	110,500		1,02600	D
012	03/2020	03/2020	110,500		1,02600	D
013	04/2020	04/2020	110,700		1,02700	D
014	05/2020	05/2020	110,900		1,02900	D
015	06/2020	06/2020	110,600		1,02600	D
016	07/2020	07/2020	110,500		1,02600	D
017	08/2020	08/2020	110,100		1,02200	D
018	09/2020	09/2020	110,600		1,02600	D
019	10/2020	10/2020	111,000		1,03000	D
020	11/2020	11/2020	111,100		1,03100	D

021	12/2020	12/2020	111,300	1,03300	D
022	01/2021	01/2021	111,700	1,03700	D
023	02/2021	02/2021	111,800	1,03800	D
024	03/2021	03/2021	112,100	1,04000	D
025	04/2021	04/2021	112,300	1,04200	D
026	05/2021	05/2021	113,100	1,05000	D
027	06/2021	06/2021	114,100	1,05900	D
028	07/2021	07/2021	115,000	1,06700	D
029	09/2021	09/2021	115,300	1,07000	D
030	10/2021	10/2021	116,200	1,07800	D

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

VARIATION DES PRIX - Calculs (Tous bénéficiaires confondus)														
SITUATION					REVISION					MONTANT TOTAL				
N°	Mois	Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	HT	TVA	TTC	P/D/M*	HT	TVA	TTC
001	04/2019	39 042,64	04/2019	-	-	1,01000	390,43	390,43	20,00%	468,52	D	390,43	20,00%	468,52
002	05/2019	158 724,95	05/2019	-	-	1,01300	2 063,42	2 063,42	20,00%	2 476,10	D	2 063,42	20,00%	2 476,10
003	06/2019	128 486,76	06/2019	-	-	1,01500	1 927,30	1 927,30	20,00%	2 312,76	D	1 927,30	20,00%	2 312,76
004	07/2019	190 157,65	07/2019	-	-	1,01500	2 852,36	2 852,36	20,00%	3 422,83	D	2 852,36	20,00%	3 422,83
005	08/2019	23 279,22	08/2019	-	-	1,01800	419,03	419,03	20,00%	502,84	D	419,03	20,00%	502,84
006	09/2019	89 672,68	09/2019	-	-	1,02200	1 972,80	1 972,80	20,00%	2 367,36	D	1 972,80	20,00%	2 367,36
007	10/2019	101 171,83	10/2019	-	-	1,02300	2 326,95	2 326,95	20,00%	2 792,34	D	2 326,95	20,00%	2 792,34
008	11/2019	216 951,58	11/2019	-	-	1,02300	4 989,89	4 989,89	20,00%	5 987,87	D	4 989,89	20,00%	5 987,87
009	12/2019	148 742,71	12/2019	-	-	1,02800	4 164,80	4 164,80	20,00%	4 997,76	D	4 164,80	20,00%	4 997,76
010	01/2020	265 417,59	01/2020	-	-	1,02600	6 900,86	6 900,86	20,00%	8 281,03	D	6 900,86	20,00%	8 281,03
011	02/2020	209 196,13	02/2020	-	-	1,02600	5 439,10	5 439,10	20,00%	6 526,92	D	5 439,10	20,00%	6 526,92
012	03/2020	109 308,65	03/2020	-	-	1,02600	2 842,02	2 842,02	20,00%	3 410,42	D	2 842,02	20,00%	3 410,42
013	04/2020	17 603,08	04/2020	-	-	1,02700	475,28	475,28	20,00%	570,34	D	475,28	20,00%	570,34
014	05/2020	126 435,02	05/2020	-	-	1,02900	3 666,62	3 666,62	20,00%	4 399,94	D	3 666,62	20,00%	4 399,94
015	06/2020	181 365,55	06/2020	-	-	1,02600	4 715,50	4 715,50	20,00%	5 658,60	D	4 715,50	20,00%	5 658,60
016	07/2020	245 128,12	07/2020	-	-	1,02600	6 373,33	6 373,33	20,00%	7 648,00	D	6 373,33	20,00%	7 648,00
017	08/2020	53 514,54	08/2020	-	-	1,02200	1 177,32	1 177,32	20,00%	1 412,78	D	1 177,32	20,00%	1 412,78
018	09/2020	97 697,59	09/2020	-	-	1,02600	2 540,14	2 540,14	20,00%	3 048,17	D	2 540,14	20,00%	3 048,17
019	10/2020	53 940,31	10/2020	-	-	1,03000	1 618,21	1 618,21	20,00%	1 941,85	D	1 618,21	20,00%	1 941,85
020	11/2020	57 529,52	11/2020	-	-	1,03100	1 783,42	1 783,42	20,00%	2 140,10	D	1 783,42	20,00%	2 140,10
021	12/2020	82 433,54	12/2020	-	-	1,03300	2 720,31	2 720,31	20,00%	3 264,37	D	2 720,31	20,00%	3 264,37
022	01/2021	35 673,75	01/2021	-	-	1,03700	1 319,93	1 319,93	20,00%	1 583,92	D	1 319,93	20,00%	1 583,92
023	02/2021	74 401,15	02/2021	-	-	1,03800	2 827,24	2 827,24	20,00%	3 392,69	D	2 827,24	20,00%	3 392,69
024	03/2021	87 064,44	03/2021	-	-	1,04000	3 482,58	3 482,58	20,00%	4 179,10	D	3 482,58	20,00%	4 179,10
025	04/2021	86 751,69	04/2021	-	-	1,04200	3 643,57	3 643,57	20,00%	4 372,28	D	3 643,57	20,00%	4 372,28
026	05/2021	81 530,86	05/2021	-	-	1,05000	4 076,54	4 076,54	20,00%	4 891,85	D	4 076,54	20,00%	4 891,85
027	06/2021	46 495,87	06/2021	-	-	1,05900	2 743,26	2 743,26	20,00%	3 291,91	D	2 743,26	20,00%	3 291,91
028	07/2021	91 991,99	07/2021	-	-	1,06700	6 163,46	6 163,46	20,00%	7 396,15	D	6 163,46	20,00%	7 396,15
029	09/2021	52 307,45	09/2021	-	-	1,07000	3 661,52	3 661,52	20,00%	4 393,82	D	3 661,52	20,00%	4 393,82
030	10/2021	69 563,81	10/2021	-	-	1,07800	5 425,98	5 425,98	20,00%	6 511,18	D	5 425,98	20,00%	6 511,18

TOTAL	3 221 580,67	0,00	94 703,17	94 703,17	20,00 %	113 643,80	5 425,98
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

ETP 001 Avenant N°1		VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)	
---------------------	--	--	--

REVISION :

$$P1 = P0 (a + b(a1/11,0 + a2/12,0...))$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX		Coef. révision	P/D/M*
N°	Mois	Mois de calcul	BT06-4		
Coefficient (a1, a2, ...)		1,000			
Valeur Mois Mo		11/2018		107,800	
008	11/2019	11/2019	110,200	1,02300	D
009	12/2019	12/2019	110,800	1,02800	D
010	01/2020	01/2020	110,500	1,02600	D
011	02/2020	02/2020	110,500	1,02600	D
012	03/2020	03/2020	110,500	1,02600	D
013	04/2020	04/2020	110,700	1,02700	D
014	05/2020	05/2020	110,900	1,02900	D
015	06/2020	06/2020	110,600	1,02600	D
016	07/2020	07/2020	110,500	1,02600	D
017	08/2020	08/2020	110,100	1,02200	D
018	09/2020	09/2020	110,600	1,02600	D
019	10/2020	10/2020	111,000	1,03000	D
020	11/2020	11/2020	111,100	1,03100	D
021	12/2020	12/2020	111,300	1,03300	D
024	03/2021	03/2021	112,100	1,04000	D
030	10/2021	10/2021	116,200	1,07800	D

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

VARIATION DES PRIX - Calculs (Tous bénéficiaires confondus)												
N°	Mois	SITUATION		ACTUALISATION		REVISION		MONTANT TOTAL		MONTANT MOIS		
		Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	HT	TVA		TTC	P/D/M*
008	11/2019	76 815,91	11/2019	-	-	1,02300	1 766,77	1 766,77	20,00%	2 120,12	D	0,00
009	12/2019	19 120,75	12/2019	-	-	1,02800	535,38	535,38	20,00%	642,46	D	0,00
010	01/2020	4 378,93	01/2020	-	-	1,02600	113,85	113,85	20,00%	136,62	D	0,00
011	02/2020	7 934,88	02/2020	-	-	1,02600	206,31	206,31	20,00%	247,57	D	0,00
012	03/2020	17 810,92	03/2020	-	-	1,02600	463,08	463,08	20,00%	553,70	D	0,00
013	04/2020	2 341,69	04/2020	-	-	1,02700	63,23	63,23	20,00%	75,88	D	0,00
014	05/2020	42 838,16	05/2020	-	-	1,02900	1 242,31	1 242,31	20,00%	1 490,77	D	0,00
015	06/2020	74 517,47	06/2020	-	-	1,02600	1 937,45	1 937,45	20,00%	2 324,94	D	0,00
016	07/2020	34 515,28	07/2020	-	-	1,02600	897,40	897,40	20,00%	1 076,88	D	0,00
017	08/2020	28 548,58	08/2020	-	-	1,02200	628,07	628,07	20,00%	753,68	D	0,00
018	09/2020	24 618,45	09/2020	-	-	1,02600	640,08	640,08	20,00%	768,10	D	0,00
019	10/2020	8 978,73	10/2020	-	-	1,03000	269,36	269,36	20,00%	323,23	D	0,00
020	11/2020	1 854,80	11/2020	-	-	1,03100	57,50	57,50	20,00%	69,00	D	0,00
021	12/2020	22 900,38	12/2020	-	-	1,03300	755,71	755,71	20,00%	906,85	D	0,00
024	03/2021	30 601,84	03/2021	-	-	1,04000	1 224,07	1 224,07	20,00%	1 468,88	D	0,00
030	10/2021	1 099,91	10/2021	-	-	1,07800	85,79	85,79	20,00%	102,95	D	85,79
TOTAL		398 876,68		0,00			10 886,36	10 886,36	20,00 %	13 063,63		85,79

* P : Provisoire / D : Définitif / M : Manuel

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF	Entreprise : ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	du mois de	10/2021
Titulaire			DECOMPTE GENERAL	

FTP 002 Avenant N° 2	
VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)	

REVISION :

$$P1 = P0 (a + b(a1 \cdot 11/11,0 + a2 \cdot 12/12,0 \dots))$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX	Coef. révision	P/D/M°
N°	Mois de calcul	BT06-4		
Coefficient (a1, a2, ...)		1,000		
Valeur Mois Mo		11/2018	107 800	
015	06/2020	06/2020	110,600	D
016	07/2020	07/2020	110,500	D
017	08/2020	08/2020	110,100	D
018	09/2020	09/2020	110,600	D
022	01/2021	01/2021	111,700	D
			1,02600	D
			1,02600	D
			1,02200	D
			1,02600	D
			1,03760	D

VARIATION DES PRIX
- Détail du calcul des coefficients -

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

VARIATION DES PRIX - Calculs (Tous bénéficiaires confondus)												
SITUATION		ACTUALISATION			REVISION			MONTANT TOTAL				
N°	Mois	Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	HT	TVA	TTC	P/D/M*	HT
015	06/2020	291 612,59	06/2020	-	-	1,02600	7 581,93	7 581,93	20,00%	9 098,32	D	0,00
016	07/2020	9 752,92	07/2020	-	-	1,02600	253,58	253,58	20,00%	304,30	D	0,00
017	08/2020	25 576,29	08/2020	-	-	1,02200	562,68	562,68	20,00%	675,22	D	0,00
018	09/2020	12 171,66	09/2020	-	-	1,02600	316,46	316,46	20,00%	379,75	D	0,00
022	01/2021	1 345,67	01/2021	-	-	1,03700	49,79	49,79	20,00%	59,75	D	0,00
TOTAL		340 459,13			0,00		8 764,44	8 764,44	20,00 %	10 517,34		0,00

* P : Provisoire / D : Définitif / M : Manuel

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

FTP 003 Avenant N°3	
VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)	

REVISION :

$$P1 = P0 (a + b(a1/11,0 + a2/12,0...))$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX	
N°	Mois	Mois de calcul	INDEX
		8T06-4	
Coefficient (a1, a2, ...)		1,000	
Valeur Mois Mo		11/2018	107 800
021	12/2020	111,300	1,03300 D
022	01/2021	111,700	1,03700 D
024	03/2021	112,300	1,04000 D
025	04/2021	112,300	1,04200 D
026	05/2021	113,100	1,05000 D
027	06/2021	114,100	1,05900 D
028	07/2021	115,000	1,06700 D
029	09/2021	115,300	1,07000 D
030	10/2021	116,200	1,07800 D

VARIATION DES PRIX
- Détail du calcul des coefficients -

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

FTP 003 Avenant N°3												
N°	Mois	SITUATION		ACTUALISATION		REVISION		MONTANT TOTAL			MONTANT N°3	
		Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	HT	TVA	TTC	P/D/M*	HT
021	12/2020	79 634,12	12/2020	-	-	1,03300	2 627,93	2 627,93	20,00%	3 153,52	D	0,00
022	01/2021	5 359,80	01/2021	-	-	1,03700	198,31	198,31	20,00%	237,97	D	0,00
024	03/2021	-2 419,26	03/2021	-	-	1,04000	-96,77	-96,77	20,00%	-116,12	D	0,00
025	04/2021	2 582,01	04/2021	-	-	1,04200	108,44	108,44	20,00%	130,13	D	0,00
026	05/2021	-7 489,16	05/2021	-	-	1,05000	-374,46	-374,46	20,00%	-449,35	D	0,00
027	06/2021	3 195,74	06/2021	-	-	1,05900	188,55	188,55	20,00%	226,26	D	0,00
028	07/2021	1 597,87	07/2021	-	-	1,06700	107,06	107,06	20,00%	128,47	D	0,00
029	09/2021	1 879,46	09/2021	-	-	1,07000	131,56	131,56	20,00%	157,87	D	0,00
030	10/2021	1 318,61	10/2021	-	-	1,07800	102,85	102,85	20,00%	123,42	D	102,85
TOTAL		85 659,19		0,00			2 993,47	2 993,47	20,00 %	3 592,17		102,85

* P : Provisoire / D : Définitif / M : Mensuel

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

FTP 004 Avenant N° 4		VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)	
----------------------	--	--	--

REVISION :

$$P1 = P0 (a + b(a1/11,0 + a2/12,0, \dots))$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX	VARIATION DES PRIX - Détail du calcul des coefficients -	
N°	Mois	Mois de calcul	BT06-4	P/D/M*
Coefficient (a1, a2, ...)		1,000		
Valeur Mois Mo		11/2018	107,800	
026	05/2021	05/2021	113,100	D
027	06/2021	06/2021	114,100	D
028	07/2021	07/2021	115,000	D
029	09/2021	09/2021	115,300	D
030	10/2021	10/2021	116,200	D
			1,05000	D
			1,05900	D
			1,06700	D
			1,07000	D
			1,07800	D

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

VARIATION DES PRIX - Calculs (Tous bénéficiaires confondus)														
FTP 004 Avancement N°4		SITUATION				ACTUALISATION				REVISION		MONTANT TOTAL		
N°	Mois	Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	HT	TVA	TTC	P/D/M*	HT
026	05/2021	49 906,02	05/2021	-	-	1,05000	2 495,30	-	2 495,30	2 495,30	20,00%	2 994,36	D	0,00
027	06/2021	4 507,82	06/2021	-	-	1,05900	265,96	-	265,96	265,96	20,00%	319,15	D	0,00
028	07/2021	6 076,02	07/2021	-	-	1,06700	407,09	-	407,09	407,09	20,00%	488,51	D	0,00
029	09/2021	-1 192,92	09/2021	-	-	1,07000	-83,50	-	-83,50	-83,50	20,00%	-100,20	D	0,00
030	10/2021	3 179,97	10/2021	-	-	1,07800	248,04	-	248,04	248,04	20,00%	297,85	D	248,04
TOTAL		62 476,91			0,00		3 332,89		3 332,89	3 332,89	20,00 %	3 999,47		248,04

* P : Provisoire / D : Définitif / M : Manuel

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

FTP 005 Avancements N° 5		VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)		
--------------------------	--	--	--	--

REVISION :

$$P1 = PO (a+b(e1 I1/I1,0 + a2 I2/I2,0...))$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX		VARIATION DES PRIX - Détail du calcul des coefficients -	
N°	Mois	Mois de calcul	BT06-4	Coef. révision	P/D/M*
			1,000		
		11/2018	107,800		
028	07/2021	07/2021	115,000	1,06700	D
029	09/2021	09/2021	115,300	1,07000	D

FTP 005 Avancements N° 5		ACTUALISATION				REVISION				MONTANT TOTAL			
N°	Mois	Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	Coefficient	Montant HT	HT	TVA	TTC	P/D/M*	HT	MONTANT MOIS
028	07/2021	18 595,02	07/2021	1,06700	1 245,87	1,06700	1 245,87	1 245,87	20,00%	1 495,04	D	0,00	
029	09/2021	2 185,83	09/2021	1,07000	153,01	1,07000	153,01	153,01	20,00%	183,61	D	0,00	
TOTAL		20 780,85			0,00		1 398,88	1 398,88	20,00 %	1 678,65		0,00	

* P : Provisoire / D : Définitif / N° : balise(s)

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
Entreprise :		Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
ALM ALLAIN DELTA CTP SCER				

FTP 006 TRAVAUX NON REALISES		VARIATION DES PRIX - Modalités (Tous bénéficiaires confondus)	
------------------------------	--	--	--

REVISION :

$$P1 = P0 (a + b(1.1/1.0 + a2.12/12.0...))$$

Partie fixe (a) 0,000
Partie variable (b) 1,000

SITUATION		INDEX	VARIATION DES PRIX - Déroulé du calcul des coefficients -	
N°	Mois de calcul	BT06-4	Coef. révision	P/D/M*
		1,000		
	11/2018	107,800		
030	10/2021	01/0001	1,07800	D

SITUATION		ACTUALISATION	REVISION	MONTANT TOTAL						
N°	Mois	Avancements HT	Mois de calcul	Coefficient	Montant HT	HT	TVA	TTC	P/D/M*	HT
030	10/2021	-17 472,00	01/0001	-	-	-1 362,82	20,00%	-1 635,38	D	-1 362,82
TOTAL		-17 472,00	0,00	-1 362,82	20,00 %	-1 635,38				-1 362,82

* P : Provisoire / D : Définitif / M : Manuel

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		du mois de	10/2021
	Entreprise :	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER	Titulaire	DECOMPTE GENERAL

**VARIATION DES PRIX
TABLEAU RECAPITULATIF**

FTP n°	Libellé	CUMUL ANTERIEUR HT	CUMUL ACTUEL HT	Montant mois HT	PROV / DEF
000	Marché initial	89 277,19	94 703,17	5 425,98	D
001	Avenant N° 1	10 800,57	10 886,36	85,79	D
002	Avenant N° 2	8 764,44	8 764,44	0,00	D
003	Avenant N° 3	2 890,62	2 993,47	102,85	D
004	Avenant N° 4	3 084,85	3 332,89	248,04	D
005	Avenant N° 5	1 398,88	1 398,88	0,00	D
006	TRAVAUX NON REALISES	0,00	-1 362,82	-1 362,82	D
TOTAL		116 216,55	120 716,39	4 499,84	

Chantier	CAN9002	REHABILITATION PISCINE PRE LEROY	SITUATION N°	030
Marché	2019 022	Lot 2 : Gros oeuvre	(Travaux, Honoraires, ...)	
Tranche	TF		<i>du mois de</i>	10/2021
	Entreprise :	Titulaire	DECOMPTE GENERAL	
	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER			

LISTE DES PIECES JOINTES

SITUATION N°	INDICE	LIBELLE	DEPOSE LE	PAR L'ORGANISME
030	B	CA REFACTION - EXE6-CO-DEVIS	06/07/2022	CAN - J. FORGET
030	A	Pièce jointe à cette situation	21/01/2022	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER

Etudes et Projets Neufs
140 rue des Equarts
CS 28770
79027 NIORT CEDEX

Nos références : NM/CA-22-021
Affaire suivie par Mme MINEAU
Tél : 05.17.38.80.60

Opération : réhabilitation piscine de PRE LEROY à NIORT
Objet : Marché N° 2019 022
Lot N° 2 : gros oeuvre

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Je soussigné, Monsieur Jérôme BALOGE, Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, certifie que :

- conformément à l'EXE 6 « réception des travaux : décision du maître d'ouvrage »,
- Conformément au courrier CAN du 12/04/2022 en LR+AR N° 2C 145 786 5414 4 une réfaction pour « les voiles béton armé coulés en place » est à appliquer sur le Décompte Général du marché N° 2019 022 - Lot N° 2 gros oeuvre des travaux de réhabilitation de la piscine de PRE LEROY à NIORT, pour un montant de 13.880,64 € HT.

Cette réfaction porte sur les devis de :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - REV'PLAFONDS N° 1117 du 16/03/2021 | 3.470,64 € HT |
| - DUMUIS N° 7771 du 05/03/2020 | 10.410,00 € HT |

Au vu des travaux réellement exécutés, le coût de la réfaction est arrêté à 10.416,09 € HT et porte sur les devis suivants :

- | | |
|---|---------------|
| - REV'PLAFONDS N° 1117 du 16/03/2021 : | |
| o complément d'habillages muraux en lattis bois : | 3.470,64 € HT |
| - DUMUIS N° 8814 du 30/11/2021 : | |
| o Fourniture des lasures sur voiles béton | 2.531,00 € HT |
| o Murs placo satin : trx prépa, couche impression, 2 couches peinture | 827,32 € HT |
| o Supports béton : trx prépa, rebouchage trous, réagréage supports | 923,18 € HT |
| o Murs béton : couche impression, 2 couches peinture résine Epoxy | 1.684,54 € HT |
| o Sujétion d'accès, protection diverses par bâchage des sols | 262,31 € HT |
| o Tri sélectif et recyclage des déchets | 33,10 € HT |
| o Nettoyage de fin de chantier | 624 € HT |
| o Compte PRORATA | 60,00 € HT |
| o Sous total | 6.945,45 € HT |

En foi de quoi est délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

NIORT, le 5 juillet 2022

Le Directeur du Service
C. PREVOST

RECEPTION DES TRAVAUX : DECISION DE RECEPTION

MARCHÉ DE TRAVAUX

Réhabilitation de la piscine Pré Leroy - Niort

Numéro du marché : 2019022

Notifié le 27.02.2019

Maîtrise d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération du Niortais

Maîtrise d'œuvre :

Architecte mandataire Brochet Lajus Pueyo

Bureau d'études techniques CD2I / CESMA

Economiste Overdrive

Acousticien IDb Acoustique

Paysagiste Sabine Haristoy

Objet du marché : Lot 02 Réhabilitation – Gros Œuvre

Intervenu avec :

ALM ALLAIN SAS (Mandataire)

Adresse : 11 rue des Perches 17 100 SAINTES

Tél : 05 46 94 19 20

SIRET : 526 380 118 000 38

DELTA CTP SAS

Adresse : 9002 rue Elie Barreau 17 000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 37 53 93

SIRET : 488 823 378 000 36

SCER SAS

Adresse : 39 rue Blaise Pascal 79 000 NIORT

Tél : 05 49 73 10 67

SIRET : 332 901 842 000 28

OBJET DE LA DECISION DE RECEPTION :

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

Lot 02 Réhabilitation – GO

DECISION DU MAITRE DE L'OUVRAGE :

Au vu (cocher la ou les cases appropriées) :

- du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 13.10.21, et des propositions présentées le 15.10.21 par le maître d'œuvre ;
- de la lettre, en date du, par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître d'ouvrage décide (cocher la case correspondante) :

que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 2021

que la réception est prononcée (cocher la case correspondante)

sans réserve

sous réserve (cocher la case correspondante)

- de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
- de l'exécution des travaux et prestations, énumérées ci-après, avant le

avec réserve (cocher la case correspondante)

le titulaire doit remédier, avant le 01/02/21 aux imperfections et malfaçons énumérées à l'annexe n°..... ci-jointe. (ERE 15 40 3)


les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le 23/10/21

les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

Dressé le 14/11/2021

Le Maître d'ouvrage
Date, signature et cachet

Le Directeur Général Adjoint
des Services Techniques
Erick VEYRIE




EXE 5
ANNEXE RELATIVE AUX RESERVES

DESIGNATIONS DES RESERVES	DATE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Réserve sur voiles béton EXE 5 lot 02 + OPP CO2i	29.10.21
Sous réserve du ami favorable BCF	29.10.21
Attestation de coffrage	29.10.21

Liste des réserves acceptée par le titulaire

Dressé le 29.10.21

L'entrepreneur,
Date, signature et cachet



niort agglo

Agglomération du Niortais

Niort, le 12 avril 2021

Direction Etudes et Projets Neufs
Dossier suivi par : Joël FORGET
Tél : 05 49 78 91 73
joel.forget@agglo-niort.fr
Réf : EPN-0134

ALM ALLAIN
11 rue des Perches
17 100 SAINTES

LR+AR N° 2C 145 783 5414 4

Objet : Réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort – Proposition de réfaction sur poste 3.07.02 - Voiles béton armé coulés en place

Monsieur,

Je fais suite aux envois qui vous ont été adressés par BLP (courrier LRAR du 17 juillet 2020 et mail du 11/02/2021) concernant l'aspect des voiles béton coulés en place destinés à rester apparents dans le cadre de votre marché et jugés non conforme au CCTP du lot 2 par la maîtrise d'œuvre.

Il vous avait été demandé par mail du 11/02/2021 la prise en compte des solutions de réparations proposées par la maîtrise d'œuvre et de transmettre pour le 26.02.21 votre méthodologie de mise en œuvre (fiches techniques produit, méthodologie d'application, planning de mise en œuvre).

Vous avez répondu à BLP par courrier LRAR en date du 17/02/2021 que vous contestez la non-conformité de vos ouvrages et n'acceptez pas la prise en charge des prescriptions de reprises qui vous ont été faites par la maîtrise d'œuvre.


L'état de finition de certains voiles bétons initialement destinés à rester apparents n'étant jugé pas entièrement conformes aux spécifications de votre marché par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage vous propose donc par le présent courrier, conformément à l'article 41.7 du CCAG Travaux, une réfaction sur le prix du poste 3.07.02 - Voiles béton armé coulés en place pour un montant de 13.880,64 €HT, soit 4.45% du montant de ce poste.

Ce montant correspond au coût des réparations proposées par la maîtrise d'œuvre et pour lesquelles les devis suivants ont été établis :

- Complément d'habillages muraux en lattis bois : devis n°1117 transmis par l'entreprise Rev Plafond : 3.470,64 € HT
- Lasure et peinture sur voiles béton : devis n°00007771 de l'entreprise Dumuis : 10.410,00 € HT

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Général Adjoint
des Services Techniques



E. VEYRIE

Copie : MOE BLP

Pièces jointes : copie mail BLP du 11/02/2021, devis °1117 Rev Plafond et devis n°00007771 de l'entreprise Dumuis



Adresse Travaux :

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU NIORTAIS
 140 rue des Equarts
 CS28770
 79027 NIORT CEDEX

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU NIORTAIS
 140 rue des Equarts
 CS28770
 79027 NIORT CEDEX

DEVIS n°1117 du 16/03/2021

Sujet : Réhabilitation de la piscine Pré-Leroy 79000 NIORT - Lot n° 08 : Bardage et sous-face bois - complément d'habillages muraux

Num.	Désignation	Un	Quantité	P. U. H.T.	Total H.T.	TVA
	Habillages muraux complémentaires - déchaussage zone collectif Partie courante des autres locaux	m ²	17,80	194,98	3 470,64	20 %

Montants en Euros	
Total H.T.	3 470,64
Total T.V.A. 20%	694,13
Total T.T.C.	4 164,77

Mode de règlement : 30 j fin de mois

Devis valable 60 jours .

Escompte en cas de paiement anticipé 0 %. Tout paiement tardif entrainera une pénalité d'un montant équivalent à une fois et demi le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€

Police d'assurance : SMABTP n°F09256B1244000/001 500771/2

Accord du client et signature

SARL REVS'PLAFONDS - 51 Rue des Taillées - 79180 CHAURAY -
 Tél. 05 49 07 39 21 - Mail : contact@revsplafonds.fr - Web : www.revsplafonds.fr

Siret : 82236139000021 - RCS Niort 822 361 390 - APE : 4332A - N° TVA Intra. : FR 53 822 361 390 - Capital : 20000 €



PEINTURE) DÉCORATION) TISSUS TENDUS) PARQUETS) REVÊTEMENTS DE SOLS
SABLAGE) HYDROGOMMAGE) RAVALEMENTS DE FAÇADES) ÉTANCHÉITÉ) ISOLATION) DÉMOUSSAGE

DEVIS

N°:00007771

Interlocuteur : DAVID Jean-Michel

Tel : 06.74.78.91.74

Email : dumuis.etudejrn@dumuis.fr

COMMUNAUTE D' AGGLO DU NIORTAIS

140 RUE DES EQUARTS

CS 28770

79027 NIORT CEDEX

A LIGUGE, le 05 mars 2020

A l'attention de Joel FORGET

NIORT - PISCINE DU PRE - LEROY./ LOT N° 14 : PEINTURE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE PEINTURE SUR LES VOILES BETON (NON PREVU EN BASE MARCHÉ)

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>DESIGNATION DES OUVRAGES</u>				
<u>1.1</u>	<u>LASURE SUR VOILES BETON</u>				
1.1.1	Ponçage et Nettoyage des supports	M²	121,00	5,31 €	642,51 €
1.1.2	Surface Courante : Mise en Oeuvre d'une lasure sur supports béton, PRELOR VARIO	M²	121,00	44,24 €	5 353,04 €
	Sous-total 1.1				5 995,55 €
<u>1.2</u>	<u>PEINTURE SUR VOILE BETON</u>				
1.2.1	Murs Placo SATIN : Travaux préparatoires, application d'une couche d'impression, puis application de deux couches de peinture acrylique satin.	M²	86,00	9,62 €	827,32 €
1.2.2	Supports béton : Travaux préparatoires, rebouchage de trous, ragréage des supports,	M²	62,00	14,89 €	923,18 €
1.2.3	Murs béton : Application d'une couche d'impression puis application de deux couches de peinture à base de résine Epoxy	M²	62,00	27,17 €	1 684,54 €
	Sous-total 1.2				3 435,04 €
	Sous-total 1				9 430,59 €
<u>2</u>	<u>DIVERS</u>				
2.1	Sujétion d'accès, protection diverses par bâchage, des sols.		1,00	262,31 €	262,31 €
2.2	Tri sélectif et recyclage des déchets		1,00	33,10 €	33,10 €



N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2.3	NETTOYAGE				
2.3.1	Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes	Ens	1,00	624,00 €	624,00 €
	Sous-total 2.3				624,00 €
2.4	COMPTE PRORATA				
2.4.1	COMPTE PRORATA	Ens	1,00	60,00 €	60,00 €
	Sous-total 2.4				60,00 €
	Sous-total 2				979,41 €

Total H.T.	10 410,00 €
Total T.V.A. 20,00 %	2 082,00 €
Total T.T.C.	12 492,00 €
Net à payer (Euro)	12 492,00 €

Assurance décennale souscrite auprès d'AXA FRANCE
 MME THOUVENET MARIE CHRISTINE
 3 ROUTE DE NOUAILLE
 86000 POITIERS

A : le : / /

Bon pour Accord.

Signature Client :

Signature Entreprise :



PEINTURE) DÉCORATION) TISSUS TENDUS) PARQUETS) REVÊTEMENTS DE SOLS
SABLAGE) HYDROGOMMAGE) RAVALEMENTS DE FAÇADES) ÉTANCHÉITÉ) ISOLATION) DÉMOUSSAGE

DEVIS

N°:00008814

Interlocuteur : DAVID Jean-Michel

Tel : 06.74.78.91.74

Email : dumuis.etudejm@dumuis.fr

COMMUNAUTE D' AGGLO DU NIORTAIS

140 RUE DES EQUARTS

CS 28770

79027 NIORT CEDEX

A LIGUGE, le 30 novembre 2021

A l'attention de Joel FORGET

NIORT - PISCINE DU PRE - LEROY./ LOT N° 14 : PEINTURE - MISE A JOUR DES LASURES SUR LES VOILES BETON (SUIVANT AVENANT N°2 POUR LASURE NON REALISEE)

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>DESIGNATION DES OUVRAGES</u>				
<u>1.1</u>	<u>LASURE SUR VOILES BETON</u>				
	Sous-total 1.1				0,00 €
<u>1.2</u>	<u>FOURNITURES DES LASURES SUR VOILES BETON</u>				
1.2.1	Fourniture de lasure, de type ProtectGuard Color , (référence colori :).	Ens	1,00	2 531,00 €	2 531,00 €
	Sous-total 1.2				2 531,00 €
<u>1.3</u>	<u>PEINTURE SUR VOILE BETON</u>				
1.3.1	Murs Placo SATIN : Travaux préparatoires, application d'une couche d'impression, puis application de deux couches de peinture acrylique satin.	M²	86,00	9,62 €	827,32 €
1.3.2	Supports béton : Travaux préparatoires, rebouchage de trous, ragréage des supports,	M²	62,00	14,89 €	923,18 €
1.3.3	Murs béton : Application d'une couche d'impression puis application de deux couches de peinture à base de résine Epoxy	M²	62,00	27,17 €	1 684,54 €
	Sous-total 1.3				3 435,04 €
	Sous-total 1				5 966,04 €
<u>2</u>	<u>DIVERS</u>				
2.1	Sujétion d'accès, protection diverses par bâchage, des sols.		1,00	262,31 €	262,31 €
2.2	Tri sélectif et recyclage des déchets		1,00	33,10 €	33,10 €
<u>2.3</u>	<u>NETTOYAGE</u>				
2.3.1	Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes	Ens	1,00	624,00 €	624,00 €
	Sous-total 2.3				624,00 €



N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2.4	COMPTE PRORATA				
2.4.1	COMPTE PRORATA	Ens	1,00	60,00 €	60,00 €
	Sous-total 2.4				60,00 €
	Sous-total 2				979,41 €

Total H.T.	6 945,45 €
Total T.V.A. 20,00 %	1 389,09 €
Total T.T.C.	8 334,54 €
Net à payer (Euro)	8 334,54 €

Assurance décennale souscrite auprès d'AXA FRANCE
 AGENCE BOZIER MOREAU
 225 Avenue de Paris
 86000 POITIERS



Qualifications :

6111
 6212
 6222
 6223
 7131

E-E13458

A : le : / /

Bon pour Accord.

Signature Client :

Signature Entreprise :

Creprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

Saintes, le 30 novembre 2021

PROJET DE DECOMPTE FINAL REHABILITATION PISCINE PRE LEROY LOT 2 : GROS ŒUVRE

MONTANT DU MARCHÉ DE BASE HT	3 221 580,67
AVENANT 1	398 876,68
AVENANT 2	340 459,13
AVENANT 3	85 659,19
AVENANT 4	62 476,91
AVENANT 5	20 780,85
Total du marché HT	4 129 833,43
TVA 20%	825 966,69
MONTANT TOTAL TTC	4 955 800,12

MONTANTS DÉJÀ RÉGLÉS TTC hors révisions: 4 865 605,36

SOLDE À RÉGLER TTC SUR LE MARCHÉ hors révisions 90 194,76

DEVIS AB18PRELEROY/75	60 652,12
DEVIS AB18PRELEROY/80	799,57
DEVIS AB18PRELEROY/82	8 907,95
DEVIS AB18PRELEROY/83	10 234,40
DEVIS AB18PRELEROY/57	46 340,44
DEVIS AB18PRELEROY/85	9 649,08
MONTANT TOTAL DEVIS SUPPLÉMENTAIRES TTC	136 583,56

RESTÉ À NOUS DEVOIR, EN TTC, HORS RÉVISIONS LA SOMME DE : 226 778,31 €

Le présent Décompte Final est arrêté à la somme de :

Deux cent vingt-six mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente et un centimes

En votre aimable règlement à réception

Aucun escompte ne sera accepté pour un paiement anticipé.

Pénalités de retard de règlement : taux de refinancement de la BCE majoré de 10%.

En cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s'ajoutera systématiquement aux pénalités de retard.

DELTA CTP

11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél : 05 46 94 19 20 / Fax : 05 46 90 03 86

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELERROY/75

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elle Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@almallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Designation	Unité	Quantité	Prix unit	Montant
9	TRAVAUX DIVERS				
9.01	RADIER BASSIN EXTERIEUR				
9.01.01	Travaux en moins value				
9.01.01.01	Radier ép.20cm	M2	-144,00	88,15	-12 693,60
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-12 693,60
9.01.02	Travaux en plus value				
9.01.02.01	Dalle portée ép.35cm	M2	144,00	156,70	22 564,80
	<i>TOTAL Travaux en plus value</i>				22 564,80
	TOTAL RADIER BASSIN EXTERIEUR				9 871,20
9.05	MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE				
9.05.01.01	Reprofilage du talus File 09, compris : - Engin de terrassement - Engin de transfert des matériaux - Benne à gravats - Evacuation et traitement des déblais - Equipe de terrassement	M3	155,34	211,24	32 814,02
9.05.01.02	Reprise du gravillonnage, démolition et reconstruction du linteau en façade File T	ENS	1,00	2 876,61	2 876,61
9.05.01.03	Dépose Isolant en sous face de dalle portée, remplacement par du flocage	ENS	1,00	1 139,82	1 139,82
	TOTAL MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE				36 830,45
9.06	BIAIS BASSIN EXTERIEUR				
9.06.01	Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2				
9.06.01.01	Scellement d'aciers dans l'existant	ML	12,50	63,99	799,88
9.06.01.02	Nettoyage du support et primaire d'accrochage	ENS	1,00	387,64	387,64
9.06.01.03	Biais. Compris microbéton, coffrage en biais et aciers	ML	12,50	154,67	1 933,38
9.06.01.04	Finition au mortier fibré	ML	12,50	57,67	720,88
	TOTAL Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2				3 841,78
	TOTAL BIAIS BASSIN EXTERIEUR				3 841,78
	TOTAL TRAVAUX DIVERS				50 543,43

Total HT €

50 543,43

RECAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS	
9.01	RADIER BASSIN EXTERIEUR	
9.01.01	Travaux en moins value	-12 693,60
9.01.02	Travaux en plus value	22 564,80
9.01	TOTAL RADIER BASSIN EXTERIEUR	9 871,20
9.05	MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE	
9.05	TOTAL MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE	36 830,45
9.06	BIAIS BASSIN EXTERIEUR	
9.06.01	Blais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2	3 841,78
9.06	TOTAL BIAIS BASSIN EXTERIEUR	3 841,78
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS	50 543,43
	Total HT €	50 543,43
	T.V.A 20,00 %	10 108,69
	Total TTC €	60 652,12

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/80

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aqualudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 45 37 53 93 - Fax : 05 45 37 54 93 - e-mail : contact@delta-ctp.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 483 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 483 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE				
9.01.01.01	Protection du bardage et des équipements en place sur les 2 faces	ENS	1,00	151,65	151,65
9.01.01.02	Carottages	U	2,00	257,33	514,66
	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE				666,31

Total HT €

666,31

RECAPITULATIF

9	DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	
9	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	<u>666,31</u>
	Total HT €	666,31
	T.V.A 20,00 %	133,26
	Total TTC €	<u>799,57</u>

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/82

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aquafudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@orange.fr

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unité	Montant
9	<u>ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE</u>				
9.01	Divers plaine aqualudique				
9.01.01	Honoraires BET structure				
9.01.01.01	Analyse des charges, vérification et principe de conception version micropieux + DDC pour chlfrage	ENS	1,00	415,80	415,80
9.01.01.02	Synthèse, Intégration des adaptations des lots fluides et plans EXE	ENS	1,00	1 782,00	1 782,00
	<i>TOTAL Honoraires BET structure</i>				2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse				
9.01.02.01	Terrassements en déblais, compris évacuation en décharge	M3	152,00	12,74	1 936,48
	<i>TOTAL Terrassement en masse</i>				1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau				
9.01.08.01	Plot béton pour ancrage des jeux d'eau Pose et réglage de inserts pour jeux d'eau non prévu	U	27,00	84,84	2 285,28
	<i>TOTAL Socles supports des jeux d'eau</i>				2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres				
9.01.09.01	Pose, sans fourniture, de platine de prescellement pour support candélabre	ENS	1,00	115,76	115,76
9.01.09.05	Foureaux électriques sous plaine aqualudique. Non prévus				
	<i>TOTAL Socles supports des candélabres</i>				115,76
9.01.10	Divers				
9.01.10.01	Réervations pour pied de bancs encastrés	ENS	1,00	461,02	461,02
9.01.10.02	Recharge et formes de pentes sur zone de carrelage collé	M2	49,50	21,60	1 068,20
9.01.10.03	Réseau d'évacuation, hors siphon de sol	ML	4,00	26,39	105,68
9.01.10.04	Piquage sur réseau EP sous dalle portée de la plaine aqualudique	ENS	1,00	143,27	143,27
	<i>TOTAL Divers</i>				1 779,05
	<i>TOTAL Divers plaine aqualudique</i>				8 314,37
9.02	Volles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique				
9.02.01	Travaux en moins value				
9.02.01.02	Longrines				
9.02.01.02.01	Béton pour longrines	M3	-2,76	195,73	-540,21
9.02.01.02.02	Coffrage	M2	-25,30	24,79	-627,19
9.02.01.02.03	Aclers achetés façonnés	KG	-746,20	2,56	-1 907,71
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value				
9.02.02.00	Terrassement en masse				
9.02.02.00.01	Terrassement en déblais, y compris évacuation	M3	105,00	19,68	2 066,40
9.02.02.00.02	Terrassement en déblais et mise en cordon	M3	147,00	10,30	1 514,10

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9.02.02.00.03	Mise en remblais des déblais	M3	147,00	10,80	1 587,60
9.02.02.01	Voile de soutènement				
9.02.02.01.01	Béton pour murs banchés	M3	14,38	193,76	2 785,30
9.02.02.01.02	Coffrage	M2	115,00	22,94	2 638,10
9.02.02.01.03	Trellis soudé	KG	991,88	2,15	2 132,53
9.02.02.01.04	Aclers achetés façonnés	KG	575,00	2,56	1 472,00
	TOTAL Travaux en plus value				14 196,03
	TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique				11 120,02
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée				
9.03.01.01	Préparation support	M2	-66,00	7,70	-508,20
9.03.01.02	Etanchéité en partie courante	M2	-66,00	57,33	-3 783,78
9.03.01.03	Soi EPDM	M2	-66,00	116,97	-7 720,02
	TOTAL Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée				-12 012,00
	TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				-12 012,00
	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE				7 423,29

Total HT €

7 423,29

R E C A P I T U L A T I F

9	ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	
9.01	Divers plaine aqualudique	
9.01.01	Honoraires BET structure	2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse	1 936,46
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau	2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres	115,76
9.01.10	Divers	1 779,05
9.01	TOTAL Divers plaine aqualudique	8 314,37
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	
9.02.01	Travaux en moins value	-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value	14 196,03
9.02	TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	11 120,92
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée	-12 012,00
9.03	TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	-12 012,00
9	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	7 423,29
	Total HT €	7 423,29
	T.V.A 20,00 %	1 484,66
	Total TTC €	8 907,95

Entreprise Générale de Construction

ALMALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/83

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Travaux divers 2

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 27 53 95 - Fax : 05 46 57 54 55 - e-mail : delta.ctp@sintelabo.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	TRAVAUX DIVERS 2				
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe				
9.01.00.01	Terrassement manuel et évacuation de gravats	ENS	1,00	288,01	288,01
	<i>TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe</i>				288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz				
9.01.01.01	Nivellement et évacuation de gravats, espace vert autour du coffret gaz	ENS	1,00	576,00	576,00
	<i>TOTAL Reprofilage espace vert devant le coffret gaz</i>				576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2				
9.01.02.01	Carottage, compris scellement du tuyau lot fluides	ENS	2,00	257,33	514,66
9.01.02.02	Reprise de cuvelage	ENS	2,00	83,15	166,30
	<i>TOTAL Trop plein bac tampon zone 2</i>				680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées				
9.01.03.01	Rebouchage de réservations non utilisées zone 1-2-3	ENS	1,00	4 783,22	4 783,22
	<i>TOTAL Rebouchage de réservations non utilisées</i>				4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques				
9.01.04.01	Intervention ponctuelle pour reprise de cuvelage à l'avancement des rebouchages de réservations	ENS	4,00	550,12	2 200,48
	<i>TOTAL Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques</i>				2 200,48
	TOTAL TRAVAUX DIVERS 2				8 528,67

Total HT €

8 528,67

RECAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS 2	
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz	576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2	680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées	4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques	2 200,48
9.01.00	TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS 2	8 528,67
	Total HT €	8 528,67
	T.V.A 20,00 %	1 705,73
	Total TTC €	10 234,40

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/57

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Façades habillage pierres

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 03 - Fax : 05 46 37 54 52 - e-mail : contact@delta-ctp.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	FACADES HABILLAGES PIERRES				
9.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur				
9.01.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur. Poste comprenant : - suppression structure de rails support pierres agrafées - suppression suspentes pour pierres agrafées - suppression traitement de joints spécifique pour pierres agrafées - plus value sur fourniture de pierre et pose - plus value pour profils antidevers	M2	250,35	155,41	38 906,89
	<i>TOTAL Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur</i>				38 906,89
9.01.02	Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20				
9.01.02.01	Moins value pour suppression du panneau préfabriqué en façade, compris isolant	M2	-1,45	405,89	-588,25
9.01.02.02	Moins value pour mise en place d'un isolant de 7cm en remplacement de l'isolant de 12cm	M2	39,65	-2,14	-84,85
9.01.02.03	Isolant type Rockfacade ép.7cm sur l'emprise du bandeau supprimé	M2	1,45	25,40	36,83
9.01.02.04	Parement pierre agrafée. Hors profil d'habilrages	M2	1,45	238,90	346,41
	<i>TOTAL Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20</i>				-289,86
	TOTAL FACADES HABILLAGES PIERRES				38 617,03

Total HT €

38 617,03

R E C A P I T U L A T I F

9	FACADES HABILLAGES PIERRES	
9.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur	38 906,89
9.01.02	Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20	-289,86
9.01.01	TOTAL Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur	38 906,89
9	TOTAL FACADES HABILLAGES PIERRES	38 617,03
	Total HT €	38 617,03
	T.V.A 20,00 %	7 723,41
	Total TTC €	46 340,44

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/85

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

**Mise à disposition de la base vie
du 01/08/21 jusqu'au repli de fin de chantier**

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 53 - Fax : 05 46 37 54 56 - e-mail : delta.ctp@sas.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 323 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				
9.01.01.01	Bureau de chantier pendant 1 mois, repli le 30/08/21	ENS	1,00	429,56	429,56
9.01.01.02	Sanitaires de chantier 2.5mois, repli le 15/10	ENS	1,00	2 342,39	2 342,39
9.01.01.03	Vestiaires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.04	Réfectoires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.05	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/08/21 au 31/08/21, pour 15 modules	ENS	1,00	1 672,65	1 672,65
9.01.01.06	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/09/21 au 15/10/21, pour 7 modules	ENS	1,00	1 170,86	1 170,86
	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				8 040,90

Total HT €

8 040,90

RECAPITULATIVE

9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	
9	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	<u>8 040,90</u>
	Total HT €	8 040,90
	T.V.A 20,00 %	1 608,18
	Total TTC €	<u>9 649,08</u>

02 août 2022

Communauté d'Agglomération du Niortais
Service courrier

04 AOUT 2022

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
NIORTAIS**

140 rue des Equarts – CS 28770
79027 NIORT

**A l'attention de la personne responsable du
marché de réhabilitation de la piscine Pré Leroy**

COURRIER RECOMMANDE AR N° 1A 172 049 9270 3

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY - NIORT
Suivie par Aurélien BRYs

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu un mail automatique de EDIFLEX, le 06/07/2022, nous informant de la validation du Décompte Général du marché 2019022.

Par la présente, nous vous signifions notre refus du Décompte Général présenté.

A la lecture du mémoire de réclamation joint, vous constaterez les points listés ci-dessous objets de notre désaccord :

- Nous contestons l'application de la moins-value pour les travaux d'EPDM non réalisés, poste extrait d'un devis comprenant un ensemble de poste et dont la quantité est différente de celle validée en cours de chantier.
- Nous contestons l'application d'une réfaction pour les voiles béton armé coulés en place, suivant notre courrier AR du 17/02/2021.
- Enfin, aucun devis des travaux complémentaires présentés et réalisés n'a été pris en compte :
 - o Adaptations bassin extérieur et modification du talus file 09 en sous œuvre.
 - o Percements pour le déplacement de deux gaines de ventilation dans la zone déchaussage pour des raisons esthétiques.
 - o Adaptations de plaine aqualudique.
 - o Travaux divers 2, adaptations demandées en cours de chantier.
 - o Habillage des façades en pierres.
 - o Prolongement de la mise à disposition de la base vie.

En application de l'article 13.4.4 du CCAG, le présent courrier vous signifie notre refus du Décompte Général Définitif notifié le 06/07/2022 et, conformément à l'article 50.1 du même CCAG, vous trouverez, joint au présent courrier, notre mémoire de réclamation.

Pour les raisons explicitées ci-dessus, nous maintenons, donc, notre demande à hauteur de 226 778.31€ TTC afin que le marché final (y compris révision) soit accepté à hauteur de 5 272 773.19€ TTC.

Dans l'attente de l'acceptation de ce mémoire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.

DELTA CTP
Entreprise Générale de Construction
SAS au capital de 150 000 €
9002 rue Elie Barreau - 17000 LA ROCHELLE
Tél. 05.46.37.53.93
SIRET 488 823 378 00036

Copie : agence BLP & Associés

MARCHE DE TRAVAUX N° 2019022
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS

**CONSTRUCTION DE LA PISCINE PRE LEROY
A NIORT**

MEMOIRE EN RECLAMATION
LOT N° 02
GROS-ŒUVRE

DELTA CTP

EXPOSE PREALABLE DES MOTIFS DE RECLAMATION

Notre DGD nous a été notifié le 06/07/2022 par l'intermédiaire de la plateforme EDIFLEX.

Par la présente, nous vous informons refuser le Décompte Général Définitif pour le marché du lot 2 Gros-œuvre.

CHAPITRE 1 : Application d'une moins-value sur la quantité de revêtement EPDM

Nous ne comprenons pas l'application de cette moins-value puisque cette prestation correspond à un poste isolé du devis lié aux Adaptations de la Plaine aqualudique détaillées par le Chapitre 5.

De plus, la surface de revêtement EPDM en moins-value a la quantité validée par les mails de CD2I du 05/05/2021 et du 27/05/2021, joints en annexe 1.

CHAPITRE 2 : Application d'une réfection pour les voiles béton armé jugés non conformes

Vous trouverez, en annexe 2, une copie du courrier AR du 17/12/2021 motivant notre contestation de votre décision.

CHAPITRE 3 : Travaux divers

Vous n'avez pas pris en compte le devis AB18PRELEROY/75 Travaux divers, copie jointe en annexe 3, comprenant les deux ensembles ci-dessous :

Bassin extérieur :

Ce devis comprend d'une part les travaux de reconstruction du bassin extérieur, radier + biais, suite au constat pendant les travaux du manque de profondeur du bassin existant, prévu conservé.

A défaut de prescriptions et de préconisations de la maîtrise d'œuvre, un préchiffrage de ces travaux a été transmis.

Les études EXE ainsi que la synthèse avec les lots techniques concernés imposent un sur-épaississement du radier ainsi que la création de biais supports de la membrane étanche.

Ces postes complémentaires comprennent les dispositions techniques structurelles indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage et déterminées en

phase EXE par notre bureau d'études ainsi que les adaptations demandées ultérieurement par les entreprises en phase EXE.

Talus file 09 :

D'autre part, ce devis comprend le coût des travaux nécessaires à la modification en sous œuvre du talus situé au sous-sol le long de la file 09 suite à la demande de la maîtrise d'œuvre, après réalisation des planchers hauts du sous-sol.

Ce talus a été réalisé en conformité avec le plan EXE 200 Z1 Plancher haut S-Sol Zone 1 Ind A du 19/07/19 et Ind D envoyé le 12/11/2019 et visé le 10/12/2019 BPE (bon pour exécution). Les plans de cette zone ayant un indice antérieur n'ont pas fait l'objet de remarques.

Par ailleurs, la position et la forme de ce talus sont identiques à ceux des plans DCE structure, fluides et architecte.

Ce talus a été réalisé en octobre 2019, puis modifié, une première fois, suite à la demande de Dalkia en décembre 2019 lors d'une réunion de synthèse (pour permettre le passage des gaines des ventilations le long du mur rideau). Ces travaux ont fait l'objet d'un devis de travaux complémentaires validé.

Puis, une nouvelle demande de modification de ce talus a été formulée en septembre 2020, après réalisation du plancher haut du sous-sol, à l'initiative de Dalkia et du coordonnateur SPS, comme rappelé dans l'ordre de service exécutoire du 12/10/2020. OS exécutoire que nous avons retourné avec réserves, copie jointe en annexe 3. Ces travaux font l'objet de ce devis.

Notre demande d'indemnités s'élève donc à 60 652.12 € TTC.

CHAPITRE 4 : Déplacement de gaines de ventilation dans la zone déchaussage

Le devis AB18PRELEROY/80, copie jointe en annexe 4, fait suite à la demande de la maîtrise d'œuvre suivant le mail du 23/06/2021, copie jointe en annexe 4, de déplacer deux réservations, réalisées conformément au plan d'exécution, situées en partie haute du voile entre la zone déchaussage et les douches suite à une erreur de synthèse.

Ces travaux ont été réalisés et le devis validé par l'analyse de CD2I du 17/12/2021, copie jointe en annexe 4.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte.

Notre demande d'indemnités s'élève donc à 799.57 € TTC.

CHAPITRE 5 : Adaptation de l'infrastructure de la plaine aqualudique

Les travaux de ce chapitre, devis AB18PRELEROY/82, joint en annexe 5, sont liés à l'absence de synthèse des travaux liés à la plaine aqualudique.

Honoraires BET structure :

Ces honoraires correspondent au travail réalisé par notre BET structure pour l'étude de la faisabilité de la mise en œuvre de mâts support de la toile tendue (solution abandonnée) ainsi que la réalisation de la synthèse technique et structurelle des ouvrages liés à la plaine aqualudique.

Poste validé par CD2I dans son analyse du 05/05/2021 ainsi que celle du 17/12/2021, copies jointes en annexe 5.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte.

Terrassements en masse :

L'ensemble des terrassements en masse ainsi que les plateformes sous bâtiments ont été réalisés en octobre 2019, y compris sous la Plaine aqualudique.

Les problèmes de synthèses rencontrés sur la Plaine aqualudique n'ont pas permis d'enchaîner les travaux de Gros œuvre sur cet ouvrage selon le planning EXE de l'OPC.

Par conséquent, cet ouvrage étant laissé en attente, les entreprises intervenant sur la façade côté Plaine aqualudique ont demandé à pouvoir circuler avec des engins type nacelles et télescopiques et ce malgré la présence de micropieux.

Le VRD a, donc, remblayé la plateforme à la demande de la maîtrise d'œuvre.

Ce poste correspond à la remise à niveau de la plateforme sous la Plaine aqualudique.

Socles supports des jeux d'eau :

Les 27 unités correspondent à la différence entre les 37 plots demandés en phase EXE et les 10 plots demandés forfaitairement au DCE.

Socles supports des candélabres :

Cette prestation supplémentaire a été validée par CD2I dans son analyse du 05/05/2021 ainsi que celle du 17/12/2021, documents joints en annexe 5.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte.

Divers :

Ces prestations supplémentaires ont été validées par CD2I dans son analyse du 05/05/2021 ainsi que celle du 17/12/2021, documents joints en annexe 5.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte.

Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique :

La suppression du talus ainsi que la création d'un voile de soutènement sont issues d'une synthèse fluides tardive ainsi qu'une demande à postériori de la réalisation de nos ouvrages.

De plus, ces ouvrages ont été réalisés conformément à nos plans, aux VISA correspondants, plans de synthèses, ainsi qu'aux plans DCE.

Ces prestations supplémentaires ont été validées par CD2I dans son analyse du 17/12/2021.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte.

Suppression EPDM sur terrasse aqualudique carrelée :

La moins-value correspondant la suppression de 85m² de revêtement EPDM a été validée par CD2I dans son analyse du devis le 05/05/2021, document joint en annexe 5.

Nous ne comprenons pas pourquoi une moins-value correspondant à 96 m² a été appliquée.

Notre demande d'indemnités s'élève donc à 8 907.95 € TTC.

CHAPITRE 6 : Travaux divers 2

Les postes du devis AB18PRELEROY/83 correspondent à des prestations diverses complémentaires, copie jointe en annexe 6.

Reprofilage entre la Plaine aquiludique et la rampe / Reprofilage espace vert devant le coffret gaz / Trop plein bac tampon 2 / intervention ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques :

Ces prestations supplémentaires ont été validées par CD2I dans son analyse du 17/12/2021, copie jointe en annexe 6.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte

Rebouchage des réservations non utilisées zones 1-2-3 :

A défaut de réalisation par les lots techniques concernés, et à l'approche de la commission de sécurité et le début des tests de mise en service, cette prestation nous a été demandée explicitement par la maîtrise d'œuvre pour palier à la défaillance de certaines entreprises.

Les travaux ont été réalisés, et nous ne comprenons pas pourquoi ce poste est, à ce jour, refusé.

Notre demande d'indemnités s'élève donc à 10 234.40 € TTC.

CHAPITRE 7 : Façade habillages pierres

Le CCTP fourni au DCE décrit un complexe de façade isolé avec un parement en pierres agrafées, extrait de CCTP joint en annexe 7.

Lors de l'appel d'offres, notre devis a été rédigé conformément aux prescriptions du CCTP ainsi que les dispositions relatives aux façades isolées avec parements pierres agrafées.

Notre devis AB18PRELEROY/57, joint en annexe 7, correspond aux plus-values pour les prestations liées à la mise en œuvre du complexe de façade isolant + pierres maçonnées suivant les prescriptions du document RAGE2012 et telles qu'exécutées sur chantier.

Notre demande d'indemnités s'élève donc à 46 340.44 € TTC.

CHAPITRE 8 : Prolongement de la mise à disposition de la base vie

Le devis AB18PRELEROY/85, joint en annexe 8, correspond à la mise à disposition de la base vie du 01/08/2021 jusqu'au repli définitif de la base vie.

Ce devis a été validé par CD2I dans son analyse du 17/12/2021, copie jointe en annexe 8.

Nous ne comprenons pas pourquoi ce poste n'est pas pris en compte.

Notre demande d'indemnités s'élève donc à 9 649.08 € TTC.

RECAPITULATIF DES SOMMES DEMANDEES

- **Sommes réclamées au titre du mémoire en réclamation :**

<u>CHAPITRE 3 :</u>	60 652.12 €
<u>CHAPITRE 4 :</u>	799.57 €
<u>CHAPITRE 5 :</u>	8 907.95 €
<u>CHAPITRE 6 :</u>	10 234.40 €
<u>CHAPITRE 7 :</u>	46 340.44 €
<u>CHAPITRE 8 :</u>	9 649.08 €

<u>TOTAL TTC :</u>	136 583.56 €

- **Soldes à régler sur le marché de travaux hors révisions :**

TOTAL TTC : **90 194.76 €**

- **Reste à nous devoir, hors révision, la somme de :**

TOTAL TTC : **226 778.31 €**

ANNEXES

ANNEXE 1

- Pièce n°1 : Copie du mail de CD2I DU 05/05/2021 validant la quantité de 85 m² de revêtement EPDM supprimé

- Pièce n°2 : Devis annoté joint avec le mail du 05/05/2021

- Pièce n°3 : Copie du mail de CD2I du 27/05/2021 validant de nouveau la quantité de 85 m² de revêtement EPDM supprimé

De: AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>
Envoyé: mercredi 5 mai 2021 14:50
À: c.guillot@almallain.com; Scer79@orange.fr
Cc: Joel.FORGET@agglo-niort.fr; l.tremblay@overdrive.fr; Caroline Escaffre
Objet: 3904931 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants
Pièces jointes: 200729_courrier R+AR Almallain_réponse OS exécutoire talus.pdf; Annotations devis carottages.pdf; Annotations devis plaine aqualudique.pdf

Bonjour,

Mon retour en bleu dans le corps de votre mail avec pièces jointes annotées.

Par rapport aux postes ajoutés, je vous rappelle que la mise en œuvre du mur de soutènement provient du fait que le talus n'a pas été positionné au bon emplacement par rapport au DCE et que son déplacement en phase EXE est de votre fait (cf. courrier RAR du 12-08-21 ci-joint pour mémoire où nous avons clairement indiqué qu'aucune compensation financière ne serait acceptée) : le poste 09.02 est donc à supprimer de ce bilan (+/-).

Le poste 9.01.02.01 est à arbitrer par OVERDRIVE si justifié en phasage.

Merci également d'intégrer le dernier devis sur les carottages transmis ce jour dans ce bilan. Notre analyse des devis de carottages est jointe : OK pour tous les carottages et PU hormis celui du pédiluve qui doit être en base MARCHE (oubli en EXE)

Dans l'attente du devis révisé définitif global.

Cordialement,

Nabil OULDAMMAR

Directeur adjoint au développement

Chargé d'affaire

Nouvelle adresse mail générale : agence@betcd2i.com



13 rue André Villet - 31400 Toulouse

Tel : 05 61 80 89 13

Port : 06 46 61 11 59

www.betcd2i.com



Découvrez notre page !!!

De : a.brys@almallain.com <a.brys@almallain.com>

Envoyé : lundi 3 mai 2021 17:17

À : AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>

Cc : 'FORGET Joël' <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; l.tremblay@overdrive.fr; 'Caroline Escaffre' <caroline.escaffre@blp.archi>; c.guillot@almallain.com; scer79@orange.fr

Objet : RE: 3904167 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe le devis modifié et ci-dessous en rouge nos réponses à votre analyse

Vous en souhaitant bonne réception,

Salutations

Aurélien BRYs

DELTA CTP

Tél : 05 46 37 53 93

Fax : 05 46 37 54 58

9002 rue Elie Barreau

17000 LA ROCHELLE

www.groupe-almallain.com

De : AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>

Envoyé : lundi 19 avril 2021 09:35

À : scer79@orange.fr; a.brys@almallain.com

Cc : FORGET Joël <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; l.tremblay@overdrive.fr; Caroline Escaffre <caroline.escaffre@blp.archi>; c.guillot@almallain.com

Objet : 3904167 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants

Bonjour,

Ci-dessous nos commentaires sur devis :

- Devis AB18PRELEROY/77 élargissement réservation porte local plongée :
 - Demande MOE
 - Ce devis fait suite à une incompatibilité entre la largeur de la porte prévue au DCE et le modèle de compresseurs.
 - OK sur montant proposé. Montant de 899,92 € HT validé.

- Devis AB18PRELEROY/78 Ajout et modifications de réservations dans les locaux techniques
 - Demande MOE / DALKIA
 - Ce devis fait suite aux modifications de Dalkia de la zone 1 et 3 en sous-sol pour les extractions. (Z1 MOE et Z3 MOA)
 - OK carottages au PU MARCHE + OK PU élargissement résa en JD. Montant de 2 703,42 € HT validé.

- Devis AB18PRELEROY/76 Adaptations plaine aqualudique
 - Adaptation demande MOE pour certaines prestations
 - Poste 09.01.01.01 : nous accordons ce complément du fait du nombreux A/R sur le sujet de la plaine (en particulier sur le sujet des toiles) qui ont été chronophages pour votre BET. Montant de 415,80 € HT validé.
 - Poste 09.01.01.02 : irrecevable. Le plan EXE de la plaine aqualudique fait partie du MARCHE de base avec intégration des jeux / un candélabre / toiles tendues ombrières (qui ont finalement été retirées). 0 € HT pour ce poste.

Pour rappel, nous n'avons à notre charge que les plans EXE. Les plans DCE ne présentent pas ces interactions non négligeables avec les lots techniques. Ce travail ainsi que les solutions techniques ont été réalisées par Settec. Se rajoute aux besoins des lots fluides la réalisation du mur de soutènement suite à la demande de suppression du talus dans la galerie technique

Retour CD21 : OK pour justification

- Poste 09.01.02 : irrecevable. Pour quelle raison de nouveaux terrassements ? La géométrie de la plaine aqualudique n'a jamais changé entre DCE et EXE. 0 € HT pour ce poste.

Les plateformes sous la plaine aqualudique ont été réalisées et mises à niveau il y a plus d'un an pour suivre l'enchaînement initial des travaux de Gros œuvre. Les travaux de la plaine aqua ont été ajournés suite aux problèmes de descentes de charges liés aux toiles tendues. Les entreprises de second œuvre ont alors souhaité utiliser cette surface pour y stocker du matériel et y circulé avec des engins. Nous avons donc dû la remblayer. Aujourd'hui nous devons remettre à niveau ces plateformes

Retour CD21 : irrecevable à notre sens techniquement. A voir la position de OVERDRIVE.

- Poste 09.01.08 : irrecevable. Les socles 60x60x40ht sont prévus au CCTP article 3.9.16 ainsi que la poste et réglage des pièces fournies par le lot TE. Le nombre de jeux n'a jamais changé entre le DCE et l'EXE. 0 € HT pour ce poste.

En absence de précisions et de détails, la quantité de plots a été valorisée suivant le DPGF fourni au DCE. Aujourd'hui en phase EXE et suivant les détails du lot Traitement de l'eau il nous est demandé de réaliser 37 plots. Ce qui représente 27 plots supplémentaires

Retour CD21 : 10 plots prévus au MARCHE mais 21 jeux prévus en plan et CCTP TE au DCE. Nous acceptons de valoriser l'écart entre les 37 socles demandés en EXE par HT et les 21 jeux prévus au DCE soit $16 \times 84,64 = 1\,354,24$ € HT

SCELLEMENTS ET PIÈCES A SCELLER

Les travaux comprendront :

- La pose, scellement et l'étanchéité des pièces diverses des terminaux de traitement d'eau, inserts, échelles, lignes de nage, luminaires subaquatiques, etc... en bassins
- La pose, scellement et l'étanchéité des pièces diverses des terminaux des jeux et pièces fournies par le lot AIRE DE JEUX AQUATIQUES
- Compris gorge, scellement à la résine et bagues étanches
- Toutes sujétions de finitions pour garantir l'étanchéité au droit des pièces à sceller du traitement d'eau, équipements des bassins et splashpad

Localisation : aire de jeux extérieure

- Poste 09.01.09 : OK pour ce poste (un candélabre prévu hors plaine au DCE). Montant de 115,76 € HT validé.
- Poste 09.01.10.01 : D'où provient cette demande de réservation ? Montant de 461,02 € HT en attente de justification.


Réservations + scellements demandés pour encastrer des pieds des bancs dans la dalle béton et rendre les fixations non visibles. Détail architectural

Retour CD21 : OK pour justification

- Poste 09.01.10.02 : OK, sur principe car non prévu au lot GO sur cette zone carrelée. Par contre PU MARCHE à 21,60 € HT/m² soit $49,50 \times 21,60 = 1\,069,20$ € HT validable.
- Poste 09.01.10.03 : OK pour ce poste. Montant de 105,56 € HT validé.
- Poste 09.01.10.04 : OK pour ce poste. Montant de 143,27 € HT validé.

Vous omettez en parallèle la moins-value sur la quantité d'étanchéité/EPDM entre montant MARCHE et EXE (déjà signalé sur mail du 18-02-21 dernier) :

Extrait plan repérage des sols CMB :



La moins-value est la suivante :

- Poste 3.09.16.06.01 préparation support : - 96 x 7.70 = - 739.20 € HT
- Poste 3.09.16.06.02 étanchéité en partie courante : - 96 x 57.33 = - 5 503.68 € HT
- Poste 3.09.16.06.04 Sol EPDM : - 96 x 116.97 = - 11 229.12 € HT

Soit Total moins-value : - 17 472 € HT

La quantité de carrelage de la terrasse aqualudique n'est que de 65m². La moins value correspondante est de 11830€. Retour CD21 : après re vérification au nu intérieur des relevés contre rampe, la surface est de 85m² selon la localisation de carrelage ci-dessus. La rampe en partie droite fait bien partie de la surface de dalle portée de la terrasse à retirer. La moins-value est donc réévaluée à

- Poste 3.09.16.06.01 préparation support : - 85 x 7.70 = - 654.50 € HT
- Poste 3.09.16.06.02 étanchéité en partie courante : - 85 x 57.33 = - 4 873.05 € HT
- Poste 3.09.16.06.04 Sol EPDM : - 85 x 116.97 = - 9 942.45 € HT

Soit Total moins-value : - 15 470 € HT

Sur cette base d'échange, nous ne pouvons donc entendre que la remise de vos études EXE et démarrage de la plaine AQUALUDIQUE soient conditionnés par des accords sur ces devis.

Nous demandons donc la mise en œuvre de tous les moyens nécessaire pour honorer les dates fixées par l'OPC sur les livraisons des ouvrages et supports : tout retard verra l'application des pénalités de retard conformément aux termes du MARCHE.


Votre remarques est parfaitement déplacée lorsque l'on sait que notre 1^{er} plan de coffrage a été diffusé le 20/05/20 et que jusqu'au 12/04/21 nous attendons les descentes de charges, détails définitifs et plans de synthèse exploitables

Retour CD21 : les plans EXE ont été réceptionnés le 03-05. Sujet soldé.

Par ailleurs, nous demandons la reprise sans délais de l'altimétrie des galeries techniques comme mainte fois demandé par mails et CR sur la zone localisée ci-après : il s'agit de mettre la zone à -2,80m conformément aux plans EXE. Comme pour le reste, tout retard sur les dates demandées par l'OPC verra l'application des pénalités de retard conformément aux termes du MARCHE.

Nous vous avons déjà répondu à plusieurs reprises à ce sujet

Retour CD21 : Vu avec Mr PUJOL Mardi 27-04. La localisation des reprises ont été repérées sur le CR35 avec accord de SCER. Non réalisé sur site lors de mon passage du 03-05. Rappel



Dans l'attente en retour du devis remanié et comptant sur votre mobilisation totale pour la finalisation de vos travaux (cf. courrier RAR 1A 190 044 3699 9 du 16-04-21)

Voir courriers réponses

Retour CD2i : pas de remarques de notre part. A voir avec OPC.

Cordialement,

Nabil OULDAMMAR

Directeur adjoint au développement

Chargé d'affaire

Nouvelle adresse mail générale : agence@betcd2i.com



13 rue André Villet - 31400 Toulouse

Tel : 05 61 80 89 13

Port : 06 46 61 11 59

www.betcd2i.com



Découvrez notre page !!!

De : a.brivs@almallain.com <a.brivs@almallain.com>

Envoyé : mercredi 14 avril 2021 18:53

À : 'I tremblay' <I.tremblay@overdrive.fr>; 'Caroline Escaffre' <caroline.escaffre@blo.archi>; 'FORGET Joël' <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; 'SCER' <scer79@orange.fr>; c.guillot@almallain.com

Objet : Piscine Pré Leroy

Bonjour,

Vous trouverez en pièces jointes :

- Devis pour élargissement de la réservation de la porte du local Dépôt plongée
- Devis pour carottages complémentaires et modifications de réservations, suivant mail de Dalkia ci-joint
- Devis pour adaptation de l'infrastructure de la plaine aqualudique

Veuillez nous transmettre par retour la commande pour lancement des études structure
Les plans structure seront réalisés avec les réservations et détails reçus à ce jour.

Vous en souhaitant bonne réception,

Salutations

Aurélien BRYS

DELTACTP

Tél : 05 46 37 53 93

Fax : 05 46 37 54 58

9002 rue Elie Barreau

17000 LA ROCHELLE

www.groupe-almallain.com

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	<u>ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE</u>				
9.01	Divers plaine aqualudique				
9.01.01	Honoraires BET structure				
9.01.01.01	Analyse des charges, vérification et principe de conception version micropieux + DDC pour chiffrage	ENS	1,00	415,80	415,80 ✓
9.01.01.02	Synthèse, intégration des adaptations des lots fluides et plans EXE	ENS	1,00	1 782,00	1 782,00 ✓
	<i>TOTAL Honoraires BET structure</i>				2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse				
9.01.02.01	Terrassements en déblais, compris évacuation en décharge	M3	152,00	12,74	1 936,48
	<i>TOTAL Terrassement en masse</i>				1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau				
9.01.08.01	Plot béton pour ancrage des jeux d'eau Pose et réglage de inserts pour jeux d'eau non prévu	U	27,00 ¹⁶	84,64	2 285,28 ^{1354,24}
	<i>TOTAL Socles supports des jeux d'eau</i>				2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres				
9.01.09.01	Pose, sans fourniture, de platine de prescellement pour support candélabre	ENS	1,00	115,76	115,76 ✓
9.01.09.05	Fourreaux électriques sous plaine aqualudique. Non prévus				
	<i>TOTAL Socles supports des candélabres</i>				115,76
9.01.10	Divers				
9.01.10.01	Réservations pour pied de bancs encastrés	ENS	1,00	461,02	461,02 ✓
9.01.10.02	Recharge et formes de pentes sur zone de carrelage collé	M2	49,50	21,60	1 069,20 ✓
9.01.10.03	Réseau d'évacuation, hors siphon de sol	ML	4,00	26,39	105,56 ✓
9.01.10.04	Piquage sur réseau EP sous dalle portée de la plaine aqualudique	ENS	1,00	143,27	143,27 ✓
	<i>TOTAL Divers</i>				1 779,05
	<i>TOTAL Divers plaine aqualudique</i>				8 314,37
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique				
9.02.01	Travaux en moins value				
9.02.01.02	Longrines				
9.02.01.02.01	Béton pour longrines	M3	-2,76	195,73	-540,21
9.02.01.02.02	Coffrage	M2	-25,30	24,79	-627,19
9.02.01.02.03	Aciers achetés façonnés	KG	-745,20	2,56	-1 907,71
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value				
9.02.02.01	Voile de soutènement				
9.02.02.01.01	Béton pour murs banchés	M3	14,38	193,76	2 785,30
9.02.02.01.02	Coffrage	M2	115,00	22,94	2 638,10

A arbitre OVERDRIN

NON selon COURRIER RATE joint

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9.02.02.01.03	Treillis soudé	KG	991,88	2,15	2 132,53
9.02.02.01.04	Aciers achetés façonnés	KG	575,00	2,56	1 472,00
	<i>TOTAL Travaux en plus value</i>				9 027,93
	<i>TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique</i>				5 952,82
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée		-85		-654,50
9.03.01.01	Préparation support	M2	-66,00	7,70	-500,50
9.03.01.02	Etanchéité en partie courante	M2	-85 -65,00	57,33	-3 726,45
9.03.01.03	Sol EPDM	M2	-65,00	116,97	-7 603,05
	<i>TOTAL Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée</i>		-85		-11 830,00
	<i>TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée</i>				-11 830,00
	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE				2 437,19

Total HT €

~~2 437,19~~

- 8.086,67

a.brys@almallain.com

De: AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>
Envoyé: jeudi 27 mai 2021 09:42
À: a.brys@almallain.com
Cc: caroline.escaffre@blp.archi; Joel.FORGET@agglo-niort.fr; l.tremblay@overdrive.fr; Scer79@orange.fr; c.guillot@almallain.com
Objet: 3905513 Niort_Piscine Pré Leroy - retours sur devis

Bonjour,

Mes retours en bleu dans le corps de votre mail.

Veuillez transmettre les devis à jour ce matin à tous (avant midi, selon demande MOA)

Cordialement.

Nabil OULDAMMAR

Directeur adjoint au développement

Chargé d'affaire Structure & VRD

Nouvelle adresse mail générale : agence@betcd2i.com



13 rue André Villet - 31400 Toulouse

Tel : 05 61 80 89 13

Port : 06 46 61 11 59

www.betcd2i.com



Découvrez notre page !!!

De : a.brys@almallain.com <a.brys@almallain.com>

Envoyé : mercredi 26 mai 2021 12:09

À : 'Caroline Escaffre' <caroline.escaffre@blp.archi>; 'FORGET Joël' <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; 'Laurine Tremblay - OVERDRIVE' <l.tremblay@overdrive.fr>; AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>; Scer79@orange.fr; c.guillot@almallain.com

Objet : RE: Niort_Piscine Pré Leroy

Bonjour,

Vous trouverez en pièces jointes :

- Devis pour adaptations plaine aqualudique MAJ
- Devis pour carottages complémentaires MAJ
- Devis pour travaux divers

Devis pour adaptations plaine aqualudique :

- Plots pour plaine aqualudique : 10 unités provisionnées au DCE, 37 unités demandées par le lot traitement de l'eau. 37-10=27 unités. Nous maintenons notre position de valoriser l'écart entre plan DCE et plan EXE soit 16 Ut

- Surface EPDM : ok pour ajustement surface à 85m² OK
- Voile de soutènement :
 - o Vous trouverez en pièce jointe des extraits de plan architecte et de synthèse fluides DCE et EXE sur lesquels figurent les talus, les galeries techniques, et les équipements des lots fluides. Le talus a été réalisés initialement conformément. De plus le CCTP mentionne une dalle portée pour la plaine aqualudique, et non pas un plancher. Donc pas de vide sanitaire, ni galerie. Nous rajoutons de fait le terrassement associé au déplacement de ce talus L' **incohérence** entre pièces du DCE que vous relevez ne peut donner lieu à **aucune rémunération**. Sauf erreur, vous n'avez pas posé la **question** au moment de la **consultation** pour lever une **éventuelle incohérence** (cf. article 1.18 du CCTP GO « Les Entreprises ne pourront jamais et en aucune façon se prévaloir d'une erreur, d'une omission ou d'une discordance quelles qu'elles soient dans les différentes pièces du dossier, ni dans leur proposition de prix pour leur donner droit à un supplément de prix. ») Quand au plan de **synthèse** fluide EXE auquel vous faites **référence**, je vous renvoi au courrier RAR et OS **transmis** au moment des **travaux** : vous avez **comme** tout à chacun, une **obligation de résultat**.

Devis pour carottages complémentaires :

- Carottage pour pédiluve : les 2 carottages valorisés correspondent à l'évacuation en point central + arrivée d'eau. Ces réservations ne figuraient pas sur nos plans EXE. Les 2 réservations en points hauts, non mises en place avant coulage, ont été carottées à nos frais OK pour **justification**
- Ajout d'un carottage dans le plancher + un carottage dans un voile pour l'évacuation des EP du porche entrée club OK
- Ajout du carottage en façade du Local produits OK
- Ajout de la saignée + rebouchage après passage de l'alimentation en eau par Hervé Thermique lot 16 dans le surbot BA OK

Devis travaux divers :

- Ajout des travaux Gros œuvre nécessaire à la mise en place du récupérateur de chaleur, suivant point réalisé avec Hervé Thermique lot 15 sur site OK
- Ajout trait de scie suivant plan de repérage architecte sur clavetage des poutres périphériques aux plages extérieures + local filtration. Les poteaux et poutres ont été réalisés pour être prêts à peindre, dito DCE. Pas d'autres prescriptions lors du chiffrage des travaux de reconstruction Ce trait de scie est une **compensation** à la qualité de vos **ouvrages** bruts qui n'ont pas **donnés satisfaction**. Plus-value non **acceptable**.
- Ajout de la prestation pour la réalisation d'un joint en façades entre le cadre métallique de la menuiserie extérieure et le bandeau préfa haut OK **si demande architecte**
- Recoupe de la longueur du plot de départ pour alignement avec le caniveau périphérique du bassin extérieur OK
- Création d'un surbot + corbeau pour alignement avec le caniveau périphérique du bassin extérieur De qui **provient** cette **demande** ? Si MOE, OK
- Rebouchage des réservations non utilisées pour les zones 1-2-3 Si **réservations demandées** en EXE par lots fluides et non utilisées par ces **derniers**, à reboucher à leur frais. Non pris en charge par MOA.
- Déplacement base vie :
 - o Suppression des WC chimiques non utilisés OK
 - o Ajout d'une grue mobile pour gestion de l'interférence avec les travaux du réseau gaz enterré OK. A valider par OPC **également** si pas d'autre **phasage possible**

Vous en souhaitant bonne réception,

Salutations

Aurélien BRYS

DELTACTP

Tél : 05 46 37 53 93

Fax : 05 46 37 54 58

9002 rue Elie **Barreau**

17000 LA ROCHELLE

www.groupe-almallain.com

De : Caroline Escaffre <caroline.escaffre@blp.archi>

Envoyé : mercredi 12 mai 2021 18:10

À : 'a.brys@almallain.com' <a.brys@almallain.com>; 'Scer79@orange.fr' <Scer79@orange.fr>

Cc : FORGET Joël <Joel.FORGET@aggio-niort.fr>; Laurine Tremblay - OVERDRIVE <l.tremblay@overdrive.fr>; 'AGENCE CD2I' <agence@betcd2i.com>

Objet : Niort_Piscine Pré Leroy

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre **pour le 18.05** dernier délai les incidences financières :

- La suppression du mur fusible cour anglaise zone 03
- Moins value WC chimique + grutage base vie
- La mise à jour des devis carottages et plaine aqualudique suivant les remarques CD2I.

Restant disponible,


Cordialement,

Caroline Escaffre

Chef de projet

T. +33 (0)5 57 19 59 19

www.blp.archi



ANNEXE 2

- Pièce n°1 : Copie du courrier AR du 17/02/2021 expliquant les raisons de notre contestation

Siège social : Z.A.C. Les Rivauds Nord - 9002, rue Élie Barreau - La Pallice, 17000 LA ROCHELLE

☎ 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58

17 février 2021

BLP & Associés

Hangar G2 – Bassin à flot n°1

Quai Armand Lalande – CS 60056

33070 BORDEAUX

LETRE RAR N° 1A 190 997 7035 0 + MAIL architectes@blp.archi

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT

Suivie par Christophe GUILLOT et Aurélien BRYs

Mesdames,

Nous avons procédé à la réception des voiles BA le 9 février 2021 de manière contradictoire.

Votre compte rendu de cette réception, reçu par mail le 11 février, fait état de modifications de prescriptions de finitions de voiles par rapport à celles décrites au CCTP de notre marché.

Comme explicité, ce jour en réunion de chantier, nous contestons cette « non-conformité » de nos ouvrages et maintenons notre position explicitée par courrier RAR en date du 5 août 2020.

Nous considérons que la modification de prescriptions décrite par votre mail du 11 février découle d'un choix architectural et non d'une non-conformité des supports.

Nous vous transmettrons, par un prochain courrier, un devis de travaux suite aux nouvelles prescriptions.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, nos salutations distinguées.

DELTA CTP
Entreprise Générale de Construction
SAS au capital de 150 000 €
9002 rue Elie Barreau - 17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 37 53 93
SIRET 488 823 378 00036

DB
allier

Copie mail :

* CAN – joel.forget@agalo-niort.fr

De: Caroline Escaffre <caroline.escaffre@blp.archi>
Envoyé: jeudi 11 février 2021 14:43
À: 'a.brys@almallain.com'; 'alm.allain@almallain.com'; 'Scer79@orange.fr'
Cc: Christine Pueyo; Laurine Tremblay - OVERDRIVE; FORGET Joël;
agence@betcd2i.com
Objet: Niort_Piscine Pré Leroy_Finitions voiles béton apparents non conformes
Pièces jointes: Devis - piscine pre leroy - habillages muruax complémentaires suite visa....pdf

Bonjour,

Comme convenu en réunion et suite à la présentation des reprises proposées par votre entreprise le 09.02.21, vous pourrez télécharger ici : <http://fichiers.blp.archi/2i4f> :

- **Le repérage général des finitions des voiles Intérieurs.**
- **Le plan des voiles dont la finition est modifiée par rapport au dossier marché suite à la non-conformité des bétons mis en œuvre :**
 - **01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 :**

DOSSIER MARCHE = béton apparent finition soignée C6

REPARATION =

- o **préparation des supports selon description CCTP lot 02 : article 1.11.5. Parements des bétons coulés en place.**

« De plus, et afin d'éviter toute contestation entre l'Entreprise de Gros Œuvre et l'Entreprise de Peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de Gros Œuvre, ce dernier demande au peintre de contrôler les supports en présence du Maître d'œuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l'Entreprise de Gros Œuvre ou, à ses frais, par l'Entreprise de Peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par l'Entreprise de Gros Œuvre. Le maître d'œuvre n'intervient en la matière qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés ».

- o **application d'une peinture blanche classe A adaptée à l'ambiance des locaux**
- o **proposition de rebouchages des trous de banches à soumettre à l'approbation de la MOA / MOE. Test de rebouchage à réaliser dans une zone non visible.**
- o **hauteur des voiles : 2.50m**

- **07 : lien vers les produits envisagés : <https://www.guardindustrie.com/catalogue/nuancier-protectguard-color/>**

DOSSIER MARCHE = béton apparent finition soignée C6

REPARATION =

- o **préparation des supports selon description CCTP lot 02 : article 1.11.5. Parements des bétons coulés en place.**

« De plus, et afin d'éviter toute contestation entre l'Entreprise de Gros Œuvre et l'Entreprise de Peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de Gros Œuvre, ce dernier demande au peintre de contrôler les supports en présence du Maître d'œuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l'Entreprise de Gros Œuvre ou, à ses frais, par l'Entreprise de Peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par l'Entreprise de Gros Œuvre. Le maître d'œuvre n'intervient en la matière qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés ».

- o **appliquer une lasure opacifiante (opacité à soumettre à l'approbation de la MOA et de la MOE) hydrofuge dans les milieux humides. Test d'opacité à réaliser dans une zone non visible.**
- o **proposition de rebouchages des trous de banches à soumettre à l'approbation de la MOA / MOE. Test de rebouchage à réaliser dans une zone non visible.**
- o **hauteur des voiles : 2.50m**

- 09 / 15 / 18 :

DOSSIER MARCHE = béton apparent finition soignée C6
REPARATION =

- **préparation des supports selon description CCTP lot 02 : article 1.11.5. Parements des bétons coulés en place.**

« De plus, et afin d'éviter toute contestation entre l'Entreprise de Gros Œuvre et l'Entreprise de Peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de Gros Œuvre, ce dernier demande au peintre de contrôler les supports en présence du Maître d'œuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l'Entreprise de Gros Œuvre ou, à ses frais, par l'Entreprise de Peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par l'Entreprise de Gros Œuvre. Le maître d'œuvre n'intervient en la matière qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés ».

- **application d'une peinture blanche classe A adaptée à l'ambiance des locaux**
- **proposition de rebouchages des trous de banches à soumettre à l'approbation de la MOA / MOE. Test de rebouchage à réaliser dans une zone non visible.**
- **hauteur des voiles : toute hauteur**

- 10 / 16 :

DOSSIER MARCHE = béton apparent finition soignée C6
REPARATION =

- **« réparation » par nettoyage pour faire disparaître les tâches noires et traces de rouilles.**
- **traitement hydrofuge dans les milieux humides. Test d'opacité à réaliser dans une zone non visible.**
- **proposition de rebouchages des trous de banches à soumettre à l'approbation de la MOA / MOE. Test de rebouchage à réaliser dans une zone non visible.**
- **hauteur des voiles : toute hauteur**

- 17 : voir devis en pj

DOSSIER MARCHE = béton apparent finition soignée C6
REPARATION =

- **proposition de prolonger l'habillage mural en lattis bois jusqu'au niveau fini intérieur.**
- **hauteur des voiles : 2.50m**

- 20 / 21 / 22 :

DOSSIER MARCHE = béton apparent finition soignée C6
REPARATION =

- **préparation des supports selon description CCTP lot 02 : article 1.11.5. Parements des bétons coulés en place.**

« De plus, et afin d'éviter toute contestation entre l'Entreprise de Gros Œuvre et l'Entreprise de Peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de Gros Œuvre, ce dernier demande au peintre de contrôler les supports en présence du Maître d'œuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l'Entreprise de Gros Œuvre ou, à ses frais, par l'Entreprise de Peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par l'Entreprise de Gros Œuvre. Le maître d'œuvre n'intervient en la matière qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés ».

- **application d'une peinture blanche classe A adaptée à l'ambiance des locaux**
- **proposition de rebouchages des trous de banches à soumettre à l'approbation de la MOA / MOE. Test de rebouchage à réaliser dans une zone non visible.**
- **hauteur des poutres périphériques : 0.62m**

Je vous prie de prendre en compte ces solutions de réparations et de nous transmettre pour le 26.02.21 votre méthodologie de mise en œuvre (fiches techniques produit, méthodologie d'application, planning de mise en œuvre).

Sans prise en charge et confirmation par votre entreprise de ces réparations à cette date, nous serons dans l'obligation de mandater une entreprise à vos frais pour exécuter ces travaux. Les coûts associés seront imputés à votre marché.

Dans l'attente de votre retour et restant disponible,

Entreprise Générale de Construction

DELTA CTP

Siège social : Z.A.C. Les Rivauds Nord - 9002, rue Élie Barreau - La Pallice, 17000 LA ROCHELLE
☎ 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58

5 août 2020

BLP & Associés
Hangar G2 - Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande - CS 60056
33070 BORDEAUX

A l'attention de Mme PUEYO

ENVOI EN RAR N° 1A 178 706 7728 7 + MAIL architectes@blp.archi

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT
Suivie par Aurélien BRYS

Madame,

Nous venons, par la présente, répondre à votre courrier recommandé daté du 17 juillet 2020.

Comme exprimé lors de la visite contradictoire du 7 juillet, nous ne partageons aucunement votre analyse faite des ouvrages exécutés et, contrairement à vos affirmations, ces derniers sont en tous points conformes au cahier des charges nous liant contractuellement.

Vous trouverez, en annexe, les extraits du CCTP gros-œuvre définissant les ouvrages « dits non conformes ».

L'article 1.11.5 (prescriptions techniques générales) décrit les différents types de parements à obtenir (P1 à P3) et les différents types de coffrage (C1 à C6) pouvant être exigés.

Cet article « général » est complété de l'article 3.7.2 (prescription gros-œuvre). A la lecture de ce dernier, vous constaterez qu'un type de coffrage à mettre en œuvre n'est nullement prescrit et que la seule obligation contractuelle exprimée concerne « les parements » et que ceux-ci doivent être « P3 » (parement soigné).

Nous affirmons de nouveau que l'ensemble de nos ouvrages sont conformes à nos obligations.

Afin de conserver la démarche constructive qui est la nôtre depuis le début de l'opération, nous procéderons à quelques réparations de défauts du type « nids de cailloux » et procéderons à un ponçage fin des balèvres et dépôts de surfaces.

Notre prestation se limitant à ces finitions courantes pour ce type de parement P3, nous confirmons notre refus, exprimé le 7 juillet, de participer financièrement à des modifications de prestations pour les lots revêtements que vous déciderez.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Copie mail :

* CAN - joel.forget@agalo-niort.fr

* CD2i - cd2i.france@orange.fr

DELTA CTP
Entreprise Générale de Construction
SAS au capital de 150 000 €
9002 rue Elie Barreau - 17000 LA ROCHELLE
Tél. 05.46.37.53.93
SIRET 488 823 378 00036

d.morin@almallain.com

De: d.morin@almallain.com
Envoyé: mercredi 17 février 2021 16:06
À: 'architectes@blp.archi'
Cc: 'joel.forget@agglo-niort.fr'; 'c.guillot@almallain.com'
Objet: REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY - NIORT
Pièces jointes: COURRIER BLP.pdf

Bonjour,

Merci de bien vouloir prendre connaissance du courrier joint.

L'original part ce jour par courrier RAR.

Bonne réception.

Cordialement,

Déborah MORIN

DELTA CTP

11 rue des Perches

17100 SAINTES

Tél : 05.46.94.19.20

www.groupe-almallain.com

En provenance de :
[Handwritten address, crossed out with a large X]

SRP2 Y25 MSR 2A 18-1184505 04-20

Présenté / Avisé le :
Distribué le : 12/2/21

Je soussigné(e) déclare être	REÇU LE
<input type="checkbox"/> Le destinataire	18/FEV 2021
<input type="checkbox"/> Le mandataire	
<input type="checkbox"/> CNI / permis de conduire	
<input type="checkbox"/> Autre :	

[Signature]
DELTA ASSOCIÉS



**RECOMMANDÉ :
AVIS DE RÉCEPTION
AR 1A 190 997 7035 0**

Numéro de l'AR :



Renvoyer à

FRAB

Handwritten: Avenue de la République
DELTA CTP

Handwritten: M Rue des Rades
17100 SAINTES

[Faint barcode]

ANNEXE 3

- Pièce n°1 : Copie du devis AB18PRELEROY/75
- Pièce n°2 : Copie OS exécutoire retourné avec réserves

2 août 2022

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/75

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@almallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	TRAVAUX DIVERS				
9.01	RADIER BASSIN EXTERIEUR				
9.01.01	Travaux en moins value				
9.01.01.01	Radier ép.20cm	M2	-144,00	88,15	-12 693,60
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-12 693,60
9.01.02	Travaux en plus value				
9.01.02.01	Dalle portée ép.35cm	M2	144,00	156,70	22 564,80
	<i>TOTAL Travaux en plus value</i>				22 564,80
	<i>TOTAL RADIER BASSIN EXTERIEUR</i>				9 871,20
9.05	MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE				
9.05.01.01	Reprofilage du talus File 09, compris : - Engin de terrassement - Engin de transfert des matériaux - Bennes à gravats - Evacuation et traitement des déblais - Equipe de terrassement	M3	155,34	211,24	32 814,02
9.05.01.02	Reprise du gravillonnage, démolition et reconstruction du linteau en façade File T	ENS	1,00	2 876,61	2 876,61
9.05.01.03	Dépose isolant en sous face de dalle portée, remplacement par du flocage	ENS	1,00	1 139,82	1 139,82
	<i>TOTAL MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE</i>				36 830,45
9.06	BIAIS BASSIN EXTERIEUR				
9.06.01	Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2				
9.06.01.01	Scellement d'aciers dans l'existant	ML	12,50	63,99	799,88
9.06.01.02	Nettoyage du support et primaire d'accrochage	ENS	1,00	387,64	387,64
9.06.01.03	Biais. Compris microbéton, coffrage en biais et aciers	ML	12,50	154,67	1 933,38
9.06.01.04	Finition au mortier fibré	ML	12,50	57,67	720,88
	<i>TOTAL Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2</i>				3 841,78
	<i>TOTAL BIAIS BASSIN EXTERIEUR</i>				3 841,78
	<i>TOTAL TRAVAUX DIVERS</i>				50 543,43

Total HT €

50 543,43

RÉCAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS	
9.01	RADIER BASSIN EXTERIEUR	
9.01.01	Travaux en moins value	-12 693,60
9.01.02	Travaux en plus value	22 564,80
9.01	TOTAL RADIER BASSIN EXTERIEUR	9 871,20
9.05	MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE	
9.05	TOTAL MODIFICATION DU TALUS FILE 09 EN SOUS OEUVRE	36 830,45
9.06	BIAIS BASSIN EXTERIEUR	
9.06.01	Biais en fond de bassin, en Files A1 et A2 entre B1 et B2	3 841,78
9.06	TOTAL BIAIS BASSIN EXTERIEUR	3 841,78
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS	50 543,43
	Total HT €	50 543,43
	T.V.A 20,00 %	10 108,69
	Total TTC €	60 652,12

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

Saintes, le 19 octobre 2020

BLP & Associés

Hangar G2 – Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande – CS 60056
33070 BORDEAUX

A l'attention de Madame PUEYO

LETRE RECOMMANDEE AR N° 1A 181 564 2687 2 + MAIL architectes@blp.archi

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT

Suivie par Christophe GUILLOT et Aurélien BRYs

Madame,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, en retour, l'ordre de service exécutoire n° 13 avec réserves.

En effet, vous nous demandez de modifier le profil du talus en zones 1 et 2 suivant un besoin exprimé par la société DALKIA en septembre 2020.

Pour mémoire, ce talus a été exécuté en novembre 2019 suivant nos plans d'exécution visés par la Maîtrise d'œuvre et suivant les besoins exprimés par les lots techniques en réunion de chantier.

Pour satisfaire cette nouvelle demande exprimée dix mois plus tard, nous vous transmettons un devis de travaux.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

ALM ALLAIN
ENTREPRISE GÉNÉRALE de CONSTRUCTION
SAS au capital de 485 000 €
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 94 03 86
SIRÉT 526 380 118 00039 - A.P.E. 4399C

Copie mail :

* CAN – joel.forget@agalo-niort.fr

* CD2i – cd2i.france@orange.fr

ORDRE DE SERVICE EXECUTOIRE

N°13

MARCHÉ DE TRAVAUX

Réhabilitation de la piscine Pré Leroy - Niort

Numéro du marché : 2019022

Notifié le 27.02.2019

Maîtrise d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération du Niortais

Maîtrise d'œuvre :

Architecte mandataire Brochet Lajus Pueyo

Bureau d'études techniques CD2I / CESMA

Economiste Overdrive

Acousticien IDb Acoustique

Paysagiste Sabine Haristoy

Objet du marché : Lot 02 Réhabilitation – Gros Œuvre

Intervenu avec :

ALM ALLAIN SAS (Mandataire)

Adresse : 11 rue des Perches 17 100 SAINTES

Tél : 05 46 94 19 20

SIRET : 526 380 118 000 38

DELTA CTP SAS

Adresse : 9002 rue Elie Barreau 17 000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 37 53 93

SIRET : 488 823 378 000 36

SCER SAS

Adresse : 39 rue Blaise Pascal 79 000 NIORT

Tél : 05 49 73 10 67

SIRET : 332 901 842 000 28

DÉLAI :

Conformément au CCAP, le délai d'exécution contractuel des travaux est fixé à vingt-cinq mois et demi (25.5) mois, la période de préparation, les congés et intempéries prévisibles étant compris dans ce délai.

Le 01.04.2019 forme l'origine du délai contractuel d'exécution des travaux conformément à l'article 6 de l'acte d'engagement.

MONTANT DU MARCHÉ:

Montant du marché (Tranche Ferme, y compris PSE n°1 + avenant 01 du CA 09/2019 + avenant 02 du 06/2020)
en euros HT : 3 960 916.48 € HT


Tva : 20 %

Valeur : selon les clauses du CCAP

OBJET DU PRÉSENT ORDRE DE SERVICE :

Talus zone 01 :

- La société DALKIA ne peut intervenir sur un talus non stabilisé pour les cheminements principaux de gaines. Elle le fera pour les piquages ponctuels uniquement. Aussi, nous vous demandons d'évacuer le talus au niveau galerie et de réaliser un talus propre et stabilisé à 1/1 pour rejoindre la poutre à l'arrière. Ceci a été appuyé par le SPS.
- A réaliser selon coupe ci-après issue d'un A/R MOE-Entreprise (pente bleue à 1/1 à suivre).
- Sans incidence financière et sans incidence sur le délai contractuel du chantier.



Délai d'exécution : IMMEDIAT à réception du présent OS
Arrêté après vérification à

sans objet valeur marché

Talus zone 03 :

Nous constatons un ensemble de gravats, végétaux, grosses pierres et un talus très instable sur cette zone. Nous vous demandons d'évacuer ce talus et faire en sorte que le reprofilage soit stabilisé et propre. Merci de nous transmettre une méthodologie de reprise.
Sans incidence financière et sans incidence sur le délai contractuel du chantier.



Délai d'exécution : IMMEDIAT à réception du présent OS
Arrêté après vérification à

sans objet valeur marché

<p>Le Maître d'œuvre Date, signature et cachet</p> <p>12 octobre 2020 Almeys</p>	<p>Acceptation de l'entreprise <i>avec réserves de</i> Date, signature et cachet <i>comptes arrêtés du 19 octobre 2020 et de la</i> <i>pour en compte des devis. AB19 PARELE 201/63</i> ALM ALLAIN <i>d'un montant</i> <i>de 35 830,45 € HT</i> ENTREPRISE GÉNÉRALE de CONSTRUCTION SAS au capital de 485 000 € 11 Rue des Perches - 17100 SAINTES <i>Stes la</i> Tel. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 86 <i>19/10/2020</i> SIRET 526 380 118 00036 / APE 4399C</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---

Cet ordre de service est :

- soit **envoyé en recommandé avec AR** (dans ce cas, la date d'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document)
- soit **envoyé par courriel avec accusé de lecture** (dans ce cas, l'entreprise complètera le récépissé ci-après et le transmettra par mail)
- soit **remis contre récépissé à l'entreprise** (dans ce cas, l'entreprise complètera le récépissé ci-après).

1. The first part of the document
 discusses the general principles
 of the system. It covers the
 basic concepts and the overall
 structure of the system.

2. The second part of the document
 describes the implementation details.
 It includes the design of the
 components and the integration
 of the system.

3. The third part of the document
 provides a detailed description of
 the system's performance. It
 includes the results of the
 tests and the analysis of the
 data.

4. The fourth part of the document
 discusses the conclusions and
 the future work. It includes
 the summary of the findings and
 the suggestions for further
 research.

ACCUSE DE RECEPTION

(Retourner la page entière dûment datée, tamponnée et signée)

MARCHÉ DE TRAVAUX

Réhabilitation de la piscine Pré Leroy - Niort

Numéro du marché : 2019022

Notifié le 27.02.2019

Objet du marché : Lot 02 Réhabilitation – Gros Œuvre

Intervenu avec :

ALM ALLAIN SAS (Mandataire)

Adresse : 11 rue des Perches 17 100 SAINTES

Tél : 05 46 94 19 20

SIRET : 526 380 118 000 38

DELTA CTP SAS

Adresse : 9002 rue Elie Barreau 17 000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 37 53 93

SIRET : 488 823 378 000 36

SCER SAS

Adresse : 39 rue Blaise Pascal 79 000 NIORT

Tél : 05 49 73 10 67

SIRET : 332 901 842 000 28

Accuse réception de l'ordre de service n°13.

A Saintes, le 19 octobre 2020
(signature et cachet de l'entreprise)

Sous réserve du courrier RAR du 19 octobre 2020

ALM ALLAIN
ENTREPRISE GENERALE de CONSTRUCTION
SAS au capital de 485 000 €
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 86
SIRET 526 380 118 00038 - APE 4399C

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
JAN 15 1964
CHEMISTRY DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

9 octobre 2020

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/63

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@almallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 978 00096 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
9	ADAPTATION DU TALUS FILE 09 APRES REALISATION DES OUVRAGES				
9.01.01.01	Reprofilage du talus File 09, compris : - Engin de terrassement - Engin de transfert des matériaux - Benne à gravats - Evacuation et traitement des déblais - Equipe de terrassement Durée de l'intervention estimée à 4 semaines	M3	155,34	211,24	32 814,02
9.01.01.02	Reprise du gravillonnage, démolition et reconstruction du linteau en façade File T	ENS	1,00	2 876,61	2 876,61
9.01.01.03	Dépose isolant en sous face de dalle portée, remplacement par du flocage	ENS	1,00	1 139,82	1 139,82
	TOTAL ADAPTATION DU TALUS FILE 09 APRES REALISATION DES OUVRAGES				36 830,45

Total HT €

36 830,45

RECAPITULATIF

0	ADAPTATION DU TALUS FILE 09 APRES REALISATION DES OUVRAGES	
9	TOTAL ADAPTATION DU TALUS FILE 09 APRES REALISATION DES OUVRAGES	<u>36 830,45</u>
	Total HT €	36 830,45
	T.V.A 20,00 %	7 366,09
	Total TTC €	<u>44 196,54</u>

En provenance de :

~~MAISONNEUX ASSOCIÉS
Maisonneux GZ ES 00006
20 rue des Faroliers
17100 SAINTES
FRANCE~~

SCR2VZ3 - PRC 31A - 20172896TC01 - 11/10



RECOMMANDÉ :
AVIS DE RÉCEPTION
Numéro de l'AR : **AR 1A 181 564 2687 2**



Carrefour 0813 Romaine Renvoyer à

FRAB

AUT ALUATIN

11 Rue des Faroliers

17100 SAINTES

Présenté / Avisé le :
Distribué le :

REÇU LE

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire

21 OCT 2020
MAISONNEUX ASSOCIÉS

CNI / permis de conduire
 Autre

* Le facteur a/est/sa par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.

ANNEXE 4

- Pièce n°1 : Copie du devis AB18PRELEROY/80
- Pièce n°2 : Copie du mail de BLP du 23/06/2021
- Pièce n°3 : Copie de l'analyse de CD2I du DGD le 17/12/2021

Entreprise Générale de Construction



29 juin 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/80

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

**Déplacement des bouches de soufflage
Zone déchaussage**

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@almallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	<u>DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE</u>				
9.01.01.01	Protection du bardage et des équipements en place sur les 2 faces	ENS	1,00	151,65	151,65
9.01.01.02	Carottages	U	2,00	257,33	514,66
	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE				666,31

Total HT €

666,31

RECAPITULATIF

9	DEPLACEMENT DE 2 GAINE DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	
9	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINE DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	<u>666,31</u>
	Total HT €	666,31
	T.V.A 20,00 %	133,26
	Total TTC €	<u>799,57</u>

De: Caroline Escaffre <caroline.escaffre@blp.archi>
Envoyé: mercredi 23 juin 2021 12:28
À: 'a.brys@almallain.com'
Cc: l.tremblay@overdrive.fr; 'AGENCE CD2I'
Objet: Niort_Piscine Pré Leroy_Réservations buses de soufflage - Zone déchaussage
Pièces jointes: IMG_20210622_162500bis.jpg

Bonjour,

Les bouches de soufflage de la zone déchaussage beauté sont en conflit avec la sous-face bois.
Pouvez-vous nous transmettre l'incidence financière du déplacement de 2 réservations tel que décrit que la photo en pj ?
Les réservations doivent être parallèle à la sous-face bois.

Vous en remerciant par avance,
Cordialement,

Caroline Escaffre
Chef de projet
T. +33 (0)5 57 19 59 19
=> Joignable au 0645740706 pour cause de télétravail.
www.blp.archi



Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

REÇU LE
07 DEC. 2021
BLP & associés

Saintes, le

03 décembre 2021

BLP & Associés
Hangar G2 - Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande - CS 60056
33070 BORDEAUX

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR N° 1A180 058 3021 8

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT
Suivie par Aurélien BRYs

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver -sous ce pli- le projet de décompte final concernant l'affaire citée en référence.

Nous vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.

ALM ALLAIN
ENTREPRISE GENERALE de CONSTRUCTION
SAS au capital de 485 000 €
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 86
S. N° T 526 380 118 00038 - APE 4399C

commentaires dans document

CO21, 17112121

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN
REF. : AB18PRELEROY/80
OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aqualudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 45 37 53 93 - Fax : 05 45 37 54 93 - e-mail : delta.ctp@sas.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 483 813 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR00 433 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Montant HT	Montant
9	DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE				
9.01.01.01	Protection du bardage et des équipements en place sur les 2 faces	ENS	1,00	151,65	151,65
9.01.01.02	Carottages	U	2,00	257,33	514,68
	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE				666,31

Total HT €

666,31

OK

RECAPITULATIF

9	DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	
9	TOTAL DEPLACEMENT DE 2 GAINES DE VENTILATION DANS LA ZONE DECHAUSSAGE	<u>666,31</u>
	Total HT €	666,31
	T.V.A 20,00 %	133,26
	Total TTC €	<u>799,57</u>

10x

ANNEXE 5

- Pièce n°1 : Copie du devis AB18PRELEROY/82
- Pièce n°2 : Copie du mail de CD2I du 05/05/2021
- Pièce n°3 : Copie de l'analyse de CD2I du DGD le 17/12/2021

2 août 2022

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/82

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aqualudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@almaliain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	<u>ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE</u>				
9.01	Divers plaine aqualudique				
9.01.01	Honoraires BET structure				
9.01.01.01	Analyse des charges, vérification et principe de conception version micropieux + DDC pour chiffrage	ENS	1,00	415,80	415,80
9.01.01.02	Synthèse, intégration des adaptations des lots fluides et plans EXE	ENS	1,00	1 782,00	1 782,00
	<i>TOTAL Honoraires BET structure</i>				2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse				
9.01.02.01	Terrassements en déblais, compris évacuation en décharge	M3	152,00	12,74	1 936,48
	<i>TOTAL Terrassement en masse</i>				1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau				
9.01.08.01	Plot béton pour ancrage des jeux d'eau Pose et réglage de inserts pour jeux d'eau non prévu	U	27,00	84,64	2 285,28
	<i>TOTAL Socles supports des jeux d'eau</i>				2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres				
9.01.09.01	Pose, sans fourniture, de platine de prescellement pour support candélabre	ENS	1,00	115,76	115,76
9.01.09.05	Fourreaux électriques sous plaine aqualudique. Non prévus				
	<i>TOTAL Socles supports des candélabres</i>				115,76
9.01.10	Divers				
9.01.10.01	Réservations pour pied de bancs encastrés	ENS	1,00	461,02	461,02
9.01.10.02	Recharge et formes de pentes sur zone de carrelage collé	M2	49,50	21,60	1 069,20
9.01.10.03	Réseau d'évacuation, hors siphon de sol	ML	4,00	26,39	105,56
9.01.10.04	Piquage sur réseau EP sous dalle portée de la plaine aqualudique	ENS	1,00	143,27	143,27
	<i>TOTAL Divers</i>				1 779,05
	<i>TOTAL Divers plaine aqualudique</i>				8 314,37
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique				
9.02.01	Travaux en moins value				
9.02.01.02	Longrines				
9.02.01.02.01	Béton pour longrines	M3	-2,76	195,73	-540,21
9.02.01.02.02	Coffrage	M2	-25,30	24,79	-627,19
9.02.01.02.03	Aciers achetés façonnés	KG	-745,20	2,56	-1 907,71
	<i>TOTAL Travaux en moins value</i>				-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value				
9.02.02.00	Terrassement en masse				
9.02.02.00.01	Terrassement en déblais, y compris évacuation	M3	105,00	19,68	2 066,40
9.02.02.00.02	Terrassement en déblais et mise en cordon	M3	147,00	10,30	1 514,10

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9.02.02.00.03	Mise en remblais des déblais	M3	147,00	10,80	1 587,60
9.02.02.01	Voile de soutènement				
9.02.02.01.01	Béton pour murs banchés	M3	14,38	193,76	2 785,30
9.02.02.01.02	Coffrage	M2	115,00	22,94	2 638,10
9.02.02.01.03	Treillis soudé	KG	991,88	2,15	2 132,53
9.02.02.01.04	Aciers achetés façonnés	KG	575,00	2,56	1 472,00
	<i>TOTAL Travaux en plus value</i>				14 196,03
	<i>TOTAL Volles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique</i>				11 120,92
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée				
9.03.01.01	Préparation support	M2	-66,00	7,70	-508,20
9.03.01.02	Etanchéité en partie courante	M2	-66,00	57,33	-3 783,78
9.03.01.03	Sol EPDM	M2	-66,00	116,97	-7 720,02
	<i>TOTAL Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée</i>				-12 012,00
	<i>TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée</i>				-12 012,00
	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE				7 423,29

Total HT €

7 423,29

RECAPITULATIF

9	ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	
9.01	Divers plaine aqualudique	
9.01.01	Honoraires BET structure	2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse	1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau	2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres	115,76
9.01.10	Divers	1 779,05
9.01	TOTAL Divers plaine aqualudique	8 314,37
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	
9.02.01	Travaux en moins value	-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus value	14 196,03
9.02	TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	11 120,92
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée	-12 012,00
9.03	TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	-12 012,00
9	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	7 423,29
	Total HT €	7 423,29
	T.V.A 20,00 %	1 484,66
	Total TTC €	8 907,95

De: AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>
Envoyé: mercredi 5 mai 2021 14:50
À: a.brys@almallain.com
Objet: TR: 3904931 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants
Pièces jointes: 200729_courrier R+AR Almallain_réponse OS exécutoire talus.pdf; Annotations devis carrotages.pdf; Annotations devis plaine aqualudique.pdf

De : AGENCE CD2I
Envoyé : mercredi 5 mai 2021 14:50
À : c.guillot@almallain.com; Scer79@orange.fr
Cc : Joel.FORGET@agglo-niort.fr; l.tremblay@overdrive.fr; caroline.escaffre@blp.archi
Objet : 3904931 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants

Bonjour,

Mon retour [en bleu](#) dans le corps de votre mail avec pièces jointes annotées.

Par rapport aux postes ajoutés, je vous rappelle que la mise en œuvre du mur de soutènement provient du fait que le talus n'a pas été positionné au bon emplacement par rapport au DCE et que son déplacement en phase EXE est de votre fait (cf. courrier RAR du 12-08-21 ci-joint pour mémoire où nous avons clairement indiqué qu'aucune compensation financière ne serait acceptée) : le poste 09.02 est donc à supprimer de ce bilan (+/-).

Le poste 9.01.02.01 est à arbitrer par OVERDRIVE si justifié en phasage.

Merci également d'intégrer le dernier devis sur les carottages transmis ce jour dans ce bilan. Notre analyse des devis de carottages est jointe : OK pour tous les carottages et PU hormis celui du pédiluve qui doit être en base MARCHE (oubli en EXE)

Dans l'attente du devis révisé définitif global.

Cordialement,

Nabil OULDAMMAR
Directeur adjoint au développement
Chargé d'affaire

Nouvelle adresse mail générale : agence@betcd2i.com



13 rue André Villet - 31400 Toulouse

Tel : 05 61 80 89 13

Port : 06 46 61 11 59

www.betcd2i.com

Découvrez notre page !!!



De : a.brys@almallain.com <a.brys@almallain.com>

Envoyé : lundi 3 mai 2021 17:17

À : AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>

Cc : 'FORGET Joël' <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; l.tremblay@overdrive.fr; 'Caroline Escaffre' <caroline.escaffre@blp.archi>; c.guillot@almallain.com; scer79@orange.fr

Objet : RE: 3904167 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe le devis modifié et ci-dessous **en rouge** nos réponses à votre analyse

Vous en souhaitant bonne réception,

Salutations

Aurélien BRYS

DELTACTP

Tél : 05 46 37 53 93

Fax : 05 46 37 54 58

9002 rue Elie Barreau

17000 LA ROCHELLE

www.groupe-almallain.com

De : AGENCE CD2I <agence@betcd2i.com>

Envoyé : lundi 19 avril 2021 09:35

À : scer79@orange.fr; a.brys@almallain.com

Cc : FORGET Joël <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; l.tremblay@overdrive.fr; Caroline Escaffre <caroline.escaffre@blp.archi>; c.guillot@almallain.com

Objet : 3904167 - NIORT- Piscine Pré Leroy - Analyse sur derniers devis + exécution des travaux restants

Bonjour,

Ci-dessous nos commentaires sur devis :

- Devis AB18PRELEROY/77 élargissement réservation porte local plongée :
 - Demande MOE
 - Ce devis fait suite à une incompatibilité entre la largeur de la porte prévue au DCE et le modèle de compresseurs.
 - OK sur **montant** proposé. Montant de 899,92 € HT validé.

- Devis AB18PRELEROY/78 Ajout et modifications de réservations dans les locaux techniques
 - Demande MOE / DALKIA
 - Ce devis fait suite aux **modifications** de Dalkia de la zone 1 et 3 en **sous-sol** pour les extractions. (Z1 MOE et Z3 MOA)
 - OK **carottages** au PU **MARCHE** + OK PU **élargissement** résa en JD. Montant de 2 703,42 € HT validé.

- Devis AB18PRELEROY/76 Adaptations plaine aqualudique
 - **Adaptation** demande MOE pour certaines prestations

- Poste 09.01.01.01 : nous accordons ce complément du fait du nombreux A/R sur le sujet de la plaine (en particulier sur le sujet des toiles) qui ont été chronophages pour votre BET. Montant de 415,80 € HT validé.
- Poste 09.01.01.02 : irrecevable. Le plan EXE de la plaine aqualudique fait partie du MARCHE de base avec intégration des jeux / un candélabre / toiles tendues ombrières (qui ont finalement été retirées). 0 € HT pour ce poste.

Pour rappel, nous n'avons à notre charge que les plans EXE. Les plans DCE ne présentent pas ces interactions non négligeables avec les lots techniques. Ce travail ainsi que les solutions techniques ont été réalisées par Settec. Se rajoute aux besoins des lots fluides la réalisation du mur de soutènement suite à la demande de suppression du talus dans la galerie technique

Retour CD2I : OK pour justification

- Poste 09.01.02 : irrecevable. Pour quelle raison de nouveaux terrassements ? La géométrie de la plaine aqualudique n'a jamais changé entre DCE et EXE. 0 € HT pour ce poste.

Les plateformes sous la plaine aqualudique ont été réalisées et mises à niveau il y a plus d'un an pour suivre l'enchaînement initial des travaux de Gros œuvre. Les travaux de la plaine aqua ont été ajournés suite aux problèmes de descentes de charges liés aux toiles tendues. Les entreprises de second œuvre ont alors souhaité utiliser cette surface pour y stocker du matériel et y circulé avec des engins. Nous avons donc dû la remblayer. Aujourd'hui nous devons remettre à niveau ces plateformes

Retour CD2I : irrecevable à notre sens techniquement. A voir la position de OVERDRIVE.

- Poste 09.01.08 : irrecevable. Les socles 60x60x40ht sont prévus au CCTP article 3.9.16 ainsi que la poste et réglage des pièces fournies par le lot TE. Le nombre de jeux n'a jamais changé entre le DCE et l'EXE. 0 € HT pour ce poste.

En absence de précisions et de détails, la quantité de plots a été valorisée suivant le DPGF fourni au DCE. Aujourd'hui en phase EXE et suivant les détails du lot Traitement de l'eau il nous est demandé de réaliser 37 plots. Ce qui représente 27 plots supplémentaires

Retour CD2I : 10 plots prévus au MARCHE mais 21 jeux prévus en plan et CCTP TE au DCE. Nous acceptons de valoriser l'écart entre les 37 socles demandés en EXE par HT et les 21 jeux prévus au DCE soit $16 \times 84,64 = 1\,354,24$ € HT

SCELLEMENTS ET PIÈCES A SCELLER

Les travaux comprendront :

- La pose, scellement et l'étanchéité des pièces diverses des terminaux de traitement d'eau, inserts, échelles, lignes de nage, luminaires subaquatiques, etc... en bassins
- La pose, scellement et l'étanchéité des pièces diverses des terminaux des jeux et pièces fournies par le lot AIRE DE JEUX AQUATIQUES
- Compris gorge, scellement à la résine et bagues étanches
- Toutes sujétions de finitions pour garantir l'étanchéité au droit des pièces à sceller du traitement d'eau, équipements des bassins et splashpad

Localisation : aire de jeux extérieure

- Poste 09.01.09 : OK pour ce poste (un candélabre prévu hors plaine au DCE). Montant de 115,76 € HT validé.
- Poste 09.01.10.01 : D'où provient cette demande de réservation ? Montant de 461,02 € HT en attente de justification.


Réservations + scellements demandés pour encastrer des pieds des bancs dans la dalle béton et rendre les fixations non visibles. Détail architectural

Retour CD2I : OK pour justification

- Poste 09.01.10.02 : OK, sur principe car non prévu au lot GO sur cette zone carrelée. Par contre PU MARCHE à 21,60 € HT/m² soit $49,50 \times 21,60 = 1\,069,20$ € HT validable.
- Poste 09.01.10.03 : OK pour ce poste. Montant de 105,56 € HT validé.
- Poste 09.01.10.04 : OK pour ce poste. Montant de 143,27 € HT validé.

Vous omettez en parallèle la moins-value sur la quantité d'étanchéité/EPDM entre montant MARCHE et EXE (déjà signalé sur mail du 18-02-21 dernier) :

Extrait plan repérage des sols CMB :



La moins-value est la suivante :

- Poste 3.09.16.06.01 préparation support : - 96 x 7.70 = - 739.20 € HT
- Poste 3.09.16.06.02 étanchéité en partie courante : - 96 x 57.33 = - 5 503.68 € HT
- Poste 3.09.16.06.04 Sol EPDM : - 96 x 116.97 = - 11 229.12 € HT

Soit Total moins-value : - 17 472 € HT

La **quantité de carrelage** de la **terrasse aqualudique** n'est que de 65m². La **moins value correspondante** est de 11830€. Retour CD21 : après re **vérification** au nu intérieur des **relevés** contre rampe, la surface est de 85m² selon la **localisation de carrelage** ci-dessus. La rampe en partie droite fait bien partie de la **surface** de dalle portée de la **terrasse** à retirer. La **moins-value** est donc **réévaluée** à

- Poste 3.09.16.06.01 **préparation support** : - 85 x 7.70 = - 654.50 € HT
- **Poste 3.09.16.06.02 étanchéité** en partie **courante** : - 85 x 57.33 = - 4 873.05 € HT
- Poste 3.09.16.06.04 Sol EPDM : - 85 x 116.97 = - 9 942.45 € HT

Soit Total moins-value : - 15 470 € HT

Sur cette base d'échange, nous ne pouvons donc entendre que la remise de vos **études EXE** et démarrage de la plaine **AQUALUDIQUE** soient conditionnés par des accords sur ces devis.

Nous **demandons** donc la mise en œuvre de tous les moyens nécessaire pour honorer les dates fixées par l'OPC sur les livraisons des **ouvrages** et supports : tout retard verra l'application des **pénalités** de retard conformément aux termes du **MARCHE**.


Votre **remarques** est **parfaitement déplacée** lorsque l'on sait que notre **1^{er} plan de coffrage** a été **diffusé** le **20/05/20** et que jusqu'au **12/04/21** nous **attendons** les **descentes de charges, détails définitifs** et plans de **synthèse exploitables**

Retour CD21 : les plans EXE ont été **réceptionnés** le 03-05. Sujet soldé.

Par ailleurs, nous **demandons** la **reprise sans délais** de l'**altimétrie** des galeries **techniques** comme mainte fois demandé par mails et CR sur la zone **localisée** ci-après : il s'agit de **mettre** la zone à **-2,80m** conformément aux plans EXE. Comme pour le reste, tout retard sur les dates **demandées** par l'OPC verra l'application des **pénalités** de retard conformément aux termes du **MARCHE**.

Nous vous avons **déjà répondu** à **plusieurs reprises** à ce sujet

Retour CD2I : Vu avec Mr PUJOL Mardi 27-04. La localisation des reprises ont été repérées sur le CR35 avec accord de SCER.
Non réalisé sur site lors de mon passage du 03-05. Rappel



Dans l'attente en retour du devis remanié **et comptant sur votre mobilisation totale pour la finalisation de vos travaux (cf. courrier RAR 1A 190 044 3699 9 du 16-04-21)**

Voir courriers réponses

Retour CD2I : pas de remarques de notre part. A voir avec OPC.

Cordialement,

Nabil OULDAMMAR

Directeur adjoint au développement

Chargé d'affaire

Nouvelle adresse mail générale : agence@betcd2i.com



13 rue André Villet - 31400 Toulouse

Tel : 05 61 80 89 13

Port : 06 46 61 11 59

www.betcd2i.com

Découvrez notre page !!!



De : a.brys@almallain.com <a.brys@almallain.com>

Envoyé : mercredi 14 avril 2021 18:53

À : 'l tremblay' <l.tremblay@overdrive.fr>; 'Caroline Escaffre' <caroline.escaffre@blp.archi>; 'FORGET Joël' <Joel.FORGET@agglo-niort.fr>; 'SCER' <scer79@orange.fr>; c.guillot@almallain.com

Objet : Piscine Pré Leroy

Bonjour,

Vous trouverez en pièces jointes :

- Devis pour élargissement de la réservation de la porte du local Dépôt plongée
- Devis pour carottages complémentaires et modifications de réservations, suivant mail de Dalkia ci-joint
- Devis pour adaptation de l'infrastructure de la plaine aqualudique

Veillez nous transmettre par retour la commande pour lancement des études structure
Les plans structure seront réalisés avec les réservations et détails reçus à ce jour.

Vous en souhaitant bonne réception,

Salutations

Aurélien BRYS

DELTACTP

Tél : 05 46 37 53 93

Fax : 05 46 37 54 58

9002 rue Elie Barreau

17000 LA ROCHELLE

www.groupe-almallain.com

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

REÇU LE
07 DEC. 2021
BLP & associés

Saintes, le

03 décembre 2021

BLP & Associés
Hangar G2 - Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande - CS 60056
33070 BORDEAUX

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR N° 1A180 058 3021 8

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT
Suivie par Aurélien BRYs

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver -sous ce pli- le projet de décompte final concernant l'affaire citée en référence.

Nous vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.

ALM ALLAIN
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION
SAS au capital de 485 000 €
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 86
S. N° T 526 380 118 00038 - APE 4399C

commentaires dans document

CO21, 17/12/21

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN
REF. : AB18PRELEROY/82
OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Adaptations plaine aqualudique

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@sas.com - www.delta.ctp.com
S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 023 378 00016 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR99 488 023 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unité	Montant	
9	ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE					
9.01	Divers plaine aqualudique					
9.01.01	Honoraires BET structure					
9.01.01.01	Analyse des charges, vérification et principe de conception version micropieux + DDC pour chiffrage	ENS	1,00	415,80	415,80	
9.01.01.02	Synthèse, Intégration des adaptations des lots fluides et plans EXE	ENS	1,00	1 782,00	1 782,00	
	TOTAL Honoraires BET structure				2 197,80	OK
9.01.02	Terrassement en masse					
9.01.02.01	Terrassements en déblais, compris évacuation en décharge	M3	152,00	12,74	1 936,48	
	TOTAL Terrassement en masse				1 936,48	NON
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau					
9.01.08.01	Plot béton pour ancrage des jeux d'eau Pose et réglage de inserts pour jeux d'eau non prévu	U	27,00	84,84	2 285,28	
	TOTAL Socles supports des jeux d'eau				2 285,28	NON
9.01.09	Socles supports des candélabres					
9.01.09.01	Pose, sans fourniture, de platine de prescellement pour support candélabre	ENS	1,00	115,76	115,76	OK
9.01.09.05	Fourreaux électriques sous plaine aqualudique. Non prévus					
	TOTAL Socles supports des candélabres				115,76	
9.01.10	Divers					
9.01.10.01	Réservations pour pied de banos encastrés	ENS	1,00	461,02	461,02	
9.01.10.02	Recharge et formes de pentes sur zone de carrelage collé	M2	49,50	21,60	1 089,20	
9.01.10.03	Réseau d'évacuation, hors siphon de sol	ML	4,00	26,39	105,58	
9.01.10.04	Piquage sur réseau EP sous dalle portée de la plaine aqualudique	ENS	1,00	143,27	143,27	
	TOTAL Divers				1 779,05	OK
	TOTAL Divers plaine aqualudique				8 314,37	
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique					à revoir
9.02.01	Travaux en moins valeur					
9.02.01.02	Longrines					
9.02.01.02.01	Béton pour longrines	M3	-2,76	195,73	-540,21	
9.02.01.02.02	Coffrage	M2	-25,30	24,79	-627,19	
9.02.01.02.03	Aclers achetés façonnés	KG	-745,20	2,56	-1 907,71	
	TOTAL Travaux en moins valeur				-3 075,11	
9.02.02	Travaux en plus valeur					
9.02.02.00	Terrassement en masse					
9.02.02.00.01	Terrassement en déblais, y compris évacuation	M3	105,00	19,68	2 066,40	
9.02.02.00.02	Terrassement en déblais et mise en cordon	M3	147,00	10,30	1 514,10	

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9.02.02.00.03	Mise en remblais des déblais	M3	147,00	10,80	1 597,80
9.02.02.01	Voile de soutènement				
9.02.02.01.01	Béton pour murs banchés	M3	14,38	193,76	2 785,30
9.02.02.01.02	Coffrage	M2	115,00	22,94	2 638,10
9.02.02.01.03	Trellis soudé	KG	991,88	2,16	2 132,53
9.02.02.01.04	Aclers achetés façonnés	KG	575,00	2,56	1 472,00
	TOTAL Travaux en plus value				14 196,03
	<i>TOTAL Volles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique</i>				11 120,92
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				
9.03.01	Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée				
9.03.01.01	Préparation support	M2	-66,00	7,70	-508,20
9.03.01.02	Etanchéité en partie courante	M2	-86,00	57,36	-3 783,78
9.03.01.03	Soif EPDM	M2	-86,00	116,97	-7 720,02
	TOTAL Moins value pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée				-12 012,00
	TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée				-12 012,00
	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE				7 423,29

-96 } Valeur à 86m
 suivant mail du 27/05/21

OK

-17472

Total HT €

7 423,29

-2258,47

RECAPITULATIF

9	ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	
9.01	Divers plaine aqualudique	
9.01.01	Honoraires BET structure	2 197,80
9.01.02	Terrassement en masse	1 936,48
9.01.08	Socles supports des jeux d'eau	2 285,28
9.01.09	Socles supports des candélabres	115,76
9.01.10	Divers	1 779,05
9.01	TOTAL Divers plaine aqualudique	<u>8 314,37</u>
9.02	Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	
9.02.01	Travaux en moins valeur	-3 075,11
9.02.02	Travaux en plus valeur	14 196,03
9.02	TOTAL Voiles de soutènement suite à la demande de modification du talus entre la Zone 3 et la Plaine aqualudique	<u>11 120,92</u>
9.03	Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	
9.03.01	Moins valeur pour suppression EPDM sur l'emprise de la surface carrelée	-12 012,00
9.03	TOTAL Suppression EPDM sur surface Terrasse aqualudique carrelée	<u>-12 012,00</u>
9	TOTAL ADAPTATION INFRASTRUCTURE PLAINE AQUALUDIQUE	<u>7 423,29</u>
	Total HT €	7 423,29
	T.V.A 20,00 %	1 484,66
	Total TTC €	<u>8 907,95</u>

ANNEXE 6

- Pièce n°1 : Copie du devis AB18PRELEROY/83
- Pièce n°2 : Copie de l'analyse de CD2I du DGD le 17/12/2021

Entreprise Générale de Construction



18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELERROY/83

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Travaux divers 2

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elle Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.cto@mallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	TRAVAUX DIVERS 2				
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe				
9.01.00.01	Terrassement manuel et évacuation de gravats	ENS	1,00	288,01	288,01
	<i>TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe</i>				288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz				
9.01.01.01	Nivellement et évacuation de gravats, espace vert autour du coffret gaz	ENS	1,00	576,00	576,00
	<i>TOTAL Reprofilage espace vert devant le coffret gaz</i>				576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2				
9.01.02.01	Carottage, compris scellement du tuyau lot fluides	ENS	2,00	257,33	514,66
9.01.02.02	Reprise de cuvelage	ENS	2,00	83,15	166,30
	<i>TOTAL Trop plein bac tampon zone 2</i>				680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées				
9.01.03.01	Rebouchage de réservations non utilisées zone 1-2-3	ENS	1,00	4 783,22	4 783,22
	<i>TOTAL Rebouchage de réservations non utilisées</i>				4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques				
9.01.04.01	Intervention ponctuelle pour reprise de cuvelage à l'avancement des rebouchages de réservations	ENS	4,00	550,12	2 200,48
	<i>TOTAL Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques</i>				2 200,48
	<i>TOTAL TRAVAUX DIVERS 2</i>				8 528,67

Total HT €

8 528,67

RECAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS 2	
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz	576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2	680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées	4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques	2 200,48
9.01.00	TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS 2	8 528,67
	Total HT €	8 528,67
	T.V.A 20,00 %	1 705,73
	Total TTC €	10 234,40

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

REÇU LE
07 DEC. 2021
BLP & associés

Saintes, le

03 décembre 2021

BLP & Associés
Hangar G2 - Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande - CS 60056
33070 BORDEAUX

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR N° 1A180 058 3021 8

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT
Suivie par Aurélien BRYs

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver -sous ce pli- le projet de décompte final concernant l'affaire citée en référence.

Nous vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.

ALM ALLAIN
ENTREPRISE GENERALE de CONSTRUCTION
SAS au capital de 485 000 €
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 86
S. N° T 526 380 118 00038 - APE 4399C

commentaires dans document

COZI, 17/12/21

Entreprise Générale de Construction



18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN
REF. : AB18PRELEROY/83
OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Travaux divers 2

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreaux - ZAC Les Rivards Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 49 37 55 93 - Fax : 05 49 37 54 88 - e-mail : delta.ctp@orange.fr

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 373 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Designation	Unite	Quantite	Prix unit.	Montant
9	TRAVAUX DIVERS 2				
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aquatudique et la rampe				
9.01.00.01	Terrassement manuel et évacuation de gravats	ENS	1,00	288,01	288,01
	<i>TOTAL Reprofilage entre la plaine aquatudique et la rampe</i>				288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz				
9.01.01.01	Nivellement et évacuation de gravats, espace vert autour du coffret gaz	ENS	1,00	576,00	576,00
	<i>TOTAL Reprofilage espace vert devant le coffret gaz</i>				576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2				
9.01.02.01	Carottage, compris scellement du tuyau lot fluides	ENS	2,00	257,33	514,66
9.01.02.02	Reprise de cuvelage	ENS	2,00	83,15	166,30
	<i>TOTAL Trop plein bac tampon zone 2</i>				680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées				
9.01.03.01	Rebouchage de réservations non utilisées zone 1-2-3	ENS	1,00	4 783,22	4 783,22
	<i>TOTAL Rebouchage de réservations non utilisées</i>				4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques				
9.01.04.01	Intervention ponctuelle pour reprise de cuvelage à l'avancement des rebouchages de réservations	ENS	4,00	550,12	2 200,48
	<i>TOTAL Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques</i>				2 200,48
	TOTAL TRAVAUX DIVERS 2				8 528,67

OK

OK

OK

OK

non, à charge lots demandeurs

Total HT €

8 528,67

à recevoir

3745,45

RECAPITULATIF

9	TRAVAUX DIVERS 2	
9.01.00	Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9.01.01	Reprofilage espace vert devant le coffret gaz	576,00
9.01.02	Trop plein bac tampon zone 2	680,96
9.01.03	Rebouchage de réservations non utilisées	4 783,22
9.01.04	Interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage après rebouchage des réservations des lots techniques	2 200,48
9.01.00	TOTAL Reprofilage entre la plaine aqualudique et la rampe	288,01
9	TOTAL TRAVAUX DIVERS 2	8 528,67
	Total HT €	8 528,67
	T.V.A 20,00 %	1 705,73
	Total TTC €	10 234,40

ANNEXE 7

- Pièce n°1 : Extrait du CCTP du lot 2 Gros-œuvre
- Pièce n°2 : Copie du devis AB18PRELEROY/57

3.9.24 PANNEAUX PREFABRIQUES EN FAÇADE

Exécution par l'entrepreneur du présent lot d'un parement en béton préfabriqués.

PANNEAUX D'ISOLANT

En panneaux de laine de roche, type STO Panneau Minéral Speed Lamelle II de la société KNAUF ou équivalent, classés M0, de type prédécoupés à bords droits, rainurés et feuillurés conformes aux spécifications du cahier du CSTB 2533, et bénéficiant d'un certificat ACERMI avec les performances suivantes : $l > 2$ $S = 4$ $O = 3$ $L = 4$ $E > 2$.

- Dimensions : 1200 x 600 mm et 1200 x 200 mm.
- Epaisseur : 120 mm.
- Résistance thermique : $R > 3.90 \text{ m}^2.\text{K/W}$

Suivant l'exposition des façades, les panneaux d'isolants seront collés avec des profilés de maintien horizontaux et des profilés de jonction verticaux aux 4 côtés, chevillés dans les façades béton.

PANNEAUX EN BETON PREFABRIQUES

- Réalisation de modules de façade en panneaux de béton préfabriqué destinés à rester brut
- Epaisseur différentes suivant plan de détail (8cm ou 12cm)
- Ferrailage suivant études BA.
- Les panneaux seront sans agrégats, ni reprise de nids de cailloux apparents
- Les panneaux seront de finition brute très soignée sans défaut, ni tâches apparentes, faisant l'objet d'exigence décorative et destinés à rester bruts
 - Des essais en grandeur réel seront réalisés et présentés à l'architecte
- Compris dispositions architecturales d'ossature, structure, réservations.
- Compris retour périphérique béton des panneaux suivant position des menuiseries
- Mise en place des bâtis ou précadres et réservations en feuillure à la demande du menuisier.
- Compris toutes sujétions pour la fixation mécanique sur le voile intérieur et les panneaux par des étriers Halfen ou techniquement équivalent avec fixation mono point et réglage possible dans les trois directions
- Compris profil vertical PVC de jonction entre les panneaux béton et l'habillage des façades bardage en ITE.
- Compris revêtement lasure anti graffiti transparente sur les panneaux béton.
- Sous avis technique en zone de sismicité 3 (modérée)

Localisation : suivant façades architectes

3.9.25 COMPLEXE DE FAÇADE ISOLE AVEC PAREMENT EN PIERRES AGRAFÉES

Après réception et préparation des supports béton réalisés par le lot GROS ŒUVRE, l'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d'un complexe de façade isolé avec parement en pierres agrafées.

L'ensemble devra être sous Avis technique en cours de validité pour une pose en zone sismique 3 (modérée) et un bâtiment de catégorie III. À défaut, il pourra être accepté un système répondant en tout point au mode de calcul du Guide sismique pierre attachée du CTMNC datant du mars 2015. Cette justification sera soumise à l'approbation du bureau de contrôle avant le démarrage des travaux.

Travaux comprenant :

- Fourniture et mise en œuvre d'attaches et ergots en acier galvanisé, fixées mécaniquement aux élévations béton à l'aide de chevilles mécaniques ou chimiques qualifiées pour l'utilisation en zone sismique et portant le marquage CE sur la base d'un ATE ou d'un ETE qualifiée suivant l'annexe E de l'ETAG 001. Les éléments devront être dimensionnés pour :
 - Supporter le poids du revêtement;
 - Empêcher le déversement sous les efforts horizontaux, le vent notamment;
 - Absorber les déformations différentielles entre revêtement et support, pour réduire les contraintes introduites dans le revêtement;
 - Intervenir dans le comportement aux chocs (en situation d'accessibilité);
 - Assurer la ventilation réglementaire entre l'isolant et le revêtement (lame d'air de 2cm).
- Interposition d'une isolation en panneaux semi-rigide en laine de roche de type ROCKFACADE de chez ROCKWOOL ou équivalent, fixé mécaniquement à la paroi support d'épaisseur 120 mm avec R > 3.90 m².K/W au droit des locaux chauffés, conformément aux prescriptions du calcul thermique joint au dossier.
- Fourniture et mise en œuvre de plaques de pierre, d'épaisseur minimale 8 cm (conformément aux prescriptions ABF), avec réservation dans les chants pour mise en œuvre non apparent des ergots.
- Garnissage des joints horizontaux et verticaux au mortier adapté à la nature de la pierre mise en œuvre, teinte au choix de l'architecte sur présentation de plusieurs échantillons.
- Fourniture et pose d'accessoires d'étanchéité et de finition adaptés, notamment pour :
 - Grilles anti-rongeur et anti-insecte en pied et tête du bardage, contribuant à la ventilation de la lame d'air,
 - Bavettes en tôle pliée, thermolaquée, suivant détail architecte, en pied de bardage et au droit des arrêts horizontaux (jonction avec un autre revêtement de façade),
 - Habillages des appuis, tableaux et voussures en profilés métalliques "règle de maçon", en acier galvanisé thermolaqué, suivant détail architecte.
 - Traitement des arrêts latéraux par profil métallique prélaqué plié (à tous les angles sans retour de pierre) suivant détail architecte.
- Traitement des angles sortants et à tous les angles avec retour de pierre, par coupes d'onglets et bec d'oiseau
- Traitement des angles rentrants par panneaux bord à bord
- Traitement des joints de dilatation et des joints de fractionnement nécessaire, méthode mise en œuvre à soumettre à l'approbation de l'architecte avant démarrage des travaux
- Compris traitement hydrofuge et anti-graffiti

Compris toutes sujétions de :

- Traitement des arrêts de pierre au droit des ouvrages de serrurerie ou autres matériaux avec mise en œuvre d'un joint approprié.
- Prise en compte du traitement des eaux de ruissellement en pied et en tête de l'habillage par la réalisation d'une forme de goutte d'eau.
- Découpe et adaptation nécessaire des parements et de tous les accessoires, pour respect du calepinage et des équipements des lots techniques
- Scellement, percements ou toute autre mode de fixation à soumettre au Bureau de contrôle et au Maître d'Œuvre.
- Mise en œuvre nécessaires à une parfaite finition,
- Nettoyage des éléments après rejointoiement
- Manutentions, transport, bâchage de protection.

Matériaux :

- Ingélfif

- Carrière : au choix de l'architecte sur présentation de plusieurs échantillons des pierres locales
- Finition : au choix de l'architecte sur présentation de plusieurs échantillons
- Épaisseur minimum : 80 mm conformément aux prescriptions ABF
- Dimensions : suivant calepinage **architecte**, à adapter si nécessaire en fonction du poids des pierres mises en œuvre pour respecter la réglementation en vigueur,

Pose suivant calepinage architecte

L'entreprise devra respecter l'ensemble des réglementations en vigueur dont notamment le DTU 55.2.

Nota :

- L'entreprise devra réaliser des essais de scellement des fixations (test d'arrachement) et faire valider ces derniers ainsi que le nombre d'attaches par panneaux et leur type, par le bureau de contrôle avant le démarrage des travaux.
- S'agissant d'habillages « lourds », il est demandé pour ces travaux une garantie décennale de la part de l'entreprise

Localisation : suivant façades architectes

3.10 - MISE EN EAU

L'entreprise titulaire du présent corps d'état, devra le remplissage d'eau des bacs tampons, de la bache EU, de la patageoire, de l'aire de jeux extérieure et des pédiluves et les laisser dans cet état pour une durée de 10 jours à titre d'essais, après achèvement et respect d'un temps de prise de béton de 28 jours. Les fuites constatées seront éliminées par l'entreprise titulaire du présent corps d'état à sa charge et à ses frais.

3.10.1 METHODOLOGIE POUR LES ESSAIS EN EAU ET EPREUVES DE CHARGE

PERIODE DES ESSAIS

Un essai de comportement et d'étanchéité réalisé par remplissage de l'ouvrage dès l'achèvement de la structure, après révision et traitement localisé des zones défectueuses et des joints de construction, et avant toute application d'un revêtement intérieur éventuel d'étanchéité rapporté à l'ensemble des surfaces

LES EPREUVES ET ESSAIS EN EAU.

L'entrepreneur remplit à ses frais le volume d'eau nécessaire au maintien de l'humidité de l'ouvrage pour le premier remplissage.

Le premier remplissage est effectué suivant un programme proposé par l'entrepreneur et accepté par le maître d'œuvre, de manière à assurer une mise en charge par tranches partielles journalières (en général < 1 m de hauteur).

En ce qui concerne ce premier remplissage, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

1. Remplir d'eau l'ouvrage lentement et régulièrement.
2. Le niveau d'eau est maintenu constant au moins pendant les 10 jours (*) suivant la fin du remplissage.
(*) : Dans certaines conditions, on observe que le phénomène de calcification se produit après au moins trois semaines de contact avec l'eau.

2 août 2022

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/57

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

Façades habillage pierres

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.cto@mallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	<u>FACADES HABILLAGES PIERRES</u>				
9.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur				
9.01.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur. Poste comprenant : - suppression structure de rails support pierres agrafées - suppression suspentes pour pierres agrafées - suppression traitement de joints spécifique pour pierres agrafées - plus value sur fourniture de pierre et pose - plus value pour profils antidevers	M2	250,35	155,41	38 906,89
	<i>TOTAL Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur</i>				38 906,89
9.01.02	Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20				
9.01.02.01	Moins value pour suppression du panneau préfabriqué en façade, compris isolant	M2	-1,45	405,69	-588,25
9.01.02.02	Moins value pour mise en place d'un isolant de 7cm en remplacement de l'isolant de 12cm	M2	39,65	-2,14	-84,85
9.01.02.03	Isolant type Rockfacade ép.7cm sur l'emprise du bandeau supprimé	M2	1,45	25,40	36,83
9.01.02.04	Parement pierre agrafée. Hors profil d'habillages	M2	1,45	238,90	346,41
	<i>TOTAL Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20</i>				-289,86
	TOTAL FACADES HABILLAGES PIERRES				38 617,03

Total HT €**38 617,03**

RECAPITULATIF

9	FACADES HABILLAGES PIERRES	
9.01.01	Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur	38 906,89
9.01.02	Modification partielle de la façade Est, suivant mail du 01/10/20	-289,86
9.01.01	TOTAL Plus value pour parement pierres maçonnées de 8cm d'épaisseur	38 906,89
9	TOTAL FACADES HABILLAGES PIERRES	38 617,03
	Total HT €	38 617,03
	T.V.A 20,00 %	7 723,41
	Total TTC €	46 340,44

ATTENTION

Les postes suivants ont été saisi sans quantités ou sans PU ou avec une valeur négative :

Code

9.01.02.02

Moins value pour mlse en place d'un isolant de 7

ANNEXE 8

- Pièce n°1 : Copie du devis AB18PRELEROY/85
- Pièce n°2 : Copie de l'analyse de CD2I du DGD le 17/12/2021

Entreprise Générale de Construction



18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN

REF. : AB18PRELEROY/85

OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

**Mise à disposition de la base vie
du 01/08/21 jusqu'au repli de fin de chantier**

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 46 37 53 93 - Fax : 05 46 37 54 58 - e-mail : delta.ctp@mallain.com

S.A.S. au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Designation	Unite	Quantite	Prix unit.	Montant
9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				
9.01.01.01	Bureau de chantier pendant 1 mois, repli le 30/08/21	ENS	1,00	429,56	429,56
9.01.01.02	Sanitaires de chantier 2.5mois, repli le 15/10	ENS	1,00	2 342,39	2 342,39
9.01.01.03	Vestiaires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.04	Réfectoires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.05	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/08/21 au 31/08/21, pour 15 modules	ENS	1,00	1 672,65	1 672,65
9.01.01.06	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/09/21 au 15/10/21, pour 7 modules	ENS	1,00	1 170,86	1 170,86
	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				8 040,90

Total HT €

8 040,90

RÉCAPITULATIF

9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	
9	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	<u>8 040,90</u>
	Total HT €	8 040,90
	T.V.A 20,00 %	1 608,18
	Total TTC €	<u>9 649,08</u>

Entreprise Générale de Construction

ALM ALLAIN

Siège social : 11, rue des Perches - 17100 SAINTES - ☎ 05 46 94 19 20

REÇU LE
07 DEC. 2021
BLP & associés

Saintes, le

03 décembre 2021

BLP & Associés
Hangar G2 – Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande – CS 60056
33070 BORDEAUX

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR N° 1A180 058 3021 8

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE LEROY A NIORT
Suivie par Aurélien BRYs

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver -sous ce pli- le projet de décompte final concernant l'affaire citée en référence.

Nous vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.

ALM ALLAIN
ENTREPRISE GÉNÉRALE de CONSTRUCTION
SAS au capital de 485 000 €
11 Rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 88
S. P. T 526 380 118 00038 - APE 4399C

commentaires dans document

CD21, 17/12/21

Entreprise Générale de Construction

ALMALLAIN

18 novembre 2021

Communauté d'Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts
79027 NIORT Cedex

CLIENT : CAN
REF. : AB18PRELEROY/85
OBJET : Piscine Pré Leroy
Rue de Bessac
79000 NIORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Réhabilitation de la Piscine Pré Leroy

**Mise à disposition de la base vie
du 01/08/21 jusqu'au repli de fin de chantier**

DELTA CTP SAS - Entreprise Générale de Construction

9002 rue Elie Barreau - ZAC Les Rivauds Nord - 17000 LA ROCHELLE

Téléphone : 05 45 37 53 53 - Fax : 05 46 37 54 38 - e-mail : info@delta-ctp.com


S.A.S au Capital de 150 000 Euros - SIRET 488 823 378 00036 - code NAF : 4399C - n° Intracommunautaire : FR90 488 823 378

Code	Description	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant
9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER				
9.01.01.01	Bureau de chantier pendant 1 mois, repli le 30/08/21	ENS	1,00	429,56	429,56
9.01.01.02	Sanitaires de chantier 2.6mois, repli le 16/10	ENS	1,00	2 342,39	2 342,39
9.01.01.03	Vestiaires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.04	Réfectoires de chantier, 8 mois pour 1 module ; repli des bungalows simples le 01/09/21, repli du module double le 15/10/21	ENS	1,00	1 212,72	1 212,72
9.01.01.05	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/08/21 au 31/08/21, pour 15 modules	ENS	1,00	1 672,85	1 672,85
9.01.01.06	Plus value pour désinfection quotidienne du 01/09/21 au 15/10/21, pour 7 modules	ENS	1,00	1 170,86	1 170,86
TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER					8 040,90

Total HT €

8 040,90

OK



9	MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	
9	TOTAL MISE A DISPOSITION DE LA BASE VIE DU 01/08/21 JUSQU'AU REPLI EN FIN DE CHANTIER	<u>8 040,90</u>
	Total HT €	8 040,90
	T.V.A 20,00 %	1 608,18
	Total TTC €	<u>9 649,08</u>

Niort, le 3 janvier 2023

Études & Projets Neufs

Dossier suivi par : J. FORGET
Tél : 05.49.78.91.73
Joel.forget@agglo-niort.fr

ALM ALLAIN
11 rue des Perches
17100 SAINTES

Réf : EPN-2022-308
LR+AR n°2C 166 937 6380 1

Objet : Réhabilitation de la piscine Pré-Leroy – Marché n°2019-025 - lot 2
Réponse à votre mémoire en réclamation reçu le 4 août 2022.

A l'attention de monsieur GUILLOT

Monsieur,

Conformément à l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux, nous vous avons notifié, par ordre de service n°20 en date du 6 juillet 2022, le décompte général afférent au lot 2 du marché référencé en objet, dont votre société est titulaire.

Par lettre recommandée avec accusé réception, vous nous avez informé de votre refus du décompte général, assorti d'un mémoire en réclamation, mettant en avant plusieurs points de désaccords au titre de moins et plus-values appliquées au sein de ce décompte.

Pour mémoire, vous sollicitez une rémunération complémentaire totale de **136 583,56 € TTC** en raison de prétendus travaux supplémentaires et préjudices subis par votre société dans le cadre de l'exécution de votre marché, ce qui porterait ainsi le solde de votre marché hors révision à **226 778,31 € TTC**.

En droit, nous vous rappelons que dans le cadre d'un marché public de travaux, pour qu'une telle demande indemnitaire puisse être accueillie et prise en charge par le maître d'ouvrage, celle-ci doit être recevable et fondée en son principe et son quantum.

En effet, d'une part, **sur la forme**, je vous rappelle qu'un mémoire en réclamation n'est recevable que s'il respecte les stipulations de l'article 50.1 du CCAG-Travaux :

« 50.1. *Mémoire en réclamation* :

50.1.1. *Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.*

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.

Il en découle que pour être recevable, la motivation du mémoire en réclamation doit être suffisante et obéir à des exigences rappelées régulièrement par le juge administratif :

« Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. » (CE, 27 septembre 2021, n°442455).

D'autre part, sur le fond, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, le principe est que l'entreprise ne peut pas obtenir de supplément de prix, le prix forfaitaire visant à couvrir l'ensemble des travaux et prestations nécessaires à l'exécution du marché.

En ce sens, l'article 10.1.1. du CCAG-Travaux stipule que :

*« Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, **y compris les frais généraux**, impôts et taxes, et assurer au titulaire **une marge pour risques et bénéfice**. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). »*

Néanmoins, le juge administratif reconnaît le droit d'une entreprise à être indemnisée de préjudices subis en raison de difficultés rencontrées au cours de l'exécution d'un marché de travaux, notamment causées par l'allongement de la durée d'immobilisation de ses moyens matériels et humains, sous réserve que ces difficultés soient imputables à la maîtrise d'ouvrage.

Depuis sa décision *Région Haute-Normandie*, le Conseil d'Etat est venu recadrer le droit indemnitaire des entreprises titulaires d'un marché public de travaux à forfait en posant pour principe :

« que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; » (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n°352917).

Ainsi, en dehors de la rencontre de sujétions imprévues entraînant un bouleversement de l'économie du contrat - ce qui n'est pas démontré au cas présent - seule une faute imputable au maître d'ouvrage est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

A défaut, les difficultés rencontrées en cours d'exécution du chantier imputables aux autres intervenants au chantier ne peuvent être prises en charge par le maître d'ouvrage.

Dans ce cas, c'est à l'entreprise de rechercher la responsabilité des autres intervenants s'ils ont commis des fautes ayant entraîné les difficultés rencontrées (CE, 5 juillet 2017, *Société Eurovia Champagne Ardenne et Screg Est*, n°396430), lesquelles peuvent résulter d'un manquement contractuel aux obligations de leur propre marché qui les lient à la maîtrise d'ouvrage (CE, 11 octobre 2021, *Société CMEG*, n°438872).

Enfin, précisons qu'une personne publique ne peut être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas, ce principe étant d'ordre public (CE Section, 19 mars 1971, n°79962). Toute faute commise par une personne publique n'est donc susceptible d'ouvrir droit à réparation qu'en cas de préjudice réel, direct et certain en découlant (CE, 21 février 2000, M. Vogel, n°195207).

Ces principes étant rappelés, il s'avère qu'après un examen attentif des différents postes indemnitaires que vous présentez dans votre mémoire en réclamation, seuls certains d'entre eux apparaissent fondés en leur principe et en leur montant, comme exposé ci-après.

Chapitre 1 - Sur l'application d'une moins-value sur la quantité de revêtement EPDM

Vous contestez le montant de la moins-value appliquée sur la quantité de revêtement EPDM, sachant que la quantité validée par la maîtrise d'œuvre était de 85 m² et non 96 m².

Après vérification avec notre maître d'œuvre, nous vous confirmons que la quantité à prendre en compte est bien 85 m², conduisant à appliquer une moins-value à hauteur de – **15 470,00 HT**, tel que confirmé au chapitre 5 ci-après.

Chapitre 2 - Sur l'application d'une réfaction pour les voiles bétons armé jugés non conformes

Vous contestez l'application d'une réfaction pour les voiles bétons armé qui ont été jugés non conformes par la maîtrise d'œuvre, en renvoyant à votre courrier du 17 décembre 2021.

Pour rappel, aux termes de l'article 41.7 du CCAG-Travaux applicable :

« 41. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer

à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.»

Au cas présent, le maîtrise d'œuvre vous a alerté par courrier LRAR du 17 juillet 2020 et par courriel du 11 février 2021 (PJ1) que l'aspect des voiles bétons coulés en place destinés à rester apparents dans le cadre du marché étaient jugés non conformes.

Dans son courriel du 11 février 2021, l'architecte BLP vous a demandé de prendre en compte les solutions réparatoires préconisées et de transmettre pour le 26 février 2021 la méthodologie de mise en œuvre accompagnée des fiches techniques produit, de la méthodologie d'application et du planning de mise en œuvre.

Mais, par courrier LRAR du 17 février 2021, vous avez contesté cette non-conformité et refuser de procéder aux travaux de reprise demandés par la maîtrise d'œuvre.

Compte tenu de votre refus de réaliser les travaux de reprise, nous vous avons donc proposé par courrier LRAR en date du 12 avril 2021 de réaliser une réfaction sur ce poste d'un montant de **13 880,64 € HT** que vous n'avez pas contestée (PJ2).

Cette réfaction a finalement fait l'objet d'une actualisation dans notre certificat administratif du 5 juillet 2022 et a été ramené à une somme de **10 416,09 € HT** (PJ3).

Nous maintenons donc cette réfaction d'un montant de **10 416,09 € HT**.

Chapitre 3 – Travaux divers

Vous réclamez une indemnité de **50 543,43 € HT** en référence à votre devis ABI8PRELEROY/75 qui porte sur la réalisation de prétendus travaux supplémentaires concernant le bassin extérieur et le talus file 09, en faisant valoir que ces travaux seraient indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage.

D'une part, concernant les travaux complémentaires sur le bassin extérieur, qu'ils s'agissent des travaux sur le radier ou le biais, ceux-ci ont déjà fait l'objet d'un devis ABI8PRELEROY/10 du 29 août 2019 accepté par la maîtrise d'ouvrage (PJ4) et rémunéré dans le cadre de l'avenant n°1 notifié le 14 novembre 2019 (PJ5).

Ces travaux ayant déjà été régularisés, ils ne sauraient vous être payés deux fois.

Lors de nos derniers échanges, il a toutefois été convenu, en accord avec notre maître d'œuvre, que lors de la réalisation de votre devis ABI8PRELEROY/10, vous n'aviez pas eu le temps matériel pour vérifier le dimensionnement du radier chiffré pour une épaisseur de 20 cm, alors que celui-ci a été réellement réalisé suite à vérification de son dimensionnement avec une épaisseur de 35 cm, comme stipulé au poste 9.01 de votre devis ABI8PRELEROY/75. Par conséquent, nous acceptons la prise en charge de ce poste pour un montant de 9.871,20 € HT.

D'autre part, concernant les prétendus travaux complémentaires sur le talus, ceux-ci ne peuvent être acceptés dans la mesure où ces travaux ont été réalisés au départ par votre entreprise sans être conformes aux plans du maître d'œuvre et générant un accès inexploitable, conformément au courrier qui vous a été adressé par BLP en date du 04/11/2020 en réponse à votre courrier de retour à l'OS exécutoire n°13 du 19/10/2020 (PJ6).

Il s'agit donc de simples travaux de reprises qui demeurent de votre responsabilité, compte tenu de l'obligation de résultat qui découle de votre marché.

Nous maintenons donc le rejet de cette demande de rémunération complémentaire.

Chapitre 4 – Déplacement de gaine de ventilation dans la zone déchaussage

Vous contestez la non-prise en compte des travaux supplémentaires que vous avez réalisés pour le déplacement de deux gaines de ventilation dans la zone déchaussage, conformément à votre devis ABI8PRELEROY/80, validé le 17 décembre 2021 par CD21.

Après vérification avec notre maître d'œuvre, nous vous confirmons que ces prestations supplémentaires sont acceptées pour un montant de **661,31 € HT**.

Chapitre 5 – Adaptation de l'infrastructure de la plaine aquiludique

Vous réclamez une indemnité de **7 432,29 € HT** en référence à votre devis ABI8PRELEROY/82 qui porte sur la réalisation de prétendus travaux supplémentaires concernant l'adaptation de l'infrastructure de la plaine aquiludique.

Après vérification avec notre maître d'œuvre, il s'avère qu'une partie de ces prestations sont justifiées et peuvent être acceptées, comme détaillé ci-dessous.

Le poste « honoraires BET structure » (poste 9.01.01) est accepté en l'état à hauteur de **2 197,80 € HT**.

Le poste « terrassement en masse » (poste 9.01.02) chiffré à 1 936,48 € HT ne peut être accepté, les arguments motivant votre demande de rémunération complémentaire induite par des questions de phasage de ces travaux de terrassement n'étant pas recevables pour notre maître d'œuvre.

Suite à analyse faite par la maîtrise d'œuvre, voir courriel CD2i du 7/12/2022 (PJ7), le poste « socles supports des jeux d'eau » (poste 9.01.08) est justifié pour seulement 13 unités mises en place au lieu des 27 indiqués dans le devis, ce qui réduit le montant à **1 000,32 € HT**.

Le poste « socles supports des candélabres (poste 9.01.09) » est accepté pour un montant de **115,76 € HT**.

Le poste « Divers » (poste 9.01.10) » est accepté pour un montant de **1 779,05 € HT**.

Le poste « Voiles de soutènement » (poste 9.02) est accepté pour un montant de **11 120,92 € HT**.

Par suite, au titre du devis ABI8PRELEROY/82, vous avez droit à une rémunération complémentaire de 17 472,00 € HT (correspond au montant de la moins-value appliquée à votre DGD sur ce poste), à laquelle doit être soustraite la somme de – 15 470,00 € HT au titre de la moins-value d'EPDM (poste 9.03), tel qu'indiqué au chapitre 1 ci-avant, soit une somme totale de **2 002,00 € HT**.

Chapitre 6 – Travaux divers 2

Vous réclamez une indemnité de **8 528,67 € HT** en référence à votre devis ABI8PRELEROY/83 qui porte sur divers travaux supplémentaires.

Après vérification avec notre maître d'œuvre, là encore, il s'avère que seule une partie de ces prestations sont justifiées et peuvent être acceptées, comme détaillé ci-dessous.

Le poste « reprofilage entre la plaine aquiludique et la rampe » (poste 9.01.00) est accepté pour un montant de **288,01 € HT**.

Le poste « reprofilage espace vert devant le coffret de gaz » (poste 9.01.01) est accepté pour un montant de **576,00 € HT**.

Le poste « trop plein bac tampon zone 2 » (poste 9.01.02) est accepté pour un montant de **680,96 € HT**.

En revanche, les postes « rebouchage de réservations non utilisées » (poste 9.01.03) et « interventions ponctuelles pour reprise de cuvelage des réservations des lots techniques » (poste 9.01.04) ne peuvent être pris en charge par la maîtrise d'ouvrage dans la mesure où ces interventions ne sont pas imputables à la maîtrise d'ouvrage, mais découlent de l'intervention des titulaires d'autres lots qui sont seuls responsables, conformément à la jurisprudence *Région Haute-Normandie* précitée.

Par suite, au titre du devis ABI8PRELEROY/83, vous avez droit à une rémunération complémentaire de **1 544,97 € HT**.

Chapitre 7 – Façade habillage pierres

Vous réclamez une indemnité de **38 617,03 € HT** en référence à votre devis ABI8PRELEROY/57 qui porte sur des surcoûts liés à l'habillage de pierres des façades.

Vous faites valoir que votre offre aurait été présenté en adéquation avec le CCTP qui décrirait un complexe de façade isolé avec un parement en pierres agrafées de faible épaisseur alors que vous avez dû mettre en œuvre un complexe de façade isolant avec pierres maçonnées d'une épaisseur de 8 cm.

Cependant, ce prétendu surcoût est lié à une erreur de chiffrage de votre part sachant que dans l'ensemble des pièces du marché, il a toujours été spécifié que les pierres de façade devaient être d'une épaisseur de 8 cm.

Ainsi, l'article 3.9.25 du CCTP lot 2 décrit clairement une pose de type traditionnelle « *de plaques de pierre de 8 cm (...) de garnissage des joints horizontaux et verticaux au mortier* ».

Il en est de même des plans de façades figurant dans le cahier de détails de l'architecte (PJ8).

Enfin, au sein du DPGF, il était demandé de chiffrer « *un complexe de façade isolée en parement pierre* » sans que ne soit précisé que les pierres devaient être d'une épaisseur de 3 cm.

Au surplus, quand bien même la notion de « pierres agrafées » aurait pu porter à confusion par rapport à l'épaisseur de 8 cm exigée lors de la préparation de votre offre, force est de constater que vous n'avez pas cru utile de poser la moindre question en cours de consultation pour soulever cette prétendue « ambiguïté ».

Pour l'ensemble de ces motifs, cette demande ne peut être acceptée.

Chapitre 8 – Prolongement de la mise à disposition base vie

Vous contestez la non-prise en compte de votre devis AB18PRELEROY/85, joint en annexe 8, correspond à la mise à disposition de la base vie du 01/08/2021 jusqu'au repli définitif de la base vie, validé le 17 décembre 2021 par CD21.

Après vérification auprès de notre maître d'œuvre, nous vous confirmons que cette prestation supplémentaire est acceptée pour un montant de **8 040,90 € HT**.

Au total, en maintenant la réfaction appliquée au chapitre 2, le montant des indemnités auxquelles vous avez droit au titre de prestations supplémentaires et en complément des sommes déjà admises au titre du DGD s'élève à **+ 38 439,23 € HT**

Mes services et moi-même restons naturellement à votre disposition pour échanger sur l'ensemble de ces éléments et permettre la signature par voie amiable d'un décompte général intégrant cette indemnité. Dans cette attente, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Le Directeur Général Adjoint

Services Techniques



Erick VEYRIE

Copie : Maîtrise d'œuvre BLP

Pièces jointes :

- PJ 1 : Courrier du 17 juillet 2020 / Courriel du 11 février 2021
- PJ 2 : Courrier du 12 avril 2021
- PJ 3 : Certificat administratif du 5 juillet 2022
- PJ 4 : Devis AB18PRELEROY/10
- PJ 5 : Avenant n°1- lot 2 Gros œuvre
- PJ 6 : Courrier du 04/11/2020 / Courrier du 19/10/2020
- PJ 7 : Courriel du 7/12/2022
- PJ 8 : Détail F-1 Carnet détail architecte

Agence **ALM ALLAIN**

11 rue des Perches
17100 SAINTES
☎ 05 46 94 19 20
alm.allain@almallain.com
526 380 118 000 38

Agence **DELTA**

9002 rue Élie Barreau
17000 LA ROCHELLE
☎ 05 46 37 53 93
delta.ctp@almallain.com
526 380 118 000 46

Agence **BG2c**

4 rue du Petit Rouillac
16710 St YRIEIX SUR CHARENTE
☎ 05 45 65 20 00
bg2c@almallain.com
526 380 118 000 53

Communauté d'Agglomération du Niortais
Service courrier

19 JAN. 2023

17 janvier 2023

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU NIORTAIS**

140 rue des Equarts – CS 28770
79027 NIORT

A l'attention de Monsieur FORGET

COURRIER RECOMMANDE AR N° 1A 194 386 8934 3

Affaire : REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY - NIORT

Suivie par Christophe GUILLOT

Monsieur,


Nous accusons réception de votre courrier recommandé avec AR du 3 janvier dernier.










Nous vous confirmons, par la présente, accepter votre proposition d'indemnités d'un montant de 38 439,23 € HT en complément du DGD notifié.

Afin de solder la présente opération, nous sommes dans l'attente du protocole transactionnel reprenant les termes de votre courrier.

Vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.


ALM ALLAIN
Entreprise Générale de Construction
11 rue des Perches - 17100 SAINTES
Tél. 05.46.94.19.20
SIRET 526 380 118 00038 - APE 4399C

DECOMPTE GENERAL		MOIS	MONTANT GLOBAL A PAYER		
Situation n°		titulaire, cotraitants rib unique, sous-traitants			
030	Octobre 2021	62 128,86 € TTC			
<u>Entreprise</u>	ALM ALLAIN DELTA CTP SCER 11 RUE DES PERCHES 17100 SAINTES N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE Contact : Aurélien BRYs Téléphone : 06.17.99.29.25 Numéro d'engagement comptable : 1917000103-0411				
<u>Statut</u>	Titulaire				
<u>Marché</u>	2019 022 tranche TF Lot 2 : Gros oeuvre				
<u>Opération</u>	CAN9002 REHABILITATION PISCINE PRE LEROY				
ETAT DE SOLDE PROPOSE A LA SOMME DE			62 128,86 €		
Dressé et proposé par la Maîtrise d'œuvre : Nom :  Fonction :  Signature : 		Accepté par l'Entreprise : Nom : H. Dominique AMBLARD Fonction : Président Signature : 		Approuvé par le Responsable du marché : Nom : Fonction : Signature : 	
 Hangar G2 - Bassins à flots Quai Armand Lalande CS60056 33070 Bordeaux 05 57 19 59 19 - architectes@blp-archi		 ENTREPRISE GENERALE de CONSTRUCTION SAS au capital de 485 000 € 11 Rue des Perches - 17100 SAINTES Tél. 05 46 94 19 20 / Fax 05 46 90 03 86 SIRET 526 380 448 60038 - APE 4399C		 COMUNAUTE D'AGGLOMERATION de Niort Directeur Général Adjoint des Services Techniques ENRIQUEYRIE	
Notes : <i>de l'anticipation</i> <i>Ce décompte général sera reçu de la rédaction d'un protocole transactionnel, pendant notre relation pour un montant de 58 459,23 € HT</i>					
MAITRE D'OUVRAGE / CLIENT  Agglomération du Niortais			CAN - C. PREVOST 140, rue des Equarts CS28770 79027 NIORT N° SIRET, TVA intracommunautaire		